

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_031_25	2 – Data da Fiscalização: 26/02/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Luci Flores, Edson Passos - Mesquita	5 – Bairro(s): Mesquita	6 – Município/UF: Mesquita/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: MT-000-54812/2024	Tipo de obra: Expansão	Interna	Externa	X
Status: Em execução	Data de início: 22/01/2025	Conclusão: 18/03/2025	Extensão projetada: 516 m	Total realizado: 408 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones	X			

USO DE EPIS	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:

Não há observações.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em parceria com a Concessionária CEG, representada pelo gestor de obras Rodrigo Rodrigues e outros dois trabalhadores da Naturgy, com o propósito de avaliar o resultado das obras de expansão na Rua Luci Flores, localizada no município de Mesquita, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

O projeto tem como objetivo expandir a rede de tubulação de gás na região.

A obra consiste na ampliação da rede em um trecho de 516 metros, iniciando em frente ao Posto Austral, no número 152 A, onde será feita a interligação com a rede principal. O traçado inclui as ruas João Bitencourt (por onde passa a tubulação), e o final da obra está adjacente ao posto Ipiranga, onde está localizado o ramal a ser conectado.

Atualmente, a obra está em fase de conclusão, com 408 metros de rede já instalados, utilizando tubulação de 160 mm em polietileno (PE) ao longo de toda a extensão. A maior parte do trabalho foi executada pelo método não destrutivo, por meio de furo direcional, com apenas pequenos trechos realizados pelo método destrutivo. Além disso, as áreas onde havia recomposição provisória foram refeitas com recomposição definitiva.

Cabe ressaltar que a rede construída ainda não foi ativada.

12 – Recomendações:

Não há recomendações.

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviço.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Victor Mignone Emery Trindade

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144923-4

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 27/02/2025.



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Placa de identificação.



Foto 2: Área de vivência.

FOTOS



Foto 3: Placa de aviso de obra e de desvio.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mesquita
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Departamento de Edificações



ALVARÁ DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO

Nº.028/ALVARÁ/2024


Certifico que atendendo o requerimento de **COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO – CEG** conforme despacho exarado no **Processo nº. 10/9378/24**, autuado aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, **FOI CONCEDIDO ALVARÁ DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO**, aprovado em **10/12/2024**, em nome de **COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO – CEG**, para a **CONSTRUÇÃO DE UMA DE REDE E RAMAL EXTERNO/INTERNO DE GNV**, com **533,81m²** de área à construir. Sendo esse situado no lote 152-A da quadra 08, com frente para a Rua Lucy Flores, Bairro Edson Passos, neste Município, pelo período de 12 meses, compreendido entre **01/12/2024 à 10/12/2025**.

Exigências:

- A- Deverá constar no local da obra, placa constando nº do processo, data da liberação do alvará, prazo de execução da obra, nome dos profissionais responsáveis técnicos e endereço da obra, sob pena de autuação;
- B- Deverá constar na obra cópias do projeto aprovado, bem como o alvará de licença de construção e, sob pena de autuação.

E por mais nada constar. Eu, Diogo Bastos de Souza, matrícula nº. 11/008.576, digitei a presente certidão, aos dez dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e quatro e, eu, Rholmer Abreu Louzada Junior, Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, matrícula nº.60/010.509, a subscrevo e assino.

Mesquita, 10 de dezembro de 2024


RHOLMER ABREU LOUZADA JUNIOR

Secretário Municipal de Infraestrutura
e Serviços Públicos
Mat: 60/010.509

Foto 4: Alvará de licença de construção.

FOTOS



Foto 5: Trecho com recomposição definitiva.



Foto 6: Trecho da obra ainda em construção.