

1- RF CAENE Nº: P-040/23	2 - Data da Fiscalização: 12/04/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG RIO	
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Cecília (Fase 2)	5 - Bairro(s): Itacuruçá	6 - Município: Mangaratiba	
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.			
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 12 de abril de 2023.			
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017; Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.			
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos		13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 18 de abril de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização			
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.			

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Bruno Salarini, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede no bairro Itacuruçá fase 2 (Foto 1).

Trata-se de uma expansão de rede com DN 90 mm em polietileno de média pressão, com um total de 722 m construídos, sendo a maior parte do assentamento realizado por método não destrutivo e uma parte por vala aberta (método destrutivo).

O trecho construído inicia-se na Rua Abraão Strunduch, próximo ao canal (Foto 12), segue pela Rua Cecília, entra na rua Evelina, onde possui um "T" que deriva um trecho da rede que termina na Avenida Raphael Levi Miranda e o outro trecho que continua pela Rua Orlandina. Essa rede dará continuidade pela Avenida Santana.

Essa expansão de rede tem a finalidade de atender unidades residenciais e comerciais.

O trecho concluído ainda não se encontra pressurizado, dependendo de uma travessia de tubo em aço sobre um canal, onde será realizada a interligação (Foto 12), mas já foram fixados marcos planos com intervalos de 10 m na extensão do trecho construído.

Estava sendo realizada apenas atividade de recomposição, pois a máquina perfuratriz se encontrava em manutenção.

A maior parte da recomposição ainda é provisória, pois devido à distância, o envio da massa asfáltica só é solicitado quando há um volume maior de demanda.

Conclusão:

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária.

Agente de Fiscalização/ID

Aginaldo da Silva Santos / 51355450

Gerente/ID

Jorge Calfo / 6177661

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação da Obra (Fase 2)



Foto 2: Sinalização de desvio de trânsito e pedestre

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Aviso de obra



Foto 4: Recomposição de calçada

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Recomposição provisória



Foto 6: Recomposição provisória de travessia

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Extintores



Foto 8: Área de vivência

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Ponto de sondagem



Foto 10: Marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Recomposição provisória e marco plano



Foto 12: Ponto onde será realizada travessia em tubo de aço para interligação de rede