


1 - RF CAENE Nº: P-107/23	2 - Data da Fiscalização: 11/10/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Adolfo Bergamini	5 - Bairro(s): Engenho de Dentro	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 11 de outubro de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2023		
 Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

[illegible]

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Ricardo, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede no bairro Engenho de Dentro.

Esse projeto trata-se de obra de renovação de rede de gás natural de 160, 110 e 90 mm de diâmetro, em polietileno, de baixa pressão, na rua Adolfo Bergamine, entre a rua Borja Reis e Ana Leonídia.

O trecho construído no lado ímpar, com tubos de PE DN 110 e 90 mm, inicia com interligação na esquina com a rua Ana Leonídia e segue até à rua Dias da Cruz. Restando o trecho que vai até à rua Borja Reis para conclusão. A obra foi realizada por método destrutivo (vala a céu aberto).

Já no lado par o trecho construído vai da rua Ana Leonídia até o nº 284, próximo ao posto BR (Foto 7) e foi executado por inserção de tubo PE DN 160 mm em rede existente de ferro fundido de 225 mm de diâmetro. Restando o trecho que segue até à rua Borja Reis para finalização.

A rede construída se encontra em carga e devidamente sinalizada com marco plano em toda sua extensão.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços, conforme o campo "OBSERVAÇÕES":

Conforme foto 15 enviada pelo gestor, a irregularidade apontada foi sanada.

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação da obra



Foto 2: Ponto de início da obra (lado ímpar)

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Recomposição da via (Lado ímpar)



Foto 4: Recomposição do passeio (válvula de ramal)

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Área de descarte (entulho)



Foto 6: Isolamento e sinalização de desvio

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Ponto onde a rede se encontra parada (lado par)



Foto 8: Recomposição de abertura na via (lado par)

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Recomposição de abertura na via (lado par)



Foto 10: Ponto de interligação da rede (lado par)

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Armazenamento de material



Foto 12: Local de vivência

Anexo Fotográfico:



Foto 13: Extintor LE com mangueira danificada e LD sem difusor e etiquetas ilegíveis



Foto 14: Extintor CO2 com mangueira danificada e PQS substituído

Anexo Fotográfico:



Foto 15: Extintores substituídos