


1 - RF CAENE Nº: P-113/23	2 - Data da Fiscalização: 24/10/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Barão de Mesquita, 349	5 - Bairro(s): Tijuca	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 24 de outubro de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2023		
 Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

[illegible]

Relatório:	
Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Cláudio Maia, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede no bairro Tijuca. Trata-se de obra de expansão de rede de gás natural com tubos de polietileno com 160 mm de diâmetro e média pressão e ramal de 90 mm. A obra inicia-se na rua Barão de Mesquita, onde será realizada a interligação em rede existente de aço DN 350 mm, atravessa, perpendicularmente a rua (Foto 5) e entra pela rua Soriano Souza, onde será construído o ramal do cliente. O assentamento da rede foi executado por método destrutivo (vala aberta). A rede ainda não foi testada e se encontra capeada. Restando a construção do ramal e interligação para conclusão. Esse projeto tem a finalidade de abastecer um posto de combustíveis (Foto 12). A área que será utilizada como base do abastecimento de GNV está passando por obras, diante disso, o proprietário do posto autorizou o uso de uma sala pela empresa contratada como local de vivência e para armazenamento de materiais. Para a efetiva conclusão da obra, a empresa está aguardando a construção da cabine para abrigar a estação de regulação e medição. O trecho construído está sinalizado com marco plano e a recomposição ainda é provisória.	
Conclusão	
No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.	
Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação da obra



Foto 2: Ponto onde será realizada interligação

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Isolamento



Foto 4: Isolamento de obra e sinalização de desvio

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Recomposição provisória em travessia de rede



Foto 6: Recomposição e Ponto de interligação da rede a ser realizado

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Recomposição provisória da via



Foto 8: Recomposição do passeio e marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Ponto onde a rede está capeada e ramal a ser construído



Foto 10: Local de vivência e extintores

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Futura instalação do setor de abastecimento de GNV



Foto 12: Posto a ser atendido