

1- RF CAENE Nº: P-126/23	2 - Data da Fiscalização: 24/11/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 - Endereço da Fiscalização: Estrada Leandro Sarzeadas	5 - Bairro(s): Village	6 - Município: Rio das Ostras
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 24 de novembro de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agerensa Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2023		
 Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 5

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Rafael, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede no município.

Trata-se de obra de expansão de rede de gás natural com tubos de polietileno DN 90mm em média pressão, sendo realizado por método não destrutivo. A obra se encontra paralisada, tendo em vista a liberação da licença para execução do trecho na via pública.

A obra tem como finalidade abastecer o Shopping Plaza Rio das Ostras, que se encontra em processo de construção (Foto xx).

O trecho de 345 m assentados foi executado em canteiro de obra fechado, por se tratar de obra particular. No momento da vistoria já não havia mais esse isolamento de obra na parte concluída, somente no limite da área interna.

A rede construída não se encontra pressurizada e ainda não possui sinalização indicativa de presença de rede de gás. Resta, portanto, para conclusão deste projeto, um trecho de 187 m a ser realizado na área externa ao canteiro de obras com interligação em rede existente na rua Ricardo Bartelega.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de Fiscalização	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Ponto de início do assentamento da rede de gás natural



Foto 2: Trecho onde passa a rede de gás

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Ponto onde a rede se encontra capeada (canteiro de obra)



Foto 4: Empreendimento que será abastecido pela rede de gás