

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_012_24	2 – Data da Fiscalização: 23/02/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Est. do Tindiba com rua Hilton Gosling	5 – Bairro(s): Taquara - Jacarepaguá	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-TAQ-52915/2022	Tipo de obra: Expansão	Interna	Externa	X
Status: em andamento	Data de início: 06/12/2023	Conclusão: 17/03/2024	Extensão projetada: 967,55 m	Total realizado: 326,95 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones				X

USO DE EPIS	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material			X	
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:

- Itens 03 e 07 não se aplicam, pois os trechos de obra estão localizados no passeio, sem obstrução das vias.
- Item 17 inexistente, pois o gestor informou que o caminhão descarrega os materiais diariamente e que já são direcionados e utilizados no mesmo dia.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Marcos Vieira, com o objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede na rua Rodrigues Caldas – Taquara.

Trata-se de obra de expansão de rede em polietileno de média pressão com 819,55m de tubulação de Ø160mm e 148m de Ø63mm, totalizando 967,55m. 326,95m de tubulação de Ø160mm já foi assentada por método destrutivo, identificada com marcos planos e encontra-se sem carga e despressurizada. A obra tem início na Estrada Rodrigues Caldas, 237 – próximo ao Taquara Plaza Shopping – e fim na Rua Hilton Gosling – passando pela rua Abraham Lustman.

O trecho partindo da Estrada Rodrigues Caldas, 237 (foto 1) até a altura da rua Observador (foto 2) já está assentado, restando a sua interligação com a rede de aço já existente, oriunda da Estrada do Tindiba. Nesse trajeto, alguns pontos ainda não foram assentados pela necessidade de organização entre a concessionária e as residências e empresas afetadas, são eles: entre os números 297 e 477 e nos cruzamentos da rua Aurora Fluminense e da rua Cidade do Rio. Além disso, o trecho da rua Observador até a rua Hilton Gosling está em fase de sondagem (foto 3) e, ainda, não foi assentada a tubulação. Durante a vistoria, no local, havia uma equipe de sondagem analisando a possibilidade de utilização de método guiado (não destrutivo) em alguns trechos.

Cabe destacar que, ainda, há vários trechos com recomposição provisória (fotos 4, 5 e 6). Inclusive, alguns não estavam identificados (foto 7) e, por isso, foi solicitada ao gestor a correção e posterior envio das fotos (foto 8).

O projeto de expansão foi concebido para interligar o ramal oriundo da Estrada do Tindiba até a rede na rua Hilton Gosling. Além das interligações nas extremidades do projeto, fomos informados de que outras ocorrerão para abastecer empresas e residências. O projeto tem o objetivo principal de elevar e equilibrar a pressão das redes já existentes na região.

12 – Recomendações:

Foi feita a solicitação de identificação de trechos que não estavam demarcados como provisórios, conforme descrito no relatório (item 11).

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Luiz Felipe Orlando Gama
Michel Silva Dos Santos

15 – Cargo:

Especialista em Regulação
Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5144917-0
5144919-6


17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 26/02/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: trecho inicial na Estrada Rodrigues Caldas.



Foto 2: trecho na altura da rua Observador.

FOTOS



Foto 3: trecho em sondagem próximo a rua Observador.



Foto 4: trecho identificado com recomposição provisória.

FOTOS



Foto 5: trecho identificado com recomposição provisória.



Foto 6: trecho identificado com recomposição provisória.

FOTOS



Foto 7: recomposição provisória sem identificação.



Foto 8: recomposição provisória após identificação enviada pelo gestor da obra.