

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_106_25	2 – Data da Fiscalização: 29/07/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Estrada do Outeiro Santo	5 – Bairro(s): Taquara	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
 NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
 NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
 Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
 Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
 Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
 Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
 Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
 Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-TAQ-55009/2024		Tipo de obra: Expansão de rede		Interna	Externa	X
Status: Em andamento	Data de início: 06/05/2025	Conclusão: 15/08/2025	Extensão projetada: 789 m	Total realizado: 557,5 m		

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones				X

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material				X
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:**11 – Relatório:**

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu gestor de obras Adriano Calaça, com o objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede na Estrada do Outeiro Santo, na Taquara (foto 1).

Trata-se de obra de expansão de rede com Ø90 e Ø110 mm em polietileno de média pressão, assentada por método não destrutivo (437,5m) e destrutivo (120m) com o objetivo de abastecer o novo condomínio residencial Soul (foto 2). O trecho inicia na Estrada Rodrigues Caldas (foto 3) e segue pela Estrada Outeiro Santo (fotos 4 e 5) até o número 405, no Condomínio Soul (foto 6).

A tubulação já foi toda assentada, restando apenas as interligações na Estrada Rodrigues Caldas, com uma rede já existente de Ø63 mm, e com a rede interna do Condomínio Soul. O trecho está identificado com marcos planos (foto 7), mas ainda possui recomposições provisórias (foto 8). O gestor informou que não será possível finalizar a obra até o dia 03/08/2025, conforme limite estipulado pela licença e que, por isso, será solicitada prorrogação, pelo menos, até o dia 15/08/2025.

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Luiz Felipe Orlando Gama

15 – Cargo:

Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5144917-0

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 30/07/2025



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: placa de identificação da obra.



Foto 2: Condomínio Soul.

FOTOS



Foto 3: início da obra na Estrada Rodrigues Caldas.



Foto 4: tubulação assentada na Estrada Outeiro Santo.

FOTOS



Foto 5: tubulação assentada na Estrada Outeiro Santo.



Foto 6: ponto de interligação na Estrada Outeiro Santo com o Condomínio Soul.

FOTOS



Foto 7: trecho identificado com marco plano.



Foto 8: trecho de recomposição provisória.