

Orgão	Secretária	Estado	Município	Bairro	Região	Responsável	Tipo	Objeto	Processo	Status	Empresa	Data Início Execução do Projeto	Prazo do Projeto	Data Fim Execução do Projeto	Valor	Valor Liquidado	% Executado	Quant	
1	EMOP	CECERJ	Rio de Janeiro	Paracambi	Bairro da Fábrica	Metropolitana	DIEGO/4*COOBRA	Obra	OBRAS DE EXECUÇÃO REFORMA PARCIAL COM MODIFICAÇÕES E ACRÉSCIMO DO POLO REGIONAL DE PARACAMBI, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO DE LACERDA, S/Nº, NO BAIRRO DA FÁBRICA, NO MUNICÍPIO DE PARACAMBI.	SEI-170002/002373/2021 SEI-260004/001283/2020	Obra encontra-se em Em andamento. Reiniciada em 21/05/2025	WTE Engenharia Eireli-EPP	09/12/2021	390	31/07/2025	R\$ 1.270.000,22	R\$ 1.101.277,80	86,71%	1
2	EMOP	DPGERJ	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Santa Cruz	Metropolitana	DIEGO/4*COOBRA	Obra	OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SEDE OPERACIONAL DE SEDE OPERACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM SANTA CRUZ, PRÉDIO SEDE, LOCALIZADO A RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE Nº 55 - SANTA CRUZ - MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ	SEI-170002/003179/2021 SEI-170002/002799/2021	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 27/02/2025.	Cone Engª e Construção Civil Ltda	08/02/2022	832	16/08/2024	R\$ 9.192.002,33	R\$ 8.741.465,05	95,10%	1
3	EMOP	DPGERJ	Rio de Janeiro	Campos dos Goytacazes	Centro	Sudeste	GUILHERME/3*COOBRA	Obra	OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SEDE OPERACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, PRÉDIO SEDE, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO JORGE YOUNG S/Nº - CENTRO - MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	SEI-170002/003176/2021 SEI-170002/002801/2021	Obra Concluída. Obra encontra-se em termo de Ajustes de Contas.	Cone Engª e Construção Civil Ltda	04/02/2022	892	09/07/2024	R\$ 13.414.998,93	R\$ 12.188.511,42	90,86%	1
4	EMOP	SEEDUC	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Tijuca	Zona Norte	MARCUS/COOBRA	Obra	CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÃO - C.E. PAULO DE FRONTIN - CONCLUSÃO	E-17/002/327/2018	Obra Concluída - inaugurada.	CD Empreendimentos e Construções Ltda-EPP	02/05/2021	240	30/09/2021	R\$ 6.772.396,24	R\$ 3.726.881,30	55,03%	1
5	EMOP	SECC	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Flamengo	Zona Sul	MARCUS/COOBRA	Obra	REFORMA PARCIAL DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A RESIDÊNCIA DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	SEI-170002/001667/2020	Obra Concluída - inaugurada.	Irmãos Haddad Construtora EIRELI	23/08/2021	60	20/11/2021	R\$ 377.019,18	R\$ 369.996,18	98,14%	1
6	EMOP	SEEDUC	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Cidade de Deus	Metropolitana	DIEGO/4*COOBRA	Obra	C.E. PEDRO ALEIXO/ C.E. DOM EUGÊNIO DE ARAÚJO SALLES - CIDADE DE DEUS	SEI-170002/002458/2021 SEI-030029/002033/2021	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 30/12/2024.	Cone Engª e Construção Civil Ltda	01/04/2022	501	31/08/2024	R\$ 7.980.000,43	R\$ 4.272.131,28	53,54%	1
7	EMOP	SEPOL	Rio de Janeiro	Barra Mansa	Centro	Sul Fluminense	CARLOS EDUARDO/3*COOBRA	Obra	ESTIMATIVA DE CUSTO E PROJETO DE REFORMA DO RESTAURANTE CIDADÃO IRMÃ DULCE EM BARRA MANSÁ, IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DOMINGOS MARIANO, Nº 452, CENTRO, BARRA MANSÁ.	SEI-170002/001094/2020 E-17/026/1893/2019	Obra concluída. Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI N°121 de 30/01/2023	Fênix Construtora Eireli	13/11/2022	318	21/09/2023	R\$ 1.617.331,88	R\$ 1.608.715,44	99,47%	1
8	EMOP	SEDSODH	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Madureira	Metropolitana	DIEGO/4*COOBRA	Obra	RESTAURANTE POPULAR DE MADUREIRA - RESTAURANTE DO POVO TIA VICENTINA	SEI-170002/003189/2021 SEI-310003/001740/2021	Obra concluída. Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI N°121 de 30/01/2023	Construverde Construções e Serviços Eireli	04/04/2022	619	09/08/2024	R\$ 2.801.733,00	R\$ 2.764.706,51	98,68%	1
9	EMOP	SEPOL	Rio de Janeiro	Araruama	Centro	Baixada Litorânea	CARLOS EDUARDO/3*COOBRA	Obra	POSTO REGIONAL DE POLÍCIA TÉCNICA CIENTÍFICA - PRPTC DE ARARUAMA	SEI-170002/002096/2020	Obra concluída. Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI N°116 de 30/01/2023	WL Construções e Projetos Eireli	01/10/2021	358	21/09/2023	R\$ 2.490.000,83	R\$ 2.369.283,23	95,15%	1
10	EMOP	SEPOL	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Centro	Metropolitana	DIEGO/4*COOBRA	Obra	REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÃO DE LAYOUT, REFORÇO/RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E CLIMATIZAÇÃO DO IMLAP (INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO), LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO BICALHO, Nº 300, CENTRO - RJ	SEI-170002/002984/2021 SEI-170002/002765/2020	Obra rescindida 12/03/2024 D.O. Obra foi continuada com nova licitação no Processo SEI-330003/000798/2024	Irmãos Haddad Construtora Eireli	02/05/2022	348	11/11/2023	R\$ 6.355.000,18	R\$ 1.882.001,06	29,61%	1
11	EMOP	SEEDUC	Rio de Janeiro	Rio das Ostras	Village	Baixada Litorânea	GUILHERME/3*COOBRA	Obra	C.E. MAURÍCIO MEDEIROS DE ALVARENGA - RIO DAS OSTRAS	SEI-170002/003335/2021 SEI-170002/002547/2021	Obra encontra-se em Em andamento. Reiniciada em 21/03/2025	Scalle Constuções, Reformas e Instalações Ltda.	23/06/2022	422	31/12/2025	R\$ 19.717.000,49	R\$ 15.324.387,45	77,72%	1
12	EMOP	DEGASE	Rio de Janeiro	Volta Redonda	Roma I	Noroeste Fluminense	-	Obra	OBRA DE REPAROS GERAIS NO MÓDULO DE INTERNAÇÃO DEFINITIVA DO DEGASE - CENSE IRMÃ ASSUNCIÓN DE LA GANDARA USTARA, NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA	E-17/002/153/2018	Obra Concluída. Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI N°113 de 27/01/2023	Studio G - Construtora Ltda	24/09/2018	1548	20/12/2022	R\$ 2.332.472,72	R\$ 1.066.457,03	45,72%	1
13	EMOP	DEGASE	Rio de Janeiro	Volta Redonda	Roma I	Noroeste Fluminense	-	Obra	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DO DEGASE - CENSE IRMÃ ASSUNCIÓN DE GANDARA USTRA - VOLTA REDONDA	E-17/002/294/2018	Obra Concluída. Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI N°113 de 27/01/2023	CD Empreendimentos e Construções Ltda - EPP	24/09/2018	1405	30/07/2022	R\$ 4.456.307,28	R\$ 4.418.764,29	99,16%	1
14	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Teresópolis	Alto	Serrana	DIEGO/4*COOBRA	Obra	REFORMA DA FEIRINHA, ESTÇÃO DE ÔNIBUS, CORETO, MERCADO, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E PÓRTICO - TERESÓPOLIS	SEI-170002/000732/2022 SEI-170002/000562/2022	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 30/12/2024.	Midas Engenharia Ltda	07/07/2022	641	31/12/2024	R\$ 12.930.001,50	R\$ 8.040.125,36	62,18%	1
15	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Lins de Vasconcelos	Metropolitana	CARLOS EDUARDO/3*COOBRA	Obra	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DA COTIA - LINS	SEI-170002/001680/2022 SEI-170002/002782/2022	Obra Concluída - inaugurada.	Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda	18/10/2022	120	15/02/2023	R\$ 664.500,00	R\$ 664.499,92	100,00%	1
16	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Lins de Vasconcelos	Metropolitana	CARLOS EDUARDO/3*COOBRA	Obra	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DA CACHOEIRINHA - LINS	SEI-170002/001680/2022 SEI-170002/002781/2022	Obra Concluída - inaugurada.	KPG Construções Ltda	18/10/2022	120	15/02/2023	R\$ 793.000,00	R\$ 792.999,88	100,00%	1
17	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Lins de Vasconcelos	Metropolitana	CARLOS EDUARDO/3*COOBRA	Obra	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DO BARRO VERMELHO - LINS	SEI-170002/001680/2022 SEI-170002/002783/2022	Obra Concluída - inaugurada.	Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda	18/10/2022	120	15/02/2023	R\$ 713.450,00	R\$ 713.449,95	100,00%	1
18	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Lins de Vasconcelos	Metropolitana	CARLOS EDUARDO/3*COOBRA	Obra	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DO GAMBÁ - LINS	SEI-170002/001680/2022 SEI-170002/002784/2022	Obra Concluída - inaugurada.	KPG Construções Ltda	19/10/2022	120	16/02/2023	R\$ 794.000,00	R\$ 793.999,89	100,00%	1
19	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Complexo do Lins de Vasconcelos	Metropolitana	CARLOS EDUARDO/3*COOBRA	Obra	EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO MORRO DO BARRO PRETO - NO COMPLEXO DO LINS	SEI-170026/003584/2021 SEI-170002/002433/2022	Obra Concluída - inaugurada.	Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda	11/11/2022	120	11/03/2023	R\$ 1.107.150,00	R\$ 1.107.149,96	100,00%	1
20	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Complexo do Lins de Vasconcelos	Metropolitana	CARLOS EDUARDO/3*COOBRA	Obra	EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO MORRO DO AMOR - NO COMPLEXO DO LINS	SEI-170026/003586/2021 SEI-170002/002433/2022	Obra Concluída - inaugurada.	Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda	11/11/2022	120	11/03/2023	R\$ 693.550,00	R\$ 693.549,94	100,00%	1
21	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Complexo do Lins de Vasconcelos	Metropolitana	CARLOS EDUARDO/3*COOBRA	Obra	EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO MORRO DO ENCONTRO - NO COMPLEO DO LINS	SEI-170026/003580/2021 SEI-170002/002433/2022	Obra Concluída - inaugurada.	Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda	11/11/2022	120	11/03/2023	R\$ 917.450,00	R\$ 917.449,96	100,00%	1
22	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Complexo do Lins de Vasconcelos	Metropolitana	CARLOS EDUARDO/3*COOBRA	Obra	EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO MORRO DA CACHOEIRA GRANDE - NO COMPLEXO DO LINS	SEI-170026/003588/2021 SEI-170002/002433/2022	Obra Concluída - inaugurada.	Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda	11/11/2022	120	11/03/2023	R\$ 931.750,00	R\$ 931.749,96	100,00%	1
23	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Complexo do Lins de Vasconcelos	Metropolitana	CARLOS EDUARDO/3*COOBRA	Obra	EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO MORRO DA BOCA DO MATO - NO COMPLEXO DO LINS	SEI-170026/003589/2021 SEI-170002/002433/2022	Obra Concluída - inaugurada.	FB Chaves Construções Ltda ME.	21/11/2022	120	21/03/2023	R\$ 628.000,00	R\$ 627.999,94	100,00%	1
24	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Lins de Vasconcelos	Metropolitana	CARLOS EDUARDO/3*COOBRA	Obra	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DA ARVORE SECA - LINS	SEI-170026/003583/2021 SEI-170002/002244/2022	Obra Concluída - inaugurada.	KPG Construções Ltda	21/11/2022	120	21/03/2023	R\$ 455.000,00	R\$ 454.999,94	100,00%	1
25	EMOP	SEPOL	Rio de Janeiro	Cabo Frio	São Cristovão	Baixada Litorânea	GUILHERME/3*COOBRA	Obra	EXECUÇÃO DE REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÃO DO LAYOUT, PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO LEGAL - PRPTC DE CABO FRIO	SEI-170002/003186/2021 SEI-170002/001094/2020 SEI-170002/000510/2022	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 30/12/2024.	FTJ Engenharia Ltda	23/11/2022	478	29/11/2024	R\$ 3.010.000,00	R\$ 1.286.937,64	42,76%	1
26	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Laje de Muriaé	Centro	Noroeste Fluminense	GUILHERME/3*COOBRA	Obra	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE TALUDE COM CORTINA ATRANTADA EM LAJE DE MURIAÉ	SEI-170026/003431/2021 SEI-170002/002126/2022	Obra concluída. Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI N°257 de 08/03/2023	Viabrás Engenharia Eireli Epp	16/11/2022	535	30/08/2024	R\$ 3.189.119,47	R\$ 3.176.138,05	99,59%	1
27	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Carapebus	Oscar Brito	Norte Fluminense	DIEGO/4*COOBRA	Obra	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARAPEBUS	SEI-170002/001382/2022 SEI-170026/000837/2022	Obra rescindida Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI N°257 de 08/03/2023	Midas Engenharia Ltda	11/11/2022	360	06/11/2023	R\$ 17.994.870,00	R\$ 693.186,29	3,85%	1
28	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Varre-Sai	Centro	Noroeste Fluminense	GUILHERME/3*COOBRA	Obra	OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL DE VARRE-SAI	SEI-170026/003335/2021 SEI-170002/001865/2022	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 30/12/2024.	Terrapleno Terraplenagem e Construção Ltda.	25/11/2022	612	31/10/2024	R\$ 5.508.620,05	R\$ 5.338.297,31	96,91%	1
29	EMOP	SEPOL	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Centro	Metropolitana	DIEGO/4*COOBRA	Obra	REFORMA GERAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA CARLOS ÉBOLI - ICCCE	SEI-170002/002416/2022 SEI-360007/000158/2020	Obra encontra-se em Em andamento. Reiniciada em 24/03/2025	Irmãos Haddad Construtora Ltda	04/07/2023	787	25/10/2025	R\$ 9.347.646,76	R\$ 4.738.711,22	50,69%	1
30	EMOP	SEPOL	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Campo Grande	Metropolitana	DIEGO/4*COOBRA	Obra	CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE ATENDIMENTO À MULHER (DEAM) DE CAMPO GRANDE	SEI-170002/000970/2023 SEI-360036/000157/2020	Obra encontra-se em Em andamento. Reiniciada em 10/03/2025	Kadima Construções Ltda.	04/10/2023	438	12/08/2025	R\$ 2.786.000,25	R\$ 1.266.840,42	45,47%	1
31	EMOP	SEPOL	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Lagoa	Metropolitana	DIEGO/4*COOBRA	Obra	DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E CONSTRUÇÃO DE UM NOVO HANGAR DO SERVIÇO AEROSPACIAL DO CORE	SEI-330003/001145/2024 SEI-170002/002180/2022 SEI-360048/000069/2020	Obra Rescindida, no dia 29/10/2024 Obra encontra-se em Em andamento. Reiniciada em 24/03/2025	Midas Engenharia Ltda	13/11/2024	329	31/12/2025	R\$ 7.472.860,71	R\$ 386.111,69	5,17%	1
32	EMOP	SEPOL	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Maria da Graça	Metropolitana	DIEGO/4*COOBRA	Obra	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA AS VIATURAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CORE	SEI-330030/000214/2023 SEI-170002/000404/2023	Obra Concluída 21/10/2024 Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI N°1358 de 10/11/2023	FB Chaves Construções Ltda ME.	20/12/2023	231	21/08/2024	R\$ 1.439.386,11	R\$ 1.417.048,68	98,45%	1

