

nº	Orgao2	Secretária	Estado	Município	Bairro	Região	Responsável	Tipo	Objeto	Processo	Status	Empresa	Data Início Execução do Projeto	Prazo do Projeto	Data Fim Execução do Projeto	Valor	Valor Liquidado	% Executado	Quant
1	EMOP	CEGERJ	Rio de Janeiro	Paracambi	Bairro da Fábrica	Metropolitana	4COOBRA	Obra	OBRAS DE EXECUÇÃO REFORMA PARCIAL COM MODIFICAÇÕES E ACRÉSCIMO DO POLO REGIONAL DE PARACAMBI, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO DE LACERDA, S/Nº, NO BAIRRO DA FÁBRICA, NO MUNICÍPIO DE PARACAMBI	SEI-170002/002373/2021 SEI-260004/001283/2020	Obra Concluída - inaugurada.	WTE Engenharia Eireli-EPP	09/12/2021	390	31/07/2025	R\$ 1.270.000,22	R\$ 1.235.100,47	97,25%	1
2	EMOP	DPGERJ	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Santa Cruz	Metropolitana	4COOBRA	Obra	OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SEDE OPERACIONAL DE SEDE OPERACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM SANTA CRUZ, PRÉDIO SEDE, LOCALIZADO A RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE Nº 55 - SANTA CRUZ - MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ	SEI-170002/003179/2021 SEI-170002/002799/2021	Obra Concluída - inaugurada.	Cone Engª e Construção Civil Ltda	08/02/2022	853	21/07/2025	R\$ 9.192.002,33	R\$ 8.741.465,05	95,10%	1
3	EMOP	DPGERJ	Rio de Janeiro	Campos dos Goytacazes	Centro	Sudeste	3COOBRA	Obra	OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SEDE OPERACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, PRÉDIO SEDE, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO JORGE YOUNG S/Nº CENTRO - MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	SEI-170002/003176/2021 SEI-170002/002801/2021	Obra Concluída. Obra encontra-se em termo de Ajustes de Contas.	Cone Engª e Construção Civil Ltda	04/02/2022	892	09/07/2024	R\$ 13.414.998,93	R\$ 12.188.511,42	90,86%	1
4	EMOP	SEEDUC	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Tijuca	Zona Norte	MARCUS/COOBRA	Obra	CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÃO - C.E. PAULO DE FRONTIN - CONCLUSÃO	E-17/002/327/2018	Obra Concluída - inaugurada.	CD Empreendimentos e Construções Ltda-EPP	02/05/2021	240	30/09/2021	R\$ 6.772.396,24	R\$ 3.726.881,30	55,03%	1
5	EMOP	SECC	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Flamengo	Zona Sul	MARCUS/COOBRA	Obra	REFORMA PARCIAL DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A RESIDÊNCIA DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	SEI-170002/001667/2020	Obra Concluída - inaugurada.	Irmãos Haddad Construtora EIRELI	23/08/2021	60	20/11/2021	R\$ 377.019,18	R\$ 369.996,18	98,14%	1
6	EMOP	SEEDUC	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Cidade de Deus	Metropolitana	4COOBRA	Obra	C.E. PEDRO ALEIXO/ C.E. DOM EUGÊNIO DE ARAÚJO SALLES - CIDADE DE DEUS	SEI-170002/002458/2021 SEI-030029/002033/2021	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 30/12/2024.	Cone Engª e Construção Civil Ltda	01/04/2022	501	31/08/2024	R\$ 7.980.000,43	R\$ 4.272.131,28	53,54%	1
7	EMOP	SEPOL	Rio de Janeiro	Barra Mansa	Centro	Sul Fluminense	CARLOS EDUARDO/3COOBRA	Obra	ESTIMATIVA DE CUSTO E PROJETO DE REFORMA DO RESTAURANTE CIDADÃO IRMÃ DULCE EM BARRA MANSA, IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DOMINGOS MARIANO, Nº 452, CENTRO, BARRA MANSA.	SEI-170002/001094/2020 E-17/026/1893/2019	Obra concluída. Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI Nº121 de 30/01/2023	Fênix Construtora Eireli	13/11/2022	318	21/09/2023	R\$ 1.617.331,88	R\$ 1.608.715,44	99,47%	1
8	EMOP	SEDSODH	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Madureira	Metropolitana	4COOBRA	Obra	RESTAURANTE POPULAR DE MADUREIRA - RESTAURANTE DO POVO TIA VICENTINA	SEI-170002/003189/2021 SEI-310003/001740/2021	Obra concluída. Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI Nº121 de 30/01/2023	Construverde Construções e Serviços Eireli	04/04/2022	619	09/08/2024	R\$ 2.801.733,00	R\$ 2.764.706,51	98,68%	1
9	EMOP	SEPOL	Rio de Janeiro	Araruama	Centro	Baixada Litorânea	CARLOS EDUARDO/3COOBRA	Obra	POSTO REGIONAL DE POLÍCIA TÉCNICA CIENTÍFICA - PRPTC DE ARARUAMA	SEI-170002/002096/2020	Obra concluída. Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI Nº116 de 30/01/2023	WL Construções e Projetos Eireli	01/10/2021	358	21/09/2023	R\$ 2.490.000,83	R\$ 2.369.283,23	95,15%	1
10	EMOP	SEPOL	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Centro	Metropolitana	4COOBRA	Obra	REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÃO DE LAYOUT, REFORÇO/RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E CLIMATIZAÇÃO DO IMLAP (INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO), LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO BICALHO, Nº 300, CENTRO - RJ	SEI-170002/002984/2021 SEI-170002/002765/2020	Obra rescindida 12/03/2024 D.O. Obra foi continuada com nova licitação no Processo SEI-330003/000798/2024	Irmãos Haddad Construtora Eireli	02/05/2022	348	11/11/2023	R\$ 6.355.000,18	R\$ 1.882.001,06	29,61%	1
11	EMOP	SEEDUC	Rio de Janeiro	Rio das Ostras	Village	Baixada Litorânea	3COOBRA	Obra	C.E. MAURICIO MEDEIROS DE ALVARENGA - RIO DAS OSTRAS	SEI-170002/003335/2021 SEI-170002/002547/2021	Obra Reiniciada em 04/02/2026	Scalle Construções, Reformas e Instalações Ltda.	23/06/2022	851	30/04/2026	R\$ 19.717.000,49	R\$ 19.413.993,86	98,46%	1
12	EMOP	DEGASE	Rio de Janeiro	Volta Redonda	Roma I	Noroeste Fluminense	-	Obra	OBRA DE REPAROS GERAIS NO MÓDULO DE INTERNAÇÃO DEFINITIVA DO DEGASE - CENSE IRMÃ ASSUNÇÃO DE LA GANDARA USTARA, NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA	E-17/002/153/2018	Obra Concluída. Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI Nº113 de 27/01/2023	Studio G - Construtora Ltda	24/09/2018	1548	20/12/2022	R\$ 2.332.472,72	R\$ 1.201.471,52	51,51%	1
13	EMOP	DEGASE	Rio de Janeiro	Volta Redonda	Roma I	Noroeste Fluminense	-	Obra	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DO DEGASE - CENSE IRMÃ ASSUNÇÃO DE GANDARA USTARA - VOLTA REDONDA	E-17/002/294/2018	Obra Concluída. Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI Nº113 de 27/01/2023	CD Empreendimentos e Construções Ltda - EPP	24/09/2018	1405	30/07/2022	R\$ 4.456.307,28	R\$ 4.418.764,29	99,16%	1
14	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Teresópolis	Alto	Serrana	4COOBRA	Obra	REFORMA DA FEIRINHA, ESTAÇÃO DE ÔNIBUS, CORETO, MERCADO, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E PORTICO - TERESÓPOLIS	SEI-170002/000732/2022 SEI-170002/000562/2022	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 30/12/2024.	Midas Engenharia Ltda	07/07/2022	641	31/12/2024	R\$ 12.930.001,50	R\$ 8.040.125,36	62,18%	1
15	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Lins de Vasconcelos	Metropolitana	CARLOS EDUARDO/3COOBRA	Obra	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DA COTIA - LINS	SEI-170002/001680/2022 SEI-170002/002782/2022	Obra Concluída - inaugurada.	Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda	18/10/2022	120	15/02/2023	R\$ 664.500,00	R\$ 664.499,92	100,00%	1
16	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Lins de Vasconcelos	Metropolitana	CARLOS EDUARDO/3COOBRA	Obra	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DA CACHEIRINHA - LINS	SEI-170002/001680/2022 SEI-170002/002781/2022	Obra Concluída - inaugurada.	KPG Construções Ltda	18/10/2022	120	15/02/2023	R\$ 793.000,00	R\$ 792.999,88	100,00%	1
17	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Lins de Vasconcelos	Metropolitana	CARLOS EDUARDO/3COOBRA	Obra	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DO BARRO VERMELHO - LINS	SEI-170002/001680/2022 SEI-170002/002783/2022	Obra Concluída - inaugurada.	Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda	18/10/2022	120	15/02/2023	R\$ 713.450,00	R\$ 713.449,95	100,00%	1
18	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Lins de Vasconcelos	Metropolitana	CARLOS EDUARDO/3COOBRA	Obra	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DO GAMBÁ - LINS	SEI-170002/001680/2022 SEI-170002/002784/2022	Obra Concluída - inaugurada.	KPG Construções Ltda	19/10/2022	120	16/02/2023	R\$ 794.000,00	R\$ 793.999,89	100,00%	1
19	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Complexo do Lins de Vasconcelos	Metropolitana	CARLOS EDUARDO/3COOBRA	Obra	EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO MORRO DO BARRO PRETO - NO COMPLEXO DO LINS	SEI-170026/003584/2021 SEI-170002/002433/2022	Obra Concluída - inaugurada.	Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda	11/11/2022	120	11/03/2023	R\$ 1.107.150,00	R\$ 1.107.149,96	100,00%	1
20	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Complexo do Lins de Vasconcelos	Metropolitana	CARLOS EDUARDO/3COOBRA	Obra	EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO MORRO DO AMOR - NO COMPLEXO DO LINS	SEI-170026/003586/2021 SEI-170002/002433/2022	Obra Concluída - inaugurada.	Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda	11/11/2022	120	11/03/2023	R\$ 693.550,00	R\$ 693.549,94	100,00%	1
21	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Complexo do Lins de Vasconcelos	Metropolitana	CARLOS EDUARDO/3COOBRA	Obra	EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO MORRO DO ENCONTRO - NO COMPLEXO DO LINS	SEI-170026/003580/2021 SEI-170002/002433/2022	Obra Concluída - inaugurada.	Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda	11/11/2022	120	11/03/2023	R\$ 917.450,00	R\$ 917.449,96	100,00%	1
22	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Complexo do Lins de Vasconcelos	Metropolitana	CARLOS EDUARDO/3COOBRA	Obra	EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO MORRO DA CACHEIRA GRANDE - NO COMPLEXO DO LINS	SEI-170026/003588/2021 SEI-170002/002433/2022	Obra Concluída - inaugurada.	Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda	11/11/2022	120	11/03/2023	R\$ 931.750,00	R\$ 931.749,96	100,00%	1
23	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Complexo do Lins de Vasconcelos	Metropolitana	CARLOS EDUARDO/3COOBRA	Obra	EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO MORRO DA BOCA DO MATO - NO COMPLEXO DO LINS	SEI-170026/003589/2021 SEI-170002/002433/2022	Obra Concluída - inaugurada.	FB Chaves Construções Ltda ME.	21/11/2022	120	21/03/2023	R\$ 628.000,00	R\$ 627.999,94	100,00%	1
24	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Lins de Vasconcelos	Metropolitana	CARLOS EDUARDO/3COOBRA	Obra	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DA ARVORE SECA - LINS	SEI-170026/003583/2021 SEI-170002/002344/2022	Obra Concluída - inaugurada.	KPG Construções Ltda	21/11/2022	120	21/03/2023	R\$ 455.000,00	R\$ 454.999,94	100,00%	1
25	EMOP	SEPOL	Rio de Janeiro	Cabo Frio	São Cristóvão	Baixada Litorânea	3COOBRA	Obra	EXECUÇÃO DE REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÃO DO LAYOUT, PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO LEGAL - PRPTC DE CABO FRIO	SEI-170002/001094/2020 SEI-170002/000510/2022	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 30/12/2024.	FTJ Engenharia Ltda	23/11/2022	478	29/11/2024	R\$ 3.010.000,00	R\$ 1.286.937,64	42,76%	1
26	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Laje de Muriaé	Centro	Noroeste Fluminense	3COOBRA	Obra	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE TALUDE COM CORTINA ATIRANTADA EM LAJE DE MURIAÉ	SEI-170026/003431/2021 SEI-170002/002126/2022	Obra concluída. Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI Nº257 de 08/03/2023	Viabrás Engenharia Eireli Epp	16/11/2022	535	30/08/2024	R\$ 3.189.119,47	R\$ 3.176.138,05	99,59%	1
27	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Carapebus	Oscar Brito	Norte Fluminense	4COOBRA	Obra	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARAPEBUS	SEI-170002/001382/2022 SEI-170026/000837/2022	Obra Rescindida Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI Nº257 de 08/03/2023	Midas Engenharia Ltda	11/11/2022	360	06/11/2023	R\$ 17.994.870,00	R\$ 693.186,29	3,85%	1
28	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Varre-Sai	Centro	Noroeste Fluminense	3COOBRA	Obra	OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL DE VARRE-SAI	SEI-170026/003335/2021 SEI-170002/001865/2022	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 30/12/2024.	Terrapleno Terraplenagem e Construção Ltda.	25/11/2022	612	31/10/2024	R\$ 5.508.620,05	R\$ 5.338.297,31	96,91%	1
29	EMOP	SEPOL	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Centro	Metropolitana	4COOBRA	Obra	REFORMA GERAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA CARLOS EDELI - CCE	SEI-170002/002416/2022 SEI-360007/000958/2020	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2025 desde 30/12/2025.	Irmãos Haddad Construtora Ltda	04/07/2023	787	31/12/2025	R\$ 11.695.207,09	R\$ 11.443.202,66	97,85%	1
30	EMOP	SEPOL	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Campo Grande	Metropolitana	4COOBRA	Obra	CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE ATENDIMENTO À MULHER (DEAM) DE CAMPO GRANDE	SEI-170002/000970/2023 SEI-360036/000157/2020	Obra encontra-se atualmente sobre gerenciamento da DIRM.	Kadima Construções Ltda.	04/10/2023	438	12/08/2025	R\$ 2.786.000,25	R\$ 1.266.840,42	45,47%	1
31	EMOP	SEPOL	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Lagoa	Metropolitana	4COOBRA	Obra	DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E CONSTRUÇÃO DE UM NOVO HANGAR DO SERVIÇO AEROSPACIAL DO CORE	SEI-330003/001145/2024 SEI-170002/002180/2022 SEI-360048/000069/2020	Obra encontra-se em andamento. Novo contrato reiniciada em 24/03/2025	Midas Engenharia Ltda	13/11/2024	479	31/05/2026	R\$ 7.472.860,71	R\$ 2.284.514,59	30,57%	1
32	EMOP	SEPOL	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Maria da Graça	Metropolitana	4COOBRA	Obra	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA AS VIATURAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CORE	SEI-330030/000214/2023 SEI-170002/000404/2023	Obra Concluída.21/10/2024 Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI Nº1358 de 10/11/2023	FB Chaves Construções Ltda ME.	20/12/2023	231	21/08/2024	R\$ 1.439.386,11	R\$ 1.417.048,68	98,45%	1
33	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Estácio	Metropolitana	-	Obra	REFORMA DA QUADRA DO MORRO DE SÃO CARLOS	SEI-170002/000959/2022	Obra Concluída - inaugurada.	FB Chaves Construções Ltda ME.	21/11/2022	150	20/04/2023	R\$ 637.345,00	R\$ 637.344,85	100,00%	1
34	EMOP	SECC	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Laranjeiras	Metropolitana	-	Obra	SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA ÁREA DA BASE DA 1ª CIPM QUE PERTENCE AO PALÁCIO GUANABARA, SEDE OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	SEI-170002/000978/2023	Obra concluída.	DRV Engenharia	17/05/2023	151	15/10/2023	R\$ 20.539.729,00	R\$ 18.794.332,58	91,50%	1
35	EMOP	SECC	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Laranjeiras	Metropolitana	CARLOS EDUARDO/3COOBRA	Base	EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO ANEXO E NÃO TOMBADO NO PALÁCIO GUANABARA, LOCALIZADO NA RUA PINHEIRO MACHADO S/Nº, NO BAIRRO DE LARANJEIRAS, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ.	SEI-150001/004296/2023	Obra concluída. Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI Nº14 de 27/02/2023	FB Chaves Construções Ltda ME.	17/10/2023	120	14/02/2024	R\$ 1.371.999,27	R\$ 1.315.095,13	95,85%	1
36	EMOP	SECC	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Jacarezinho	Metropolitana	4COOBRA	Obra	DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NOS ANTIGOS LOTES 1 E 2 NO TERRENO NA G. E., LOCALIZADO NO BAIRRO DO JACAREZINHO - RJ	SEI-150001/026457/2023 SEI-330030/000953/2023	Obra concluída. Termo de Recebimento Definitivo de Obra - 31/10/2024	FB Chaves Construções Ltda ME.	10/04/2024	150	07/09/2024	R\$ 3.885.598,93	R\$ 3.872.059,88	99,65%	1
37	EMOP	SEPOL	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Centro	Metropolitana	4COOBRA	Obra	CONTRATAÇÃO DA CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL E CLIMATIZAÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO - IMLAP - FASE 2, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO BICALHO, Nº 300, CENTRO/RJ	SEI-170002/001277/2023 SEI-330003/000798/2024	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2025 desde 30/12/2025.	Irmãos Haddad Construtora EIRELI	15/07/2024	457	31/12/2025	R\$ 12.740.000,00	R\$ 11.644.521,76	91,40%	1
38	EMOP	DEGASE	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Estrela do Norte	Metropolitana	3COOBRA	Obra	TRANSFORMAÇÃO DO CENTRO DE RECURSOS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE - CRIAD EM CENTRO DE SOCIEDUCAÇÃO - CENSE SÃO GONÇALO, UNIDADE DO DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - DEGASE, LOCALIZADO NA RUA NILO PEÇANHA, S/N - ESTRELA DO NORTE - SÃO GONÇALO/RJ	SEI-330003/000745/2024 SEI-170002/002978/2022	Obra Concluída 02/01/2026	RR Fenix Tecnologia em Serviços Ltda	20/09/2024	373	30/12/2025	R\$ 11.485.528,00	R\$ 11.399.084,25	99,25%	1
39	EMOP	SEPM	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Ramos														

nº	Orgao2	Secretaria	Estado	Município	Bairro	Região	Responsável	Tipo	Objeto	Processo	Status	Empresa	Data Início Execução do Projeto	Prazo do Projeto	Data Fim Execução do Projeto	Valor	Valor Liquidado	% Executado	Quant
40	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Penha Circular	Metropolitana	3ªCOOBRA	Obra	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA QUADRA DE BASQUETEBOLE E FUTSAL EXISTENTE NA CAMPO DA KELSON- CONJUNTO HABITACIONAL MARCÍLIO DIAS, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ.	SEI-330003/001969/2024 SEI-330003/001680/2024	Obra Concluída - inaugurada.	ANRX Engenharia e Soluções Ltda	08/11/2024	180	27/07/2025	R\$ 2.235.423,16	R\$ 2.185.872,64	97,78%	1
41	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Laranjeiras	Metropolitana	4ªCOOBRA	Base	EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, SEM FUGIR DA BASE SUBSCRITOS DOS PROJETOS JÁ EXISTENTES OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÍDIA DO PALÁCIO GUANABARA, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ.	SEI-330003/001160/2024 SEI-150001/005972/2023	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2025 desde 30/12/2025.	MTF Construção e Manutenção Ltda	15/10/2024	90	29/04/2025	R\$ 287.000,00	R\$ 235.899,88	82,20%	1
42	EMOP	SEDSODH	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Méier	Metropolitana	4ªCOOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO RESTAURANTE DO POVO JOSUÉ DE CASTRO, LOCALIZADO NA RUA 24 DE MAIO, 1261 / 1263, MÉIER, RJ	SEI-330003/001458/2024 SEI-310003/005352/2023	Projeto Concluído	Home Arquitetura e Consultoria Ltda	11/11/2024	90	13/05/2025	R\$ 79.704,10	R\$ 79.703,85	100,00%	1
43	EMOP	DEGASE	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Porto do Carro	Metropolitana	3ªCOOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA A REFORMA COM ACRÉSCIMO PARA TRANSFORMAÇÃO DO CENTRO DE RECURSOS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE - CRIAAD EM CENTRO DE SOCIOEDUCAÇÃO - CENSE DE CABO FRIO, UNIDADE DO DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - DEGASE	SEI-330003/001883/2024 SEI-030022/001565/2020	Obra Reiniciada em 15/04/2026	RR Fenix Tecnologia em Serviços Ltda	27/12/2024	300	28/02/2026	R\$ 9.900.000,00	R\$ 8.857.061,60	89,47%	1
44	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Laranjeiras	Metropolitana	4ªCOOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE TAPUME DE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO DA ÁREA DO CENTRO DE MÍDIA	SEI-330003/001298/2024	Obra Concluída - inaugurada.	FB Chaves Construções Ltda ME.	23/12/2024	30	22/01/2025	R\$ 34.804,70	R\$ 33.414,57	96,01%	1
45	EMOP	SEDSODH	Rio de Janeiro	Campos dos Goytacazes	Centro	Sudeste	3ªCOOBRA	Base	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DO RESTAURANTE LOCALIZADO NA RUA LACERDA SOBRINHO, N° 72, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, VISANDO A REABERTURA DO RESTAURANTE POPULAR DE CAMPOS	SEI-330003/002661/2024 SEI-310001/000491/2024	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2025 desde 30/12/2025.	Engenorte Empreendimentos e Serviços Ltda	21/05/2025	180	17/11/2025	R\$ 2.543.396,93	R\$ 2.372.599,99	93,28%	1
46	EMOP	SEDSODH	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Méier	Metropolitana	4ªCOOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO POVO JOSUÉ DE CASTRO, LOCALIZADO NA RUA 24 DE MAIO, 1261 / 1263, MÉIER, RJ	SEI-330003/000970/2025 SEI-310003/005352/2023	Obra Reiniciada em 04/02/2026	Comercial de Equipamentos CNL LTDA	08/07/2025	300	09/06/2026	R\$ 5.379.350,73	R\$ 5.360.406,16	99,65%	1
47	EMOP	SECC	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Jacarezinho	Metropolitana	3ªCOOBRA	Base	EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE URBANO LOCALIZADO NA ANTIGA FÁBRICA DA GENERAL ELETRICS - G. E. NA COMUNIDADE DO JACAREZINHO - ETAPA 1	SEI-330003/000340/2025 SEI-330003/002498/2024	Obra Reiniciada em 04/02/2026	Irmãos Haddad Construtora EIRELI	09/07/2025	300	10/06/2026	R\$ 6.790.000,00	R\$ 6.491.388,83	95,60%	1
48	EMOP	SECC	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Jacarezinho	Metropolitana	3ªCOOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE URBANO	SEI-330003/000351/2025 SEI-150001/008856/2024	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2025 desde 30/12/2025.	Enge Prat Engenharia e Serviços Ltda	25/07/2025	540	16/01/2027	R\$ 36.147.765,96	R\$ 7.967.742,74	22,04%	1
49	EMOP	SEAP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Bangu	Metropolitana	3ªCOOBRA	Base	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA DEMOLIÇÃO PARCIAL DA UNIDADE INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO - SEAP-PC, SITUADA NO COMPLEXO PRISIONAL DE GERICINÓ E CONSTRUÇÃO DE CINTURÃO DE SEGURANÇA	SEI-330003/001421/2025 SEI-210001/033830/2025	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2025 desde 30/12/2025.	FB Chaves Construções Ltda ME.	07/08/2025	240	04/04/2026	R\$ 2.488.223,00	R\$ 2.316.570,95	93,10%	1
50	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Méier	Metropolitana	3ªCOOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COM INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DA QUADRA DA JOAQUIM MEIER	SEI-330003/001617/2025 SEI-170002/002454/2022	Obra Concluída - inaugurada.	ANRX Engenharia e Soluções Ltda	01/09/2025	120	30/12/2025	R\$ 824.484,80	R\$ 782.452,48	94,90%	1
51	EMOP	SEM	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	São Cristóvão	Metropolitana	4ªCOOBRA	Base	REFORMA DO CASARÃO ANEXO À CASA DA MULHER BRASILEIRA E URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA, LOCALIZADO NA AVENIDA BARTOLOMEU GUSMÃO, SÃO CRISTÓVÃO, RIO DE JANEIRO/RJ	SEI-330003/001323/2025 SEI-330003/001102/2025	Obra Reiniciada em 04/02/2026	RR Fenix Tecnologia em Serviços Ltda	20/08/2025	240	23/05/2026	R\$ 4.987.095,00	R\$ 3.219.063,55	64,55%	1
52	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Três Rios	Cantagalo	Sudeste	3ªCOOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA COM ACRÉSCIMO NO GINÁSIO E CONSTRUÇÃO DO ANEXO NO GINÁSIO SOCIAL OLÍMPICO FERROVIÁRIO (TRÊS RIOS/RJ)	SEI-330003/001440/2025 SEI-170002/002304/2023	Obra Reiniciada em 04/02/2026	Silva Gurgel Tecnologia em Serviços Ltda	12/09/2025	240	15/06/2026	R\$ 7.452.704,57	R\$ 4.506.466,97	60,47%	1
53	EMOP	SEPOL	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Jacarezinho	Metropolitana	4ªCOOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÃO NO CANIL DA SEPOL, LOCALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CORE (COORDENADORIA DE RECURSOS ESPECIAIS) NA CIDADE DA POLÍCIA	SEI-330003/000561/2025 SEI-330003/000683/2024	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2025 desde 30/12/2025.	APD Construções e Serviços Ltda	24/07/2025	120	21/11/2025	R\$ 322.740,00	R\$ 267.761,20	82,96%	1
54	EMOP	SEAP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Bangu	Metropolitana	4ªCOOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA DEMOLIÇÃO PARCIAL DA UNIDADE INSTITUTO PENAL VICENTE DE PIRAGIBE - SEAP-VP, SITUADA NO COMPLEXO PRISIONAL DE GERICINÓ E CONSTRUÇÃO DE CINTURÃO DE SEGURANÇA	SEI-330003/001420/2025 SEI-210001/033830/2025	Obra Concluída - inaugurada.	FB Chaves Construções Ltda ME.	06/10/2025	240	03/06/2026	R\$ 4.840.200,00	R\$ 4.741.309,13	97,96%	1
55	EMOP	SEPM	Rio de Janeiro	Nova Iguaçu	Botafogo	Metropolitana	4ªCOOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE NOVA IGUAÇU	SEI-330003/002254/2025 SEI-350006/008654/2024	Obra Reiniciada em 04/02/2026	Cinética Infraestrutura e Construção Ltda	03/12/2025	300	04/11/2026	R\$ 11.300.000,00	R\$ 4.639.862,60	41,06%	1
56	EMOP	SEEDUC	Rio de Janeiro	Duque de Caxias	Santo Antônio	Sudeste	3ªCOOBRA	Base	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL NA RUA ANTÔNIO GUEDES, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	SEI-330003/001388/2025 SEI-030001/019833/2025	Obra Iniciada em 04/02/2026	MASTER COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA.	04/02/2026	360	30/01/2027	R\$ 14.500.000,00	R\$ 0,00	0,00%	1
57	EMOP	SECC	Rio de Janeiro	Angra dos Reis	Monsuaba	Metropolitana	4ªCOOBRA	Base	CONTENÇÃO A MONTANTE DA RUA FRANCISCO CESÁRIO ALVIM, S/N° - BAIRRO MONSUAABA - ANGRA DOS REIS/RJ	SEI-330003/000613/2026	Obra iniciada em 10/03/2026	DRV Engenharia	10/03/2026	180	06/09/2026	R\$ 48.625.672,99	R\$ 29.247.075,99	60,15%	1