

Orgao	Estado	Municipio	Bairro	Regiao	Tipo	Objeto	Processo	Status	Empresa	Data Inicio Execucao da Projeto	Prazo do Projeto	Data Fim Execucao do Projeto	Valor	Valor Liquidado	% Executado	Quant
EMOP	Rio de Janeiro	Paracambi	Bairro da Fábrica	Metropolitana	Obra	OBRAS DE EXECUÇÃO REFORMA PARCIAL COM MODIFICAÇÕES E ACRÉSCIMO DO POLO REGIONAL DE PARACAMBI, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO DE LACERDA, S/Nº, NO BAIRRO DA FÁBRICA, NO MUNICÍPIO DE PARACAMBI.	SEI-170002/002373/2021 SEI-260004/001283/2020	Obra encontra-se em Em andamento. Reiniciada em 21/05/2025	WTE Engenharia Eireli-EPP	09/12/2021	390	31/07/2025	R\$ 1.270.000,22	R\$ 1.101.277,80	86,71%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Santa Cruz	Metropolitana	Obra	OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SEDE OPERACIONAL DE SEDE OPERACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM SANTA CRUZ, PRÉDIO SEDE, LOCALIZADO A RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE Nº 55 - SANTA CRUZ – MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ	SEI-170002/003179/2021 SEI-170002/002799/2021	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 27/02/2025.	Cone Engª e Construção Civil Ltda	08/02/2022	832	16/08/2024	R\$ 9.192.002,33	R\$ 8.741.465,05	95,10%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Campos dos Goytacazes	Centro	Sudeste	Obra	OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SEDE OPERACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, PRÉDIO SEDE, LOCALIZADO A RUA ANTONIO JORGE YOUNG S/Nº - CENTRO – MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	SEI-170002/003176/2021 SEI-170002/002801/2021	Obra Concluída. Obra encontra-se em termo de Ajustes de Contas.	Cone Engª e Construção Civil Ltda	04/02/2022	892	09/07/2024	R\$ 13.414.998,93	R\$ 12.188.511,42	90,86%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Cidade de Deus	Metropolitana	Obra	C.E. PEDRO ALEIXO/ C.E. DOM EUGÊNIO DE ARAÚJO SALLES - CIDADE DE DEUS	SEI-170002/002458/2021 SEI-030029/002033/2021	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 30/12/2024.	Cone Engª e Construção Civil Ltda	01/04/2022	501	31/08/2024	R\$ 7.980.000,43	R\$ 4.272.131,28	53,54%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Barra Mansa	Centro	Sul Fluminense	Obra	ESTIMATIVA DE CUSTO E PROJETO DE REFORMA DO RESTAURANTE CIDADÃO IRMÃ DULCE EM BARRA MANSA, IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DOMINGOS MARIANO, Nº 452, CENTRO, BARRA MANSA.	SEI-170002/001094/2020 E-17/026/1893/2019	Obra concluída. Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI Nº 121 de 30/01/2023	Fênix Construtora Eireli	13/11/2022	318	21/09/2023	R\$ 1.617.331,88	R\$ 1.608.715,44	99,47%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Madureira	Metropolitana	Obra	RESTAURANTE POPULAR DE MADUREIRA - RESTAURANTE DO POVO TIA VICENTINA	SEI-170002/003189/2021 SEI-310003/001740/2021	Obra concluída. Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI Nº 121 de 30/01/2023	Construverde Construções e Serviços Eireli	04/04/2022	619	09/08/2024	R\$ 2.801.733,00	R\$ 2.764.706,51	98,68%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Araruama	Centro	Baixada Litorânea	Obra	POSTO REGIONAL DE POLÍCIA TÉCNICA CIENTÍFICA - PRPTC DE ARARUAMA	SEI-170002/002096/2020	Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI Nº 116 de 30/01/2023	WL Construções e Projetos Eireli	01/10/2021	358	21/09/2023	R\$ 2.490.000,83	R\$ 2.369.283,23	95,15%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Centro	Metropolitana	Obra	REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÃO DE LAYOUT, REFORÇO/RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E CLIMATIZAÇÃO DO IMPLAP (INSTITUTO MÉDICO LEGAL, AFRÂNIO PEIXOTO), LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO BICALHO, Nº 300, CENTRO - RJ	SEI-170002/002984/2021 SEI-170002/002765/2020	Obra rescindida 12/03/2024 D.O. Obra foi continuada com nova licitação no Processo SEI-330003/000798/2024	Irmãos Haddad Construtora Eireli	02/05/2022	348	11/11/2023	R\$ 6.355.000,18	R\$ 1.882.001,06	29,61%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Rio das Ostras	Village	Baixada Litorânea	Obra	C.E. MAURÍCIO MEDEIROS DE ALVARENGA - RIO DAS OSTRAS	SEI-170002/003335/2021 SEI-170002/002547/2021	Obra encontra-se em Em andamento. Reiniciada em 21/03/2025	Scalle Constuições, Reformas e Instalações Ltda.	23/06/2022	422	31/12/2025	R\$ 19.717.000,49	R\$ 15.100.076,54	76,58%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Volta Redonda	Roma I	Noroeste Fluminense	Obra	OBRA DE REPAROS GERAIS NO MÓDULO DE INTERNAÇÃO DEFINITIVA DO DEGASE - CENSE IRMÃ ASSUNCIÓN DE LA GANDARA USTARA, NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA	E-17/002/153/2018	Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI Nº 113 de 27/01/2023	Studio G - Construtora Ltda	24/09/2018	1548	20/12/2022	R\$ 2.332.472,72	R\$ 1.066.457,03	45,72%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Volta Redonda	Roma I	Noroeste Fluminense	Obra	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DO DEGASE - CENSE IRMÃ ASSUNCIÓN DE GANDARA USTRA - VOLTA REDONDA	E-17/002/294/2018	Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI Nº 113 de 27/01/2023	CD Empreendimentos e Construções Ltda - EPP	24/09/2018	1405	30/07/2022	R\$ 4.456.307,28	R\$ 4.418.764,29	99,16%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Teresópolis	Alto	Serrana	Obra	REFORMA DA FEIRINHA, ESTAÇÃO DE ÔNIBUS, CORETO, MERCADO, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E PÓRTICO - TERESÓPOLIS	SEI-170002/000732/2022 SEI-170002/000562/2022	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 30/12/2024.	Midas Engenharia Ltda	07/07/2022	641	31/12/2024	R\$ 12.930.001,50	R\$ 8.040.125,36	62,18%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Lins de Vasconcelos	Metropolitana	Obra	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DA COTIA - LINS	SEI-170002/001680/2022 SEI-170002/002782/2022	Obra Concluída - inaugurada.	Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda	18/10/2022	120	15/02/2023	R\$ 664.500,00	R\$ 664.499,92	100,00%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Lins de Vasconcelos	Metropolitana	Obra	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DA CACHOEIRINHA - LINS	SEI-170002/001680/2022 SEI-170002/002781/2022	Obra Concluída - inaugurada.	KPG Construções Ltda	18/10/2022	120	15/02/2023	R\$ 793.000,00	R\$ 792.999,88	100,00%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Lins de Vasconcelos	Metropolitana	Obra	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DO BARRO VERMELHO - LINS	SEI-170002/001680/2022 SEI-170002/002783/2022	Obra Concluída - inaugurada.	Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda	18/10/2022	120	15/02/2023	R\$ 713.450,00	R\$ 713.449,95	100,00%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Lins de Vasconcelos	Metropolitana	Obra	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DO GAMBÁ - LINS	SEI-170002/001680/2022 SEI-170002/002784/2022	Obra Concluída - inaugurada.	KPG Construções Ltda	19/10/2022	120	16/02/2023	R\$ 794.000,00	R\$ 793.999,89	100,00%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Complexo do Lins de Vasconcelos	Metropolitana	Obra	EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO MORRO DO BARRO PRETO - NO COMPLEXO DO LINS	SEI-170026/003584/2021 SEI-170002/002433/2022	Obra Concluída - inaugurada.	Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda	11/11/2022	120	11/03/2023	R\$ 1.107.150,00	R\$ 1.107.149,96	100,00%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Complexo do Lins de Vasconcelos	Metropolitana	Obra	EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO MORRO DO AMOR - NO COMPLEXO DO LINS	SEI-170026/003586/2021 SEI-170002/002433/2022	Obra Concluída - inaugurada.	Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda	11/11/2022	120	11/03/2023	R\$ 693.550,00	R\$ 693.549,94	100,00%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Complexo do Lins de Vasconcelos	Metropolitana	Obra	EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO MORRO DO ENCONTRO - NO COMPLEO DO LINS	SEI-170026/003580/2021 SEI-170002/002433/2022	Obra Concluída - inaugurada.	Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda	11/11/2022	120	11/03/2023	R\$ 917.450,00	R\$ 917.449,96	100,00%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Complexo do Lins de Vasconcelos	Metropolitana	Obra	EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO MORRO DA CACHOEIRA GRANDE - NO COMPLEXO DO LINS	SEI-170026/003588/2021 SEI-170002/002433/2022	Obra Concluída - inaugurada.	Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda	11/11/2022	120	11/03/2023	R\$ 931.750,00	R\$ 931.749,96	100,00%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Complexo do Lins de Vasconcelos	Metropolitana	Obra	EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO MORRO DA BOCA DO MATO - NO COMPLEXO DO LINS	SEI-170026/003589/2021 SEI-170002/002433/2022	Obra Concluída - inaugurada.	FB Chaves Construções Ltda ME.	21/11/2022	120	21/03/2023	R\$ 628.000,00	R\$ 627.999,94	100,00%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Lins de Vasconcelos	Metropolitana	Obra	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DA ARVORE SECA - LINS	SEI-170026/003583/2021 SEI-170002/002244/2022	Obra Concluída - inaugurada.	KPG Construções Ltda	21/11/2022	120	21/03/2023	R\$ 455.000,00	R\$ 454.999,94	100,00%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Cabo Frio	São Cristóvão	Baixada Litorânea	Obra	EXECUÇÃO DE REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÃO DO LAYOUT, PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO LEGAL- PRPTC DE CABO FRIO	SEI-170002/003186/2021 SEI-170002/001094/2020 SEI-170002/000510/2022	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 30/12/2024.	FTJ Engenharia Ltda	23/11/2022	478	29/11/2024	R\$ 3.010.000,00	R\$ 1.286.937,64	42,76%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Laje de Muriaé	Centro	Noroeste Fluminense	Obra	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE TALUDE COM CORTINA ATRITANTADA EM LAJE DE MURIAÉ	SEI-170026/003431/2021 SEI-170002/002126/2022	Obra concluída. Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI Nº 257 de 08/03/2023	Viabrás Engenharia Eireli Epp	16/11/2022	535	30/08/2024	R\$ 3.189.119,47	R\$ 3.176.138,05	99,59%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Carapebus	Oscar Brito	Norte Fluminense	Obra	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARAPEBUS	SEI-170002/001382/2022 SEI-170026/000837/2022	Obra Rescindida Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI Nº 257 de 08/03/2023	Midas Engenharia Ltda	11/11/2022	360	06/11/2023	R\$ 17.994.870,00	R\$ 693.186,29	3,85%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Varre-Sai	Centro	Noroeste Fluminense	Obra	OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO HORTO LAURINCIAL DE VARRE-SAI	SEI-170026/003335/2021 SEI-170002/001865/2022	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 30/12/2024.	TerraPleno Terraplanagem e Construção Ltda.	25/11/2022	612	31/10/2024	R\$ 5.508.620,05	R\$ 5.338.297,31	96,91%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Centro	Metropolitana	Obra	REFORMA GERAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA CARLOS ÉBOLI - ICCE	SEI-170002/002416/2022 SEI-360007/000158/2020	Obra encontra-se em Em andamento. Reiniciada em 24/03/2025	Irmãos Haddad Construtora Ltda	04/07/2023	787	25/10/2025	R\$ 9.347.646,76	R\$ 4.015.141,11	42,95%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Campo Grande	Metropolitana	Obra	CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE ATENDIMENTO À MULHER (DEAM) DE CAMPO GRANDE	SEI-170002/000970/2023 SEI-360036/000157/2020	Obra encontra-se em Em andamento. Reiniciada em 10/03/2025	Kadima Construções Ltda.	04/10/2023	438	12/08/2025	R\$ 2.786.000,25	R\$ 1.266.840,42	45,47%	1
EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Lagoa	Metropolitana	Obra	DEMOLUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E CONSTRUÇÃO DE UM NOVO HANGAR DO SERVIÇO AERODSPACIAL DO CORE	SEI-330003/001145/2024 SEI-170002/002180/2022 SEI-360048/000069/2020	Obra Rescindida, no dia 29/10/2024 Obra encontra-se em Em andamento. Reiniciada em 24/03/2025	Midas Engenharia Ltda	10/10/2023	397	12/06/2025	R\$ 7.513.923,30	R\$ 328.130,17	4,37%	1

30	EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Maria da Graça	Metropolitana	Obra	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA AS VIATURAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CORE	SEI-330030/000214/2023 SEI-170002/000404/2023	Obra Concluída 21/10/2024 Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI Nº1358 de 10/11/2023	FB Chaves Construções Ltda ME.	20/12/2023	231	21/08/2024	R\$ 1.439.386,11	R\$ 1.417.048,68	98,45%	1
31	EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Estácio	Metropolitana	Obra	REFORMA DA QUADRA DO MORRO DE SÃO CARLOS	SEI-170002/000959/2022	Obra Concluída - inaugurada.	FB Chaves Construções Ltda ME.	21/11/2022	150	20/04/2023	R\$ 637.345,00	R\$ 637.344,85	100,00%	1
32	EMOP	Rio de Janeiro	São Gonçalo	Colubandê	Metropolitana	Base	MATERNIDADE DE SÃO GONÇALO	SEI-080001/009197/2022	Em processo de elaboração de Projetos e Orçamento para início de processo licitatório					R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	
33	EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Penha	Metropolitana	Base	NOVA UPA DA PENHA	SEI-170002/002565/2021	Em processo de elaboração de Projetos e Orçamento para início de processo licitatório					R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	
34	EMOP	Rio de Janeiro	Japeri	Engenheiro Pedreira	Metropolitana	Base	MATERNIDADE JAPERI	SEI-170026/002173/2021	Em processo de elaboração de Projetos e Orçamento para início de processo licitatório					R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	
35	EMOP	Rio de Janeiro	Búzios	Rasa	Baixada Litorânea	Base	UPA DE BÚZIOS	SEI-170002/001607/2022	Em processo de elaboração de Projetos e Orçamento para início de processo licitatório					R\$ 11.588.708,42	R\$ 0,00	0,00%	
36	EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Caju	Metropolitana	Base	HOSPITAL GETÚLIO VARGAS	SEI-080001/015751/2021	Em processo de validação de Orçamento. Neste momento, só incluso Laudo de Avaliação do Sistema de Refrigeração					R\$ 88.876,79	R\$ 0,00	0,00%	
37	EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Laranjeiras	Metropolitana	Obra	SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA ÁREA DA BASE DA 1ª CPM QUE PERTENCE AO PALÁCIO GUANABARA, SEDE OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	SEI-170002/000978/2023	Obra concluída.	DRV Engenharia	17/05/2023	151	15/10/2023	R\$ 20.539.729,00	R\$ 18.794.332,58	91,50%	1
38	EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Laranjeiras	Metropolitana	Base	EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO ANEXO E NÃO TOMBA DO PALÁCIO GUANABARA, LOCALIZADO NA RUA PINHEIRO MACHADO S/Nº, NO BAIRRO DE LARANJEIRAS, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ.	SEI-150001/004296/2023	Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI Nº14 de 27/02/2023	FB Chaves Construções Ltda ME.	17/10/2023	120	14/02/2024	R\$ 1.371.999,27	R\$ 1.315.095,13	95,85%	1
39	EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Jacarezinho	Metropolitana	Obra	DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NOS ANTIGOS LOTES 1 E 2 NO TERRENO NA G. E., LOCALIZADO NO BAIRRO DO JACAREZINHO - RJ	SEI-150001/026457/2023 SEI-330030/000553/2023	Obra concluída. Termo de Recebimento Definitivo de Obra - 31/10/2024	FB Chaves Construções Ltda ME.	10/04/2024	150	07/09/2024	R\$ 3.885.598,93	R\$ 3.872.059,88	99,65%	1
40	EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Centro	Metropolitana	Obra	CONTRATAÇÃO DA CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL E CLIMATIZAÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL APAREADO PEIXOTO - IM-LAP - FASE 2, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO BICALHO, Nº 300, CENTRO/RJ	SEI-170002/001377/2023 SEI-330003/000798/2024	Obra encontra-se em Em andamento. Reiniciada em 20/03/2025	Irmãos Haddad Construtora EIRELI	15/07/2024	360	28/09/2025	R\$ 12.740.000,00	R\$ 7.922.378,72	62,19%	1
41	EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Estrela do Norte	Metropolitana	Obra	TRANSFORMAÇÃO DO CENTRO DE RECURSOS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE - CRIAD EM CENTRO DE SOCIEDUCAÇÃO - CENSE SÃO GONÇALO, UNIDADE DO DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS -DEGASE, LOCALIZADO NA RUA NILO PEÇANHA, S/N - ESTRELA DO NORTE - SÃO GONÇALO/RJ	SEI-330003/000745/2024 SEI-170002/002978/2022	Obra encontra-se em Em andamento. Reiniciada em 02/04/2025	RR Fenix Tecnologia em Serviços Ltda	20/09/2024	300	18/10/2025	R\$ 9.200.000,00	R\$ 6.229.270,99	67,71%	1
42	EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Ramos	Metropolitana	Obra	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA A DIVISÃO DE SAÚDE OPERACIONAL NO COMPLEXO DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - COE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	SEI-330030/000313/2023 SEI-350060/000959/2021	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 30/12/2024.	FB Serviços e Comércio Ltda	23/09/2024	300	20/07/2025	R\$ 8.568.000,00	R\$ 1.192.529,19	13,92%	1
43	EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Penha Circular	Metropolitana	Obra	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA QUADRA DE BASQUETEBOL E FUTSAL EXISTENTE NA CAMPO DA KELSON- CONJUNTO HABITACIONAL MARCÉLIO DUAS, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ.	SEI-330003/001969/2024 SEI-330003/001680/2024	Obra encontra-se em Em andamento. Reiniciada em 21/03/2025	ANRX Engenharia e Soluções Ltda	08/11/2024	180	27/07/2025	R\$ 1.760.000,00	R\$ 1.689.757,90	96,01%	1
44	EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Laranjeiras	Metropolitana	Projeto	EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, SEM FUGIR DA BASE SUBSCRITOS DOS PROJETOS JÁ EXISTENTES OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÍDIA DO PALÁCIO GUANABARA, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ.	SEI-330003/001160/2024 SEI-150001/005972/2023	Obra encontra-se em Em andamento. Reiniciada em 15/04/2025	MTF Construção e Manutenção Ltda	15/10/2024	90	29/04/2025	R\$ 287.000,00	R\$ 64.603,65	22,51%	1
45	EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Meier	Metropolitana	Projeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO RESTAURANTE DO POVO JOSUÉ DE CASTRO, LOCALIZADO NA RUA 24 DE MAIO, 1261 / 1263, MEIER, RJ	SEI-330003/001458/2023 SEI-310003/005352/2023	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 30/12/2024.	Home Arquitetura e Consultoria Ltda	11/11/2024	90	09/02/2025	R\$ 79.704,10	R\$ 66.926,13	83,97%	1
46	EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Porto do Carro	Metropolitana	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA A REFORMA COM ACRESCIMO PARA TRANSFORMAÇÃO DO CENTRO DE RECURSOS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE - CRIAD EM CENTRO DE SOCIOEDUCAÇÃO - CENSE DE CABO FRIO, UNIDADE DO DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - DEGASE	SEI-330003/001883/2024 SEI-030022/001565/2020	Obra encontra-se em Em andamento. Reiniciada em 07/05/2025	RR Fenix Tecnologia em Serviços Ltda	27/12/2024	300	28/02/2026	R\$ 9.900.000,00	R\$ 0,00	0,00%	1
47	EMOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Laranjeiras	Metropolitana	Obra	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE TAPUME DE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO DA ÁREA DO CENTRO DE MÍDIA	SEI-330003/001298/2024	Obra Iniciada em 23/12/2024	FB Chaves Construções Ltda ME.	23/12/2024	30	22/01/2025	R\$ 34.804,70	R\$ 33.414,57	96,01%	1
48	EMOP	Rio de Janeiro	Campos dos Goytacazes	Centro	Sudeste	Obra	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DO RESTAURANTE LOCALIZADO NA RUA LACERDA SOBRINHO, Nº 72, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, VISANDO A REABERTURA DO RESTAURANTE POPULAR DE CAMPOS	SEI-330003/002661/2024 SEI-310001/000491/2024	Obra Iniciada em 21/05/2025	EngenNorte Empreendimentos e Serviços Ltda	21/05/2025	120	18/09/2025	R\$ 1.880.940,00	R\$ 0,00	0,00%	1