

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_085_25	2 – Data da Fiscalização: 09/06/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Cândido Mendes	5 – Bairro(s): Glória	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Acompanhar as obras da Concessionária no município do Rio de Janeiro.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-GLO-53969/2024	Tipo de obra: Renovação de rede	Interna	Externa	X
Status: Em andamento	Data de início: 23/01/2024	Conclusão: 22/04/2025	Extensão projetada: 274 m	Total realizado: 130,15 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones	X			

USO DE EPIS	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição		X		
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:

Não há observações.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pela sua Gestora de Obras Thaís Caroline e o Encarregado Operacional da Concrejato Gabriel Ferreira com o objetivo de verificar as obras de renovação na Rua Cândido Mendes, no bairro da Glória, na cidade do Rio de Janeiro – RJ

Trata-se de obra de renovação de rede entre a Rua da Glória e Rua Hermenegildo de Barros. Estando prevista, a substituição da antiga rede de Ferro Fundido de 150 mm por PE 90 mmm (polietileno de alta densidade) perfazendo um total de 274 metros de tubulação por meio de método destrutivo.

A obra encontra-se em fase final de conclusão, com previsão de término no dia 24/06/2025. Toda a tubulação já foi assentada faltando a cobertura de pequeno trecho (ver foto) e a interligação final da nova rede que será na esquina da Rua da Glória com a Rua Cândido Mendes. A troca dos 11 ramais do lado direito e dos 9 do lado esquerdo já finalizados.

Cabe destacar que toda a recomposição da pista e trechos de calçada dos ramais encontravam-se em situação provisória. Ver fotos

12 – Recomendações:

É imperativo que a CAENE retorne ao local para verificar o acabamento final das recomposições nas calçadas e pista, dado ao grande números de intervenções devido ao número significativo de ramais substituídos, com objetivo de preservar a mobilidade segura dos pedestres da região.

13 – Conclusão:

Não foram encontradas nenhuma irregularidade ou não conformidade das normas aplicáveis. A obra encontra-se em fase de conclusão e é importante que o acabamento final seja vistoriado.

14 – Nome do Agente de Fiscalização:

Eduardo Esteves Pfaltzgraff

15 – Cargo:

Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5155138-1

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 16/06/2025


Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Placa de identificação da obra.



Foto 2: Início de recomposição do último trecho. Detalhe da fita de segurança posicionada sobre a tubulação

FOTOS



Foto 3: Área de convivência



Foto 4: Área de descarte de entulho

FOTOS



Foto 5: Sinalização para desvio de tráfego e noturna



Foto 6: Recomposição provisória de ramal

FOTOS



Foto 7: Recomposição provisória de ramal



Foto 8: Futuro ponto de interligação da rede nova. Esquina Rua da Glória e Cândido Mendes