

Orgao	Estado	Município	Bairro	Regiao	Tipo	Objeto	Processo	Status	Empresa	Data Inicio Execução da Projeto	Prazo do Projeto	a Fim Execução do Pro	Valor	Valor Liquidado	% Executado	Quant
EMOP	RIO DE JANEIRO	Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Italva, Lajes do Muriaé, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai	DIVERSOS	Noroeste Fluminense	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTE 1 - ITAPERUNA.ᐁ	SEI-170002/000489/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	Souza Dutra Engenharia Ltda - Epp	18/2/2023	365 Dias	16/2/2025	R\$ 47.868.294,75	R\$ 20.186.204,94	42%	
EMOP	RIO DE JANEIRO	Miracema ; Aperibé ; Itaocara ; Santo Antônio de Pádua ; Bom Jesus do Itabapoana ; Italva ; Itaperuna ; Laje do Muriaé ; Miracema ; Natividade ; Porciúncula ; São José de Ubá ; Varre-Sai ; Cambiú ; Campos dos Goytacazes ; Carapebus ; Cardoso Moreira ; Conceição de Macabu ; Macaé ; Quissamã ; Rio das Ostras ; São Fidélis ; São Francisco de Itabapoana - São João da	DIVERSOS	Noroeste Fluminense	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTE 2 - MIRACEMA.ᐁ	SEI-170002/000490/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	Souza Dutra Engenharia Ltda - Epp	22/2/2023	365 Dias	20/2/2025	R\$ 52.319.952,30	R\$ 19.719.157,11	37,69%	
EMOP	RIO DE JANEIRO	Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Carapebus, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia	DIVERSOS	Norte Fluminense	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTE 3 - CAMPOS DOS GOYTACAZES. ᐁ	SEI-170002/000491/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	Souza Dutra Engenharia Ltda - Epp	22/2/2023	365 Dias	20/2/2025	R\$ 103.282.514,68	R\$ 34.639.037,01	33,54%	
EMOP	RIO DE JANEIRO	Bom Jardim ; Cachoeiras de Macacu ; Cantagalo ; Carmo ; Casimiro de Abreu ; Cordeiro ; Duas Barras ; Macuco ; Nova Friburgo ; Santa Maria Madalena ; São Sebastião do Alto ; Silva Jardim ;	DIVERSOS	Serrana	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTE 4 - MACAÉ.ᐁ	SEI-170002/000493/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	18/2/2023	365 Dias	16/2/2025	R\$ 69.031.867,73	R\$ 39.983.734,73	57,92%	
EMOP	RIO DE JANEIRO	Comendador Levy Gasparian, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, Teresópolis e Três Rios	DIVERSOS	Serrana	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.- LOTE 6 - PETRÓPOLIS.ᐁ	SEI-170002/000495/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	19/2/2023	365 Dias	17/2/2025	R\$ 91.910.453,98	R\$ 57.698.259,46	62,78%	
EMOP	RIO DE JANEIRO	Barra do Piraí, Barra Mansa, Engenheiro Paulo de Frontim, Itatiaia, Mendes, Pinheiral e Pira	DIVERSOS	Médio Paraíba	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTE 7 - VOLTA REDONDA.ᐁ	SEI-170002/000496/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	Scalle Construções, Reformas e Instalações Ltda	17/2/2023	365 Dias	15/2/2025	R\$ 205.054.080,24	R\$ 55.768.250,61	27,20%	
EMOP	RIO DE JANEIRO	Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Mesquita, Queimados, São João de Meriti e Seropédica	DIVERSOS	Metropolitana	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTE 8 - NOVA IGUAÇU.ᐁ	SEI-170002/000492/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	Souza Dutra Engenharia Ltda - Epp	17/2/2023	365 Dias	15/2/2025	R\$ 235.822.115,70	R\$ 105.921.205,40	44,92%	
EMOP	RIO DE JANEIRO	Magé, Guapimirim, Itaboraí, Tanguá, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Rio Bonito, Saquarema e Silva Jardim	DIVERSOS	Metropolitana	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTE 9 - NITERÓI.ᐁ	SEI-170002/000497/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	Scalle Construções, Reformas e Instalações Ltda	22/2/2023	365	10/2/2025	R\$ 251.537.043,35	R\$ 173.167.614,32	68,84%	
EMOP	RIO DE JANEIRO	Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty – COSTA VERDE	DIVERSOS	COSTA VERDE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTE 10 - COSTA VERDE.ᐁ	SEI-170002/000498/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	Scalle Construções, Reformas e Instalações Ltda	22/2/2023	365	20/2/2025	R\$ 36.872.423,31	R\$ 21.736.991,85	58,95%	
EMOP	RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro - Zona Central	DIVERSOS	Metropolitana	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTE 11 - RIO/CENTRAL.ᐁ	SEI-170002/000499/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	Scalle Construções, Reformas e Instalações Ltda	19/2/2023	365 Dias	17/2/2025	R\$ 293.095.725,75	R\$ 148.524.412,45	51%	
EMOP	RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro - Zona Sul	DIVERSOS	Metropolitana	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - - LOTE 12 - RIO/ZONA SUL.ᐁ	SEI-170002/000500/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	Scalle Construções, Reformas e Instalações Ltda	22/2/2023	365 Dias	20/2/2025	R\$ 190.991.613,66	R\$ 111.687.510,09	58%	
EMOP	RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro - Zona Norte	DIVERSOS	Metropolitana	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTE 13 - RIO/ZONA NORTE.ᐁ	SEI-170002/000501/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	Scalle Construções, Reformas e Instalações Ltda	15/2/2023	365 Dias	16/2/2025	R\$ 354.735.675,87	R\$ 163.179.687,44	46,00%	

EMOP	RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro - Zona Oeste	DIVERSOS	Metropolitana	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTE 14 - RIO/ZONA OESTE.®	SEI-170002/000502/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	Scalle Construções, Reformas e Instalações Ltda	18/2/2023	365 Dias	18/2/2025	R\$ 250.449.312,18	R\$ 184.091.347,39	73,50%	
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	MANGUINHOS	Metropolitana	REFORMA	SERVIÇOS DE REFORMA DO CONJUNTO HABITACIONAL CONDOMÍNIO EMBRATEL NO COMPLEXO DE MANGUINHOS - RIO DE JANEIRO/RJ	SEI-170002/001149/2022	ENCERRADA	MANU QUALITY	18/7/2022	365 Dias	14/7/2023	R\$ 19.910.169,71	R\$ 19.854.473,63	99,72%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	SÃO CRISTÓVÃO	Metropolitana	REFORMA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA GERAL, TELHADOS, FACHADAS, ALOJAMENTOS E RANCHOS, DOS BATALHÕES: 4º BPM, RUA FRANCISCO EUGÊNIO, 228 – SÃO CRISTÓVÃO	SEI-170002/001737/2022	EM EXECUÇÃO	KROY ENGENHARIA	12/5/2023	365 Dias	12/7/2023	R\$ 3.426.821,56	R\$ 3.242.764,94	94,63%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	ANDARAÍ	Metropolitana	REFORMA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA GERAL, TELHADOS, FACHADAS, ALOJAMENTOS E RANCHOS, DOS BATALHÕES: 6º BPM, RUA BARÃO DE MESQUITA, 625 – ANDARAÍ	SEI-170002/001738/2022	EM EXECUÇÃO	KROY ENGENHARIA	20/7/2022	365 Dias	12/7/2023	R\$ 2.914.854,36	R\$ 2.454.256,14	84,20%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	HONÓRIO GURGEL	Metropolitana	REFORMA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA GERAL, TELHADOS, FACHADAS, ALOJAMENTOS E RANCHOS, DOS BATALHÕES: 9º BPM, RUA TACARATU, 94 – HONÓRIO GURGEL	SEI-170002/001739/2022	EM EXECUÇÃO	KROY ENGENHARIA	20/7/2022	365 Dias	12/7/2023	R\$ 2.796.767,26	R\$ 2.514.456,68	89,91%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	CIDADE NOVA	Metropolitana	REFORMA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA GERAL, TELHADOS, FACHADAS, ALOJAMENTOS E RANCHOS, DO BPCHQ, AV. SALVADOR DE SÁ, 02 - CIDADE NOVA	SEI-170002/002316/2022	EM EXECUÇÃO	VITAL MESTRES CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	1/9/2022	210 Dias	30/3/2023	R\$ 9.351.758,32	R\$ 2.996.909,01	32,05%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	SÃO CRISTÓVÃO	Metropolitana	REFORMA	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER A CLIMATIZAÇÃO, DA EMOP-RJ, 4º ANDAR, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS	SEI-170002/003382/2021	ENCERRADA	INNOVA AIR	6/5/2022	175 Dias	28/10/2022	R\$ 689.529,95	R\$ 689.529,18	100,00%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	LEBLON	Metropolitana	REFORMA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO CONJUNTO HABITACIONAL CRUZADA SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADO À AV. BORGES DE MEDEIROS, 699 - LEBLON / RJ.	SEI-170002/003472/2021	ENCERRADA	VITAL MESTRES CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	9/3/2022	516 Dias	7/8/2023	R\$ 5.760.332,11	R\$ 5.489.495,22	95,30%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	MANGUINHOS	Metropolitana	REFORMA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO CONJUNTO HABITACIONAL CONDOMÍNIO DSUP NO COMPLEXO DE MANGUINHOS.	SEI-170002/001362/2022	ENCERRADA	MANU QUALITY	09/08/2022	330 Dias	10/7/2023	R\$ 17.638.343,02	R\$ 16.761.096,29	95,03%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	IPANEMA / COPACABANA	Metropolitana	REFORMA	REFORMA DO CONJUNTO HABITACIONAL PAVÃO PAVÃOZINHO E CANTAGALO	SEI-170002/001943/2022	ENCERRADA	VITAL MESTRES CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	24/11/2022	300 Dias	20/9/2023	R\$ 8.429.512,11	R\$ 8.350.414,73	99,06%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	Nova Iguaçu.	ALTO DA POSSE	Metropolitana	REFORMA	REFORMA GERAL DA 58ª DELEGACIA DE POLÍCIA, LOCALIZADA NA AV. HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, Nº 149 - ALTO DA POSSE - MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU.	SEI-170002/001128/2021	ENCERRADA	ARTHEO	1/9/2021	14 Meses	9/11/2022	R\$ 446.000,00	R\$ 445.999,58	100,00%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	SÃO GONÇALO	COLUBANDE	Metropolitana	REFORMA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RESTAURO DE BENS TOMBADOS, PARA A EXECUÇÃO DA RESTAURAÇÃO DO CASARÃO E DA CAPELA DA FAZENDA COLUBANDÊ, LOCALIZADO NA AVENIDA AMARAL PEIXOTO S/N, KM 10,5, COLUBANDÊ, MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ	SEI-170002/001355/2022	EM EXECUÇÃO	KROY ENGENHARIA	19/9/2022	360 Dias	14/9/2023	R\$ 11.546.434,90	R\$ 10.765.680,48	93,24%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	GUADALUPE	Metropolitana	REFORMA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO CONJUNTO HABITACIONAL GUADALUPE, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS FERNANDO LOBO, 801 E RUA SR. DO BONFIM	SEI-170002/002107/2022	ENCERRADA	VITAL MESTRES CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	9/11/2022	240 Dias	7/7/2023	R\$ 9.206.911,25	R\$ 9.206.910,47	100,00%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	NITEROI	PREVENTÓRIO	Metropolitana	REFORMA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO CONJUNTO HABITACIONAL DO PREVENTÓRIO, LOCALIZADO NA AVENIDA SLVIO PICANÇO, 232 - CHARITAS - NITEROI	SEI-170002/002108/2022	ENCERRADA	KROY ENGENHARIA	1/12/2022	180 Dias	31/5/2023	R\$ 8.711.944,47	R\$ 8.685.942,11	99,70%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	COSTA BARROS	Metropolitana	REFORMA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO CONJUNTO HABITACIONAL RECANTO DO CAMBOATÁ - ESTRADA DO CAMBOATÁ, 3953 - COSTA BARROS - RJ	SEI-170002/002109/2022	ENCERRADA	GHS Empreendimentos Imobiliários Ltda	9/11/2022	240	7/7/2023	R\$ 6.635.219,50	R\$ 1.407.189,51	21,21%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	SÃO JOÃO DE MERITI	COELHO DA ROCHA	Metropolitana	REFORMA	REFORMA NO CONJUNTO HABITACIONAL DOS EUCALIPTOS, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS FLORIANA, VHAIL PEREIRA E JOAQUIM GOMES ANDRADE, COELHO DA ROCHA, SÃO JOÃO DE MERITI - RJ	SEI-170002/002110/2022	ENCERRADA	FENIX CONSTRUTORA EIRELI	9/11/2022	180 Dias	8/5/2023	R\$ 4.988.000,00	R\$ 4.987.999,57	100,00%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	IPANEMA	Metropolitana	REFORMA	INSTALAÇÕES DE ELEVADORES PARA ACESSO À COMUNIDADE PAVÃO-PAVÃOZINHO/CANTAGALO, LOCALIZADO NA RUA ALBERTO DE CAMPOS, EM IPANEMA - MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.	SEI-170002/002506/2022	ENCERRADA	Elevadores Alpha Eireli	1/12/2022	180 Dias	16/10/2024	R\$ 1.720.000,00	R\$ 1.720.000,00	100,00%	1

EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	IPANEMA / COPACABANA	Metropolitana	REFORMA	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DO COMPLEXO RUBEM BRAGA QUE ABRIGA O ELEVADOR DE ACESSO DO MORRO DO CANTAGALO.	SEI-170002/002556/2022	CONTRATO EXPIRADO.	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	14/12/2022	180	11/4/2023	R\$ 50.589.735,70	R\$ 36.290.654,45	71,74%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	IPANEMA / COPACABANA	Metropolitana	REFORMA	INSTALAÇÕES DE ELEVADORES PARA ACESSO À COMUNIDADE PAVÃO-PAVÃOZINHO/CANTAGALO, LOCALIZADO NA RUA ALBERTO DE CAMPOS, EM IPANEMA - MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.	SEI-170002/002509/2022	EM EXECUÇÃO, ANDAMENTO LENTO, AGUARDANDO EMISSÃO DE RECURSOS	Elevadores Alpha Eireli	1/12/2022	365 Dias	30/11/2023	R\$ 2.390.000,00	R\$ 1.724.659,64	72,16%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	SÃO JOÃO DE MERITI	VILA SÃO JOÃO	Metropolitana	REFORMA	REFORMA E REFORÇO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO NA CASA LAR ABRIGO DA MULHER	SEI-170002/000021/2022	ENCERRADA	Barra Nova Engenharia Ltda	25/4/2023	120 Dias	30/8/2023	R\$ 322.896,73	R\$ 322.895,29	100,00%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	VALENÇA	Centro	Sul Fluminense	REFORMA	Contratação de empresa especializada na elaboração de projeto executivo para execução dos serviços emergenciais e execução de obras de contenção e drenagem no imóvel localizado na Praça Visconde do Rio Preto, 401 - Centro, Valença - RJ	SEI-170002/000130/2023	EM EXECUÇÃO	GEOTER GEOTECNIA LTDA	11/5/2023	120 Dias	8/9/2023	R\$ 7.868.530,46	R\$ 5.129.302,22	65,19%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	ANGRA DOS REIS	Centro	COSTA VERDE	REFORMA	Mansuaba - Contratação de projeto executivo e contenção de encosta a montante da Rua Francisco Cesário Alvin	SEI-170002/000364/2023	EM EXECUÇÃO	DRV Engenharia Ltda	16/5/2023	120 Dias	13/9/2023	R\$ 29.133.542,20	R\$ 25.190.722,03	86,47%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Centro	Metropolitana	REFORMA	Reforma parcial da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher - DEAM - CENTRO	SEI-170002/001023/2023	EM EXECUÇÃO	CONSTRUTORA ARK LTDA.	18/8/2023	270 Dias	14/5/2024	R\$ 824.704,10	R\$ 788.264,45	95,58%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	São Cristóvão	Metropolitana	REFORMA	Readequação do Sistema Elétrico do Prédio Sede - EMOP	SEI-170002/001807/2023	EM EXECUÇÃO	Fenix Construtora LTDA.	4/8/2023	120 Dias	2/12/2023	R\$ 2.088.500,00	R\$ 1.693.841,06	73,14%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	NOVA IGUAÇU	Japeri	Metropolitana	REFORMA	Reforma com acrescimo da 63º DP	SEI-170002/0017382023	ENCERRADA	Construtora Ark LTDA.	26/7/2023	120 Dias	23/11/2023	R\$ 1.118.167,59	R\$ 1.118.167,45	100,00%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	São Cristóvão	Metropolitana	REFORMA	Reforma na Fachada da EMOP	SEI-170002/000147/2022	ENCERRADA	VITAL MESTRES CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	26/1/2023	360 Dias	#VALOR!	R\$ 6.240.335,25	R\$ 6.198.872,33	99,34%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Laranjeiras	Metropolitana	Instalação	Projeto eletromecanicos para fabricação e instalação de elevadores para unidade do BOPE	SEI-170002/001940/2023	EM EXECUÇÃO	Elevadores Alpha Eireli	5/10/2023	360 Dias	7/4/2025	R\$ 1.168.000,00	R\$ 877.973,90	75%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Centro	Metropolitana	REFORMA	Teatro João Caetano	SEI-170002/002312/2023	ENCERRADA	Fenix Construtora Ltda	6/12/2023	360 Dias	#VALOR!	R\$ 2.139.146,31	R\$ 2.114.166,26	98,83%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Maré	Metropolitana	REFORMA	Reforma do 22º Batalhão de Polícia Militar - Maré	SEI-330030/000412/2023	ENCERRADA	Irmãos Haddad Construtora Ltda.	15/12/2023	270 Dias	#VALOR!	R\$ 3.442.053,00	R\$ 3.442.052,68	100,00%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Ramos	Metropolitana	REFORMA	Construção de Ginásio Esportivo com Arquibancada - COE	SEI-170002/002277/2023	EM EXECUÇÃO	Rio Tec Construções e Serviços Ltda	19/12/2023	270 Dias	14/9/2024	R\$ 4.375.000,00	R\$ 1.310.996,70	29,97%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Itanhangá	Metropolitana	REFORMA	Reforma da Arquibancada da Praça da Ivete	SEI-170002/001890/2023	ENCERRADA	KPG Construção Ltda	28/12/2023	120 Dias	5/5/2024	R\$ 145.775,46	R\$ 145.775,46	100,00%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Itanhangá	Metropolitana	REFORMA	Reforma dos Equipamentos da Praça do Gaúcho	SEI-170002/001891/2023	ENCERRADA	KPG Construção Ltda	18/12/2023	120 Dias	16/4/2024	R\$ 138.000,00	R\$ 184.977,16	100,00%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Jacarezinho	Metropolitana	REFORMA	Revitalização do Espaço 15 de Agosto	SEI-170002/002348/2023	ENCERRADA	KPG Construção Ltda	18/12/2023	120 Dias	16/4/2024	R\$ 201.309,02	R\$ 201.308,78	100,00%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Itanhangá	Metropolitana	REFORMA	Reformados Equipamentos da Praça da Floresta	SEI-170002/001892/2023	ENCERRADA	KPG Construção Ltda	27/12/2023	120 Dias	25/4/2024	R\$ 190.462,58	R\$ 190.462,58	100,00%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	São Cristóvão	Metropolitana	REFORMA	Reforma dos Elevadores EMOP - Prédio Sede	170002/000266/2023	EM EXECUÇÃO	Elevadores Alpha Eireli	20/12/2023	330	3/12/2024	R\$ 2.088.499,99	R\$ 594.999,95	28,49%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Copacabana	Metropolitana	REFORMA	Reforma Geral do Teatro Glaucio Gil	330030/000480/2023	EM EXECUÇÃO	Fenix Construtora LTDA.	20/2/2024	330 Dias	15/1/2025	R\$ 2.656.480,76	R\$ 2.609.764,65	98,24%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Centro	Metropolitana	REFORMA	Reforma das Instalações Elétricas Villa Lobos	170002/002309/2023	EM EXECUÇÃO	FB Chaves Construções Ltda	11/3/2024	240 Dias	6/11/2024	R\$ 772.734,39	R\$ 587.949,92	76,09%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	NITEROI	Ingá	Metropolitana	REFORMA	Reforma das Instalações do Museu do Ingá	330030/000359/2023	EM EXECUÇÃO	FB Chaves Construções Ltda	15/5/2024	330 Dias	10/4/2025	R\$ 1.126.889,29	R\$ 1.025.099,37	90,97%	1

EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Copacabana	Metropolitana	REFORMA	OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA ESCADÃO, LOCALIZADA NA RUA ARI BARROSO, S/Nº, COMUNIDADE PAVÃO/PAVÃOZINHO - COPACABANA - RIO DE JANEIRO.	170002/001894/2023	EM EXECUÇÃO	CALT CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	1/4/2024	270 Dias	27/12/2024	R\$ 349.711,39	R\$ 343.798,43	98,31%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Cebtro	Metropolitana	REFORMA	Execução dos serviços de Reforma do prédio do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher – CEDIM	330003/000807/2024	EM EXECUÇÃO	FB Chaves Construções Ltda	4/7/2024	510 Dias	26/11/2025	R\$ 6.100.894,90	R\$ 5.763.271,36	94,47%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Cebtro	Metropolitana	REFORMA	Reparos no telhado da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.	330003/000428/2024	ENCERRADA	BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA	8/7/2024	330 Dias	8/6/2025	R\$ 2.475.597,00	R\$ 2.475.597,00	100,00%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Cebtro	Metropolitana	REFORMA	Contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia para a execução dos serviços de modernização e atualização tecnológica para os 05 (cinco) elevadores do prédio sede do RIOPREVIDENCIA	330003/000752/2024	ENCERRADA	Elevator Manut e Construção de Elevadores Ltda	5/7/2024	330 Dias	31/5/2025	R\$ 2.748.140,00	R\$ 2.748.139,93	100,00%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Cebtro	Metropolitana	REFORMA	Reforma no NAC – Nova Iguaçu/RJ	330003/000722/2024	ENCERRADA	ANRX Engenharia e Soluções Ltda	22/7/2024	270 Dias	18/11/2025	R\$ 2.057.726,85	R\$ 2.057.726,85	100,00%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Cebtro	Metropolitana	REFORMA	Revitalização e modernização da Sala Vip e recepção do Diretoria Geral de Operação Aereas – DGOA	330003/000769/2024	EM EXECUÇÃO	FÊNIX CONSTRUTORA LTDA	5/7/2024	270 Dias	5/4/2025	R\$ 595.000,00	R\$ 517.938,92	87,05%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Cebtro	Metropolitana	REFORMA	Contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia para a execução dos serviços de reforma e adequação do 2º pavimento do Edifício Estácio de Sá: Av. Erasmo Braga, 118, 2º andar – Centro/RJ. SETRAB	330003/000869/2024	ENCERRADA	FÊNIX CONSTRUTORA LTDA	22/7/2024	330 Dias	17/6/2025	R\$ 1.825.415,05	R\$ 1.824.882,76	99,97%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Leblon	Metropolitana	REFORMA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E ADEQUAÇÕES NO 3º PAVIMENTO – PRÉDIO VIVA RIO – BATALHÃO DA PMERJ - LOCALIZADO À RUA ALBERTO DE CAMPOS N° 12 - IPANEMA, RJ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS	330003/001047/2024	EM EXECUÇÃO	KROY SERVIÇOS LTDA	2/8/2024	330 Dias	3/9/2025	R\$ 8.539.260,15	R\$ 7.925.918,72	92,82%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Ipanema	Metropolitana	REFORMA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE VIVA RIO (PPG RESTAURANTE ESCOLA FAETEC), LOCALIZADO À RUA ALBERTO DE CAMPOS N° 12 - IPANEMA, RJ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS	330003/001048/2024	ENCERRADA	FÊNIX CONSTRUTORA LTDA	5/8/2024	270 Dias	2/5/2025	R\$ 1.529.000,00	R\$ 1.528.999,52	100,00%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Cidade de Deus	Metropolitana	REFORMA	Reforma do Centro Social Gabinal Margarida	330030/000341/2023	SUSPENSO POR 90 DIAS (91564636)	S.O.S Works Soluções e Reformas Ltda	5/8/2024	330 Dias	30/6/2025	R\$ 1.106.000,00	R\$ 961.570,66	86,94%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	GUADALUPE	Metropolitana	REFORMA	Serviços de Reforma no Conjunto Habitacional Guanabara, localizado no bairro de Gadalupe/RJ	170002/002106/2022	EM EXECUÇÃO	GHS Empreendimentos Imobiliários Ltda	10/9/2024	11 Meses	11/7/2025	R\$ 13.015.158,03	R\$ 11.577.714,34	88,96%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	CENTRO	Metropolitana	REFORMA	Execução de Serviços de Engenharia visando Reforma Geral do Prédio localizado na Rua Buenos Aires, 309 - Centro /RJ	330003/000635/2024	ENCERRADA	COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SAO GON	2/9/2024	270 Dias	30/12/2024	R\$ 2.448.468,67	R\$ 2.448.405,80	100%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	TIJUCA	Metropolitana	REFORMA	Serviços de Reforma da Vila Olímpica do Salgueiro - Tijuca/RJ	330003/001162/2024	EM EXECUÇÃO	FÊNIX CONSTRUTORA LTDA	2/9/2024	300 Dias	26/8/2025	R\$ 2.666.881,00	R\$ 2.463.267,40	92,37%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	RAMOS	Metropolitana	REFORMA	Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Paróquia São José, localizada à Rua São José, Nº 25, Ramos, no município do Rio de Janeiro	330003/001050/2024	SUSPENSO POR 90 DIAS (91474660)	FÊNIX CONSTRUTORA LTDA	20/8/2024	390 Dias	26/9/2025	R\$ 884.000,00	R\$ 491.324,11	55,58%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	ROCINHA	Metropolitana	REFORMA	Serviços de Engenharia no Complexo da Rocinha	SEI-330003/001206/2024	ENCERRADA	FB Chaves Construções Ltda	21/8/2024	270 Dias	18/5/2025	R\$ 426.000,00	R\$ 425.999,97	100%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Leblon	Metropolitana	REFORMA	Contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para a execução dos serviços de reforma da portaria da ONG – VIVA RIO, localizado à Rua Alberto de Campos, 12 – Ipanema/RJ	330003/001046/2024	SUSPENSO POR 90 DIAS (91490884)	CELULA ENGENHARIA LTDA	7/8/2024	210 Dias	4/3/2025	R\$ 415.445,50	R\$ 410.977,41	98,92%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	SÃO GONÇALO	BOAÇU	Metropolitana	REFORMA	Estabilização de Talude a montante da Paroquia Nossa Senhora do Pilar	330003/001567/2024	EM EXECUÇÃO	COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SAO GON	1/10/2024	330 Dias	27/9/2025	R\$ 4.679.006,52	R\$ 4.505.569,30	96,29%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	RIACHUELO	Metropolitana	REFORMA	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DA NOVA UNIDADE RIACHUELO, VINCULADA AO DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - DEGASE	330003/001242/2024	EM EXECUÇÃO	KPG Construção Ltda	10/10/2024	330 Dias	5/9/2025	R\$ 896.000,00	R\$ 157.414,09	17,57%	1

EMOP	RIO DE JANEIRO	SÃO GONÇALO	BARRO VERMELHO	Metropolitana	REFORMA	Reforma e adaptação de residência para implantação da Nova Unidade São Gonçalo - DEGASE	330003/001648/2024	EM EXECUÇÃO	K8.COM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	2/10/2024	210 Dias	30/4/2025	R\$ 783.950,00	R\$ 629.382,14	80,28%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Leblon	Metropolitana	REFORMA	Reforma da Subestação de Energia Viva Rio	330003/001439/2024	EM EXECUÇÃO	MASTER COM. E SERV	15/10/2024	270 Dias	12/7/2025	R\$ 1.946.808,00	R\$ 1.853.649,23	95,21%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Bangu	Metropolitana	REFORMA	Execução de obras de reforma reforma com acréscimo para transformação do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente - CRIAAD em Centro de Socioeducação - CENSE BANGU	330003/000746/2024	EM EXECUÇÃO	VITAL MESTRES CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	30/9/2024	450 Dias	24/12/2025	R\$ 10.900.000,00	R\$ 6.751.229,29	61,94%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Gávea	Metropolitana	REFORMA	Execução de reforma geral na edificação que abriga a 15ª Delegacia de Polícia, localizada à Rua Major Rubens Vaz, nº 170, Gávea, Município do Rio de Janeiro-RJ	330003/001151/2024	EM EXECUÇÃO	TECNOCOM EMPREENDIMENTOS E COM LTDA	27/9/2024	270 Dias	24/6/2025	R\$ 1.172.100,00	R\$ 1.170.262,42	99,84%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Leblon	Metropolitana	REFORMA	Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para a execução dos serviços de Reforma com adequação de layout para implantação do Museu de Favelas do Rio de Janeiro - MUF no 4º andar do PRÉDIO VIVA RIO localizado à Rua Alberto de Campos nº 12 - Ipanema, RJ	330003/001459/2024	EM EXECUÇÃO	LUCENTE ENGENHARIA LTDA	6/11/2024	510 Dias	6/11/2025	R\$ 1.768.000,00	R\$ 1.511.875,65	85,51%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	MANGUINHOS	Metropolitana	REFORMA	Reforma de manutenção e melhorias com alteração de layout do Núcleo de Atendimento ao Cidadão - NAC, localizado na Avenida Leopoldo Bulhões nº 952 - comunidade de Manguinhos- Rio de Janeiro - RJ.	330030/000456/2023	EM EXECUÇÃO	SMART FUTURE CONSTRUTORA LTDA	03/09/24	300 Dias	29/08/25	R\$ 869.050,00	R\$ 465.995,99	53,62%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	VILA ISABEL	Metropolitana	REFORMA	Instalação da Sede Administrativa da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro - SUDERJ, localizado na Rua Maxwell, nº 05, Vila Isabel	330003/001383/2024	EM EXECUÇÃO	VIX CONSTRUTORA LTDA	26/09/24	300 Dias	23/07/25	R\$ 1.740.000,00	R\$ 1.542.577,98	88,65%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	CENTRO	Metropolitana	REFORMA	Instalação de aparalixo e demolição das unidades construídas irregularmente. no imóvel próprio estadual localizado na Rua Regente Feijó, nº 55, Centro, Rio de Janeiro-RJ	330003/000700/2024	ENCERRADA	KPG Construção Ltda	02/10/24	210 Dias	07/05/25	R\$ 124.999,97	R\$ 124.999,97	100,00%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	CENTRO	Metropolitana	REFORMA	Reparos e alterações estruturais, para a Unidade: Centro Social São Carlos	330003/001771/2024	EM EXECUÇÃO	Líder Construções e Serviços Ltda	14/10/24	330 Dias	09/05/25	R\$ 1.164.998,35	R\$ 959.469,70	82,36%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	CENTRO	Metropolitana	REFORMA	Reforma e Restauração na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro	330030/000564/2023	EM EXECUÇÃO	SD ENGENHARIA	21/11/24	870 Dias	10/04/27	R\$ 68.868.287,77	R\$ 13.946.741,29	20,25%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	São João de Meriti	Metropolitana	REFORMA	Modificação e acréscimo, inclusive remoção e replantio da "Árvore Sagrada" no Terreiro de Candomblé Ilê Asé Opó Afonjá	330003/001093/2024	EM EXECUÇÃO	KROY SERVIÇOS LTDA	10/12/24	180 Dias	07/06/25	R\$ 633.000,00	R\$ 216.738,45	34,24%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	VALENÇA	Metropolitana	REFORMA	Construção do Sistema de Contenção de Parte do Terreno do CE Doutor Oswaldo Terra	330003/002426/2024	ENCERRADA	KROY SERVIÇOS LTDA	26/11/24	180 Dias	25/05/25	R\$ 2.182.275,73	R\$ 2.167.001,25	99,30%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Metropolitana	REFORMA	Reforma do conjunto Habitacional Cidade de Deus II	330003/002382/2024	EM EXECUÇÃO	MANU QUALITY	31/10/24	365 Dias	31/10/25	R\$ 15.228.562,88	R\$ 6.597.519,60	43,32%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	MACAÉ	Metropolitana	REFORMA	Reforma np PRPTC – Macaé	170002/002353/2024	SUSPENSO POR 90 DIAS (91845204)	PROJEÇÃO CONSTR EMPR SERV LTDA	10/10/24	330 Dias	24/12/25	R\$ 2.820.000,00	R\$ 837.008,82	29,68%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	CENTRO	Metropolitana	REFORMA	Reforma no Hotel do Povo (Edifício Pedro II – Central do Brasil)	330003/002482/2024	EM EXECUÇÃO	GHS Empreendimentos Imobiliários Ltda	16/12/24	450 Dias	11/03/26	R\$ 21.545.000,00	R\$ 10.095.674,15	46,86%	1

EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	CENTRO	Metropolitana	REFORMA	Reforma no Prédio Sede RIOPREVIDÊNCIA	330003/001714/2024	EM EXECUÇÃO	Irmãos Haddad Construtora Ltda.	07/11/24	270 Dias	05/06/25	R\$ 3.481.298,00	R\$ 202.587,05	5,82%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	CENTRO	Metropolitana	REFORMA	Estabilização de talude na Escola Municipal Professora Odette Terra Passos	330003/002823/2024	ENCERRADA	Engeum Geologia E Engenharia Ltda.	30/10/24	270 Dias	28/04/25	R\$ 5.199.940,06	R\$ 5.162.273,88	99,28%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	CENTRO	Metropolitana	REFORMA	Reforma e Restauração na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro	330003/001927/2024	SUSPENSO POR 90 DIAS (91474302)	KROY SERVIÇOS LTDA	10/12/24	870 Dias	29/04/27	R\$ 18.723.000,00	R\$ 767.993,65	4,10%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	REALENGO	Metropolitana	REFORMA	Reforma no Centro Social Pedro I – Fundação LXII	330003/001882/2024	SUSPENSO POR 90 DIAS	BR CONSTRUÇÕES LTDA	09/12/24	240 Dias	06/08/25	R\$ 940.350,00	R\$ 667.588,62	70,99%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	IPANEMA	Metropolitana	REFORMA	Reforma com transformação de uso do Espaço Foyer no 2º subsolo da ONG - VIVA RIO	330003/001437/2024	EM EXECUÇÃO	FÊNIX CONSTRUTORA LTDA	17/12/24	270 Dias	13/09/25	R\$ 354.959,06	R\$ 308.412,67	86,89%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	MARECHAL HERMES	Metropolitana	REFORMA	REFORMA GERAL DA 30ª DELEGACIA POLICIAL, LOCALIZADA NA RUA XAVIER CURADO, 1775, MARECHAL HERMES-RIO DE JANEIRO	330003/000393/2025	EM EXECUÇÃO	FÊNIX CONSTRUTORA LTDA	09/12/24	180 Dias	08/06/25	R\$ 1.864.157,07	R\$ 1.806.730,92	96,92%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	CENTRO	Metropolitana	REFORMA	INSTALAÇÃO DE COBERTURAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DE ACESSO AO RESTAURANTE DO POVO HERBERT DE SOUZA	330003/000024/2025	EM EXECUÇÃO	FB Chaves Construções Ltda	28/03/25	270 Dias	23/12/25	R\$ 543.000,00	R\$ 537.244,65	98,94%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	ANGRA DOS REIS	VILA DO ABRAAO	Metropolitana	REFORMA	ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE A MONTANTE DO CE BRIGADEIRO NÓBREGA	330003/002619/2024	EM EXECUÇÃO	DRV ENGENHARIA EIRELI	27/02/25	180 Dias	27/08/25	R\$ 11.807.608,44	R\$ 4.958.862,50	42,00%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	CAMPO GRNADE	Metropolitana	REFORMA	CONSTRUÇÃO DA DEAM CAMPO GRANDE	170002/000970/2023	EM EXECUÇÃO	KADMA CONSTRUÇÕES LTDA	06/09/23	365 Dias	05/09/25	R\$ 2.786.000,00	R\$ 1.607.798,84	57,71%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	NOVA IGUAÇU	POSSE	Metropolitana	REFORMA	REFORMA DA ANTIGA 64 DP PARA IMPLEMENTAÇÃO DA DELEGACIA DE DESCOERTA DE PARADEIROS DDPA	330003/002371/2024	EM EXECUÇÃO	RSH SILVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EPP	07/04/25	120 Dias	04/08/25	R\$ 539.970,85	R\$ 180.517,34	33,43%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	NOVA IGUAÇU	POSSE	Metropolitana	REFORMA	REFORMA PARCIAL DA 11ª DEAC - DELEGACIA DE ACERVO CARTORÁRIO	330003/002422/2024	EM EXECUÇÃO	CONSTRUTORA ARK LTDA	07/04/25	180 Dias	03/10/25	R\$ 1.123.090,11	R\$ 604.188,77	53,80%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	SÃO JOÃO DE MERITI	CENTRO	Metropolitana	REFORMA	ESTABILIZAÇÃO E DRENAGEM DE TALUDE NA E.M. BARÃO DO RIO BRANCO.	330003/000478/2025	EM EXECUÇÃO	LLX FERREIRA E SILVA CONSTRUÇÃO LTDA.	02/01/25	90 Dias	01/04/25	R\$ 3.105.957,12	R\$ 112.284,59	3,62%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	LEBLON	Metropolitana	REFORMA	REFORMA DELEGACIA ANTISSEQUESTRO - DAS	330003/002623/2024	EM EXECUÇÃO	IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI	01/04/24	330 Dias	03/03/25	R\$ 2.317.000,00	R\$ 267.770,50	11,56%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	LAPA	Metropolitana	REFORMA	REFORMA GERAL DO IMÓVEL RUA VISCONDE DE MARANGUAPE/LAPA - RIOPREVIDENCIA, LOCALIZADO NA RUA VISCONDE DE MARANGUAPE N° 21 (TRAVESSA MOSQUEIRO), LAPA, RIO DE JANEIRO, RJ.	330003/002544/2024	EM EXECUÇÃO	FB CHAVES CONSTRUÇÕES LTDA	17/03/25	270 Dias	12/12/25	R\$ 1.330.155,00	R\$ 672.777,84	50,58%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	LEOPOLDINA	Metropolitana	REFORMA	ADEQUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DEGASE LEOPOLDINA/ANEXO CGA - SÃO CRISTÓVÃO	330003/002505/2024	EM EXECUÇÃO	KPG CONSTRUÇÕES LTDA.	19/03/25	300 Dias	13/01/26	R\$ 4.560.000,00	R\$ 985.280,89	21,61%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	DUQUE DE CAXIAS	SARAPUÍ	Metropolitana	REFORMA	Construção de muro de divisa no Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD DUQUE DE CAXIAS	330003/002007/2024	EM EXECUÇÃO	JGP CONSTRUÇÕES LTDA	10/04/25	270 Dias	08/08/25	R\$ 1.723.000,00	R\$ 263.045,32	15,27%	1

EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Metropolitana	REFORMA	Reforma do conjunto Habitacional Cidade de Deus I	330003/002381/2024	EM EXECUÇÃO	DIMENSIONAL ENGENHARIA	22/11/24	11 MESES	22/10/25	R\$ 11.388.888,88	R\$ 467.671,49	4,11%	1
EMOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	NITERÓI	Metropolitana	RESTAURAÇÃO	Restauração do Atelier no Museu Antonio Parreiras	330003/000167/2025	EM EXECUÇÃO	FENIX CONSTRUTORA	07/05/25	330 Dias	02/04/26	R\$ 5.069.000,00	R\$ 531.773,39	10,49%	1