

Orgao	Secretaria	Estado	Município	Bairro	Regiao	Responsável (Fiscal)	Setor (EMOP)	Tipo	Objeto	Processo	Status	Empresa	Data Inicio Execução da Projeto	Prazo do Projeto	Data Fim Execução do Proj	Valor	Valor Liquidado	% Executado
EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Itava, Lajes do Muriaé, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai	DIVERSOS	Noroeste Fluminense	JULIO CESAR DE SOUZA PEREIRA	1º DEPMAN - ITAPERUNA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTE 1 - ITAPERUNA.■	SEI-170002/000489/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	Souza Dutra Engenharia Ltda - Epp	18/2/2023	365 Dias	16/2/2025	R\$ 47.868.294,75	R\$ 42.696.207,06	89%
EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	Miracema ; Aperibé ; Itaocara ; Santo Antônio de Pádua ; Bom Jesus do Itabapoana ; Itava ; Itaperuna ; Laje do Muriaé ; Miracema ; Natividade ; Porciúncula ; São José de Ubá ; Varre-Sai.	DIVERSOS	Noroeste Fluminense	NICOLAS RABELO AVILA	2º DEPMAN - MIRACEMA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTE 2 - MIRACEMA.■	SEI-170002/000490/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	Souza Dutra Engenharia Ltda - Epp	22/2/2023	365 Dias	20/2/2025	R\$ 52.319.952,30	R\$ 22.620.242,03	43,23%
EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	Cambuci ; Campos dos Goytacazes ; Carapebus ; Cardoso Moreira ; Conceição de Macabu ; Macaé ; Quissamã ; Rio das Ostras ; São Fidélis ; São Francisco de Itabapoana ; São João da Barra.	DIVERSOS	Norte Fluminense	MARCELA G. DAS S. A. PEREIRA	3º DEPMAN - CAMPOS DOS GOYTACAZES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTE 3 - CAMPOS DOS GOYTACAZES.■	SEI-170002/000491/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	Souza Dutra Engenharia Ltda - Epp	22/2/2023	365 Dias	20/2/2025	R\$ 103.282.514,68	R\$ 39.846.164,05	38,58%
EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Carapebus, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Igua Grande, Macaé, Quissamã, Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia	DIVERSOS	Norte Fluminense	GUSTAVO CARVALHO PEREIRA	4º DEPMAN - MACAÉ	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTE 4 - MACAÉ.■	SEI-170002/000493/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	18/2/2023	365 Dias	16/2/2025	R\$ 68.154.877,63	R\$ 46.062.371,45	68%
EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	Bom Jardim ; Cachoeiras de Macacu ; Cantagalo ; Carmo ; Casimiro de Abreu ; Cordeiro ; Duas Barras ; Macuco ; Nova Friburgo ; Santa Maria Madalena ; São Sebastião do Alto ; Silva Jardim ; Sumidouro ; Trajano de Moraes.	DIVERSOS	Serrana	UELITON TADEU TEIXEIRA CAMPOS	5º DEPMAN - NOVA FRIBURGO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTE 5 - NOVA FRIBURGO.■	SEI-170002/000494/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	19/2/2023	365 Dias	17/2/2025	R\$ 91.910.453,98	R\$ 65.712.125,59	71,50%
EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	Comendador Levy Gasparian, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, Teresópolis e Três Rios	DIVERSOS	Serrana	LEONEL DOMINGOS DA COSTA	6º DEPMAN - PETRÓPOLIS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTE 6 - PETRÓPOLIS.■	SEI-170002/000495/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	19/2/2023	365 Dias	17/2/2025	R\$ 80.215.342,25	R\$ 63.729.347,25	79,45%
EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	Barra do Piraí, Barra Mansa, Engenheiro Paulo de Frontin, Itaiaia, Mendes, Pinheiral e Pira	DIVERSOS	Médio Paraiba	MARCOS DE SOUZA SILVA	7º DEPMAN - VOLTA REDONDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTE 7 - VOLTA REDONDA.■	SEI-170002/000496/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	Scalle Construções, Reformas e Instalações Ltda	17/2/2023	365 Dias	15/2/2025	R\$ 205.054.080,24	R\$ 75.210.210,68	36,68%
EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Mesquita, Queimados, São João de Meriti e Seropédica	DIVERSOS	Metropolitana	JAILSON DOS SANTOS PARANHOS	8º DEPMAN - NOVA IGUAÇU	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTE 8 - NOVA IGUAÇU.■	SEI-170002/000492/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	Souza Dutra Engenharia Ltda - Epp	17/2/2023	365 Dias	15/2/2025	R\$ 235.822.115,70	R\$ 127.555.647,78	54,09%
EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	Magé, Guapimirim, Itaboraí, Tanguá, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Rio Bonito, Saquarema e Silva Jardim	DIVERSOS	Metropolitana	NILSON PEREIRA LIMA	9º DEPMAN - NITERÓI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTE 9 - NITERÓI.■	SEI-170002/000497/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	Scalle Construções, Reformas e Instalações Ltda	22/2/2023	365	10/2/2025	R\$ 251.537.043,35	R\$ 243.838.816,62	96,94%
EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty - COSTA VERDE	DIVERSOS	COSTA VERDE	LUCAS BARCELOS DA SILVA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTE 10 - COSTA VERDE.■	SEI-170002/000498/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	Scalle Construções, Reformas e Instalações Ltda	22/2/2023	365	20/2/2025	R\$ 38.962.131,46	R\$ 28.129.576,63	72,20%
EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro - Zona Central	DIVERSOS	Metropolitana	LEVY MARQUES DA SILVA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTE 11 - RIO/CENTRAL.■	SEI-170002/000499/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	Scalle Construções, Reformas e Instalações Ltda	19/2/2023	365 Dias	17/2/2025	R\$ 321.918.650,91	R\$ 181.765.393,40	56%
EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro - Zona Sul	DIVERSOS	Metropolitana	LUIZ ROBERTO MARTI DA SILVA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTE 12 - RIO/ZONA SUL.■	SEI-170002/000500/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	Scalle Construções, Reformas e Instalações Ltda	22/2/2023	365 Dias	20/2/2025	R\$ 190.991.613,66	R\$ 127.352.191,12	67%
EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro - Zona Norte	DIVERSOS	Metropolitana	LEANDRO DE JESUS LOPES DE SOUZA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTE 13 - RIO/ZONA NORTE.■	SEI-170002/000501/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	Scalle Construções, Reformas e Instalações Ltda	15/2/2023	365 Dias	16/2/2025	R\$ 370.430.540,29	R\$ 193.795.588,47	52,32%

EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro - Zona Oeste	DIVERSOS	Metropolitana	RODRIGO GONÇALVES MATIAS	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTE 14 - RIO/ZONA OESTE	SEI-170002/000502/2022	EM EXECUÇÃO - (RENOVADO)	Scalle Construções, Reformas e Instalações Ltda	18/2/2023	365 Dias	18/2/2025	R\$ 250.449.312,18	R\$ 214.064.858,04	85,47%
EMOP	SEHS	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	MANGUINHOS	Metropolitana	MICHEL LEVY MARQUES DA SILVA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	SERVIÇOS DE REFORMA DO CONJUNTO HABITACIONAL CONDOMÍNIO EMBRATÉL NO COMPLEXO DE MANGUINHOS - RIO DE JANEIRO/RJ	SEI-170002/001149/2022	ENCERRADA	MANU QUALITY	18/7/2022	365 Dias	14/7/2023	R\$ 19.910.169,71	R\$ 19.854.473,63	99,72%
EMOP	SEPM	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	SÃO CRISTÓVÃO	Metropolitana	RODRIGO GONÇALVES MATIAS	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA GERAL, TELHADOS, FACHADAS, ALJAMENTOS E RANCHOS, DOS BATALHÕES: 4º BPM, RUA FRANCISCO EUGÊNIO, 228 – SÃO CRISTÓVÃO	SEI-170002/001737/2022	ENCERRADA	KROY ENGENHARIA	12/5/2023	365 Dias	12/7/2023	R\$ 3.269.987,23	R\$ 3.242.764,94	99,17%
EMOP	SEPM	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	ANDARAÍ	Metropolitana	MICHEL LEVY MARQUES DA SILVA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA GERAL, TELHADOS, FACHADAS, ALJAMENTOS E RANCHOS, DOS BATALHÕES: 6º BPM, RUA BARÃO DE MESQUITA, 625 – ANDARAÍ	SEI-170002/001738/2022	EM EXECUÇÃO	KROY ENGENHARIA	20/7/2022	365 Dias	12/7/2023	R\$ 2.914.854,36	R\$ 2.454.256,14	84,20%
EMOP	SEPM	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	HONÓRIO GURGEL	Metropolitana	LUCAS BARCELOS DA SILVA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA GERAL, TELHADOS, FACHADAS, ALJAMENTOS E RANCHOS, DOS BATALHÕES: 9º BPM, RUA TACARATU, 94 – HONÓRIO GURGEL	SEI-170002/001739/2022	EM EXECUÇÃO	KROY ENGENHARIA	20/7/2022	365 Dias	12/7/2023	R\$ 2.796.767,26	R\$ 2.598.414,97	92,91%
EMOP	SEPM	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	CIDADE NOVA	Metropolitana	LEANDRO DE JESUS LOPES DE SOUZA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA GERAL, TELHADOS, FACHADAS, ALJAMENTOS E RANCHOS, DO BPCCH, AV. SALVADOR DE SÁ, 02 - CIDADE NOVA	SEI-170002/002316/2022	EM EXECUÇÃO	VITAL MESTRES CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	1/9/2022	210 Dias	30/3/2023	R\$ 13.842.849,54	R\$ 2.996.909,01	21,65%
EMOP	SEIOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	SÃO CRISTÓVÃO	Metropolitana	IVAN AZEVEDO BARROSO	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER A CLIMATIZAÇÃO, 4º ANDAR, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS	SEI-170002/003382/2021	ENCERRADA	INNOVA AIR	6/5/2022	175 Dias	28/10/2022	R\$ 689.529,95	R\$ 689.529,18	100,00%
EMOP	SEHS	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	LEBLON	Metropolitana	JAILSON DOS SANTOS PARANHOS	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO CONJUNTO HABITACIONAL CRUZADA SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADO À AV. BORGES DE MEDEIROS, 699 - LEBLON / RJ.	SEI-170002/003472/2021	ENCERRADA	VITAL MESTRES CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	9/3/2022	516 Dias	7/8/2023	R\$ 690.000,00	R\$ 689.529,18	99,93%
EMOP	SEHS	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	MANGUINHOS	Metropolitana	RODRIGO GONÇALVES MATIAS	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO CONJUNTO HABITACIONAL CONDOMÍNIO DSUP NO COMPLEXO DE MANGUINHOS.	SEI-170002/001362/2022	ENCERRADA	MANU QUALITY	09/08/2022	330 Dias	10/7/2023	R\$ 17.638.343,02	R\$ 16.761.096,29	95,03%
EMOP	SEHS	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	IPANEMA / COPACABANA	Metropolitana	RODRIGO GONÇALVES MATIAS	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	REFORMA DO CONJUNTO HABITACIONAL PAVÃO PAVÃOZINHO E CANTAGALO	SEI-170002/001943/2022	ENCERRADA	VITAL MESTRES CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	24/11/2022	300 Dias	20/9/2023	R\$ 8.429.512,11	R\$ 8.350.414,73	99,06%
EMOP	SEPOL	RIO DE JANEIRO	Nova Iguaçu.	ALTO DA POSSE	Metropolitana	SILVANIA DO NASCIMENTO MOREIRA	8º DEPMAN - NOVA IGUAÇU	REFORMA	REFORMA GERAL DA 58ª DELEGACIA DE POLICIA, LOCALIZADA NA AV. HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, Nº 149 - ALTO DA POSSE - MUNICIPIO NOVA IGUAÇU.	SEI-170002/001128/2021	ENCERRADA	ARTHEO	1/9/2021	14 Meses	9/11/2022	R\$ 446.000,00	R\$ 445.999,58	100,00%
EMOP	SEIOP	RIO DE JANEIRO	SÃO GONÇALO	COLUBANDE	Metropolitana	CAROLINE DE AZEVEDO COSTA	9º DEPMAN - NITERÓI	REFORMA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RESTAURO DE BENS TOMBADOS, PARA A EXECUÇÃO DA RESTAURAÇÃO DO CASARÃO E DA CAPELA DA FAZENDA COLUBANDE, LOCALIZADO NA AVENIDA AMARAL PEIXOTO S/N, KM 10,5, COLUBANDE, MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO/RJ	SEI-170002/001355/2022	EM EXECUÇÃO	KROY ENGENHARIA	19/9/2022	360 Dias	2/2/2025	R\$ 11.546.434,90	R\$ 11.243.827,43	97,38%
EMOP	SEHS	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	GUADALUPE	Metropolitana	RODRIGO GONÇALVES MATIAS	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO CONJUNTO HABITACIONAL GUADALUPE, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS FERNANDO LOBO, 801 E RUA SR. DO BONFIM	SEI-170002/002107/2022	ENCERRADA	VITAL MESTRES CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	9/11/2022	240 Dias	7/7/2023	R\$ 9.206.911,25	R\$ 9.206.910,47	100,00%
EMOP	SEHS	RIO DE JANEIRO	NITEROI	PREVENTÓRIO	Metropolitana	NILSON PEREIRA LIMA	9º DEPMAN - NITERÓI	REFORMA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO CONJUNTO HABITACIONAL DO PREVENTÓRIO, LOCALIZADO NA AVENIDA SILVIO PICANÇO, 232 - CHARITAS - NITEROI	SEI-170002/002108/2022	ENCERRADA	KROY ENGENHARIA	1/12/2022	180 Dias	31/5/2023	R\$ 8.711.944,47	R\$ 8.685.942,11	99,70%
EMOP	SEHS	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	COSTA BARROS	Metropolitana	RODRIGO GONÇALVES MATIAS	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO CONJUNTO HABITACIONAL RECANTO DO CAMBOATÁ - ESTRADA DO CAMBOATÁ, 3953 - COSTA BARROS -RJ	SEI-170002/002109/2022	ENCERRADA	GHS Empreendimentos Imobiliários Ltda	9/11/2022	240	7/7/2023	R\$ 6.635.219,50	R\$ 6.407.149,51	96,56%
EMOP	SEHS	RIO DE JANEIRO	SÃO JOÃO DE MERITI	COELHO DA ROCHA	Metropolitana	SILVANIA DO NASCIMENTO MOREIRA	8º DEPMAN - NOVA IGUAÇU	REFORMA	REFORMA NO CONJUNTO HABITACIONAL DOS EUCLIPTOS, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS FLORIANA, VHAIL PEREIRA E JOAQUIM GOMES ANDRADE, COELHO DA ROCHA, SÃO JOÃO DE MERITI - RJ	SEI-170002/002110/2022	ENCERRADA	FENIX CONSTRUTORA EIRELI	9/11/2022	180 Dias	8/5/2023	R\$ 4.988.000,00	R\$ 4.987.999,57	100,00%
EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	IPANEMA	Metropolitana	EDILANE ROSE PEREIRA DE ALCANTARA SOUZA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	INSTALAÇÕES DE ELEVADORES PARA ACESSO À COMUNIDADE PAVÃO-PAVÃOZINHO/CANTAGALO, LOCALIZADO NA RUA ALBERTO DE CAMPOS, EM IPANEMA - MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO.	SEI-170002/002506/2022	ENCERRADA	Elevadores Alpha Eireli	1/12/2022	180 Dias	16/10/2024	R\$ 1.720.000,00	R\$ 1.720.000,00	100,00%
EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	IPANEMA / COPACABANA	Metropolitana	RODRIGO GONÇALVES MATIAS	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DO COMPLEXO RUBEM BRAGA QUE ABRIGA O ELEVADOR DE ACESSO DO MORRO DO CANTAGALO.	SEI-170002/002556/2022	CONTRATO EXPIRADO.	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	14/12/2022	180	11/4/2023	R\$ 50.589.735,70	R\$ 36.290.654,45	71,74%

EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	IPANEMA / COPACABANA	Metropolitana	EDILANE ROSE PEREIRA DE ALCANTARA SOUZA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	INSTALAÇÕES DE ELEVADORES PARA ACESSO À COMUNIDADE PAVÃO-PAVÃOZINHO/CANTAGALO, LOCALIZADO NA RUA ALBERTO DE CAMPOS, EM IPANEMA - MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.	SEI-170002/002509/2022	EM EXECUÇÃO, ANDAMENTO LENTO, AGUARDANDO EMISSÃO DE RECURSOS	Elevadores Alpha Eireli	1/12/2022	365 Dias	30/11/2023	R\$ 2.390.000,00	R\$ 1.724.659,64	72,16%
EMOP	SEM	RIO DE JANEIRO	SÃO JOÃO DE MERITI	VILA SÃO JOÃO	Metropolitana	SILVANIA DO NASCIMENTO MOREIRA	8º DEPMAN - NOVA IGUAÇU	REFORMA	REFORMA E REFORÇO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO NA CASA LAR ABRIGO DA MULHER	SEI-170002/000021/2022	ENCERRADA	Barra Nova Engenharia Ltda	25/4/2023	120 Dias	30/8/2023	R\$ 322.896,73	R\$ 322.895,29	100,00%
EMOP	SEEDUC	RIO DE JANEIRO	VALENÇA	Centro	Sul Fluminense	RONALDO RIBEIRO VAZ	7º DEPMAN - VOLTA REDONDA	REFORMA	Contratação de empresa especializada na elaboração de projeto executivo para execução dos serviços emergenciais e execução de obras de contenção e drenagem no imóvel localizado na Praça Visconde do Rio Preto, 401 - Centro, Valença - RJ	SEI-170002/000130/2023	EM EXECUÇÃO	GEOTER GEOTECNIA LTDA	11/5/2023	120 Dias	8/9/2023	R\$ 7.868.530,46	R\$ 5.749.480,29	73,07%
EMOP	SEIOP	RIO DE JANEIRO	ANGRA DOS REIS	Centro	COSTA VERDE	LUIZ HENRIQUE FERREIRA BORGES	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Mansuaba - Contratação de projeto executivo e contenção de encosta a montante da Rua Francisco Cesário Alvin	SEI-170002/000364/2023	EM EXECUÇÃO	DRV Engenharia Ltda	16/5/2023	120 Dias	13/9/2023	R\$ 29.133.542,20	R\$ 25.190.722,03	86,47%
EMOP	SEPOL	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Centro	Metropolitana	GERALDO LUIZ OLIVEIRA DO VALE	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reforma parcial da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher - DEAM - CENTRO	SEI-170002/001023/2023	EM EXECUÇÃO	CONSTRUTORA ARK LTDA.	18/8/2023	270 Dias	14/5/2024	R\$ 824.704,10	R\$ 788.264,45	95,58%
EMOP	SEIOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	São Cristóvão	Metropolitana	IVAN AZEVEDO BARROSO	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Readequação do Sistema Elétrico do Prédio Sede - EMOP	SEI-170002/001807/2023	EM EXECUÇÃO	Fenix Construtora LTDA.	4/8/2023	120 Dias	2/12/2023	R\$ 2.088.500,00	R\$ 2.074.124,34	99,31%
EMOP	SEPOL	RIO DE JANEIRO	NOVA IGUAÇU	Japeri	Metropolitana	ALEX FERREIRA P.GARCIA	8º DEPMAN - NOVA IGUAÇU	REFORMA	Reforma com acrescimo da 63ª DP	SEI-170002/0017382023	ENCERRADA	Construtora Ark LTDA.	26/7/2023	120 Dias	23/11/2023	R\$ 1.118.167,59	R\$ 1.118.167,45	100,00%
EMOP	SEIOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	São Cristóvão	Metropolitana	MICHEL LEVY MARQUES DA SILVA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reforma na Fachada da EMOP	SEI-170002/000147/2022	ENCERRADA	VITAL MESTRES CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	26/1/2023	360 Dias	#VALOR!	R\$ 6.240.335,25	R\$ 6.198.872,33	99,34%
EMOP	SEPM	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Laranjeiras	Metropolitana	EDILANE ROSE PEREIRA DE ALCANTARA SOUZA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	Instalação	Projeto eletromecanicos para fabricação e instalação de elevadores para unidade do BOPE	SEI-170002/001940/2023	EM EXECUÇÃO	Elevadores Alpha Eireli	5/10/2023	360 Dias	7/4/2025	R\$ 1.168.000,00	R\$ 877.973,90	75%
EMOP	SECEC	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Centro	Metropolitana	EDILANE ROSE PEREIRA DE ALCANTARA SOUZA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Teatro João Caetano	SEI-170002/002312/2023	ENCERRADA	Fenix Construtora Ltda	6/12/2023	360 Dias	#VALOR!	R\$ 2.139.146,31	R\$ 2.114.166,26	98,83%
EMOP	SEPM	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Maré	Metropolitana	GERALDO LUIZ OLIVEIRA DO VALE	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reforma do 22º Batalhão de Polícia Militar - Maré	SEI-330030/000412/2023	ENCERRADA	Irmãos Haddad Construtora Ltda.	15/12/2023	270 Dias	#VALOR!	R\$ 3.442.053,00	R\$ 3.442.052,68	100,00%
EMOP	SEPM	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Ramos	Metropolitana	RODRIGO GONÇALVES MATIAS	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Construção de Ginásio Esportivo com Arquibancada - CDE	SEI-170002/002277/2023	EM EXECUÇÃO	Rio Tec Construções e Serviços Ltda	19/12/2023	270 Dias	14/9/2024	R\$ 4.375.000,00	R\$ 1.290.996,70	29,51%
EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Itanhangá	Metropolitana	MICHEL LEVY MARQUES DA SILVA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reforma da Arquibancada da Praça da Ivete	SEI-170002/001890/2023	ENCERRADA	KPG Construção Ltda	28/12/2023	120 Dias	5/5/2024	R\$ 145.775,46	R\$ 145.775,46	100,00%
EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Itanhangá	Metropolitana	RODRIGO GONÇALVES MATIAS	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reforma dos Equipamentos da Praça do Gaúcho	SEI-170002/001891/2023	ENCERRADA	KPG Construção Ltda	18/12/2023	120 Dias	16/4/2024	R\$ 184.997,22	R\$ 184.977,16	99,99%
EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Jacarezinho	Metropolitana	RODRIGO GONÇALVES MATIAS	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Revitalização do Espaço 15 de Agosto	SEI-170002/002348/2023	ENCERRADA	KPG Construção Ltda	18/12/2023	120 Dias	16/4/2024	R\$ 201.309,02	R\$ 201.308,78	100,00%
EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Itanhangá	Metropolitana	GERALDO LUIZ OLIVEIRA DO VALE	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reformados Equipamentos da Praça da Floresta	SEI-170002/001892/2023	ENCERRADA	KPG Construção Ltda	27/12/2023	120 Dias	25/4/2024	R\$ 190.462,58	R\$ 190.462,58	100,00%
EMOP	SEIOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	São Cristóvão	Metropolitana	GERALDO LUIZ OLIVEIRA DO VALE	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reforma dos Elevadores EMOP - Prédio Sede	170002/000266/2023	ENCERRADA	Elevadores Alpha Eireli	20/12/2023	330	3/12/2024	R\$ 595.000,00	R\$ 594.999,95	100,00%
EMOP	SECEC	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Copacabana	Metropolitana	LEANDRO DE JESUS LOPES DE SOUZA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reforma Geral do Teatro Glauco Gil	330030/000480/2023	EM EXECUÇÃO	Fenix Construtora LTDA.	20/2/2024	330 Dias	15/1/2025	R\$ 2.656.480,76	R\$ 2.609.764,65	98,24%
EMOP	SECEC	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Centro	Metropolitana	LUCAS BARCELOS DA SILVA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reforma das Instalações Elétricas Villa Lobos	170002/002309/2023	ENCERRADA	FB Chaves Construções Ltda	11/3/2024	240 Dias	6/11/2024	R\$ 772.734,39	R\$ 772.734,31	100,00%
EMOP	SECEC	RIO DE JANEIRO	NITEROI	Ingá	Metropolitana	NILSON PEREIRA LIMA	9º DEPMAN - NITERÓI	REFORMA	Reforma das Instalações do Museu do Ingá	330030/000359/2023	EM EXECUÇÃO	FB Chaves Construções Ltda	15/5/2024	330 Dias	10/4/2025	R\$ 1.126.889,29	R\$ 1.025.099,37	90,97%
EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Copacabana	Metropolitana	LEANDRO DE JESUS LOPES DE SOUZA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA ESCADÃO, LOCALIZADA NA RUA ARI BARROSO, S/Nº, COMUNIDADE PAVÃO/PAVÃOZINHO - COPACABANA - RIO DE JANEIRO.	170002/001894/2023	EM EXECUÇÃO	CALT CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	1/4/2024	270 Dias	27/12/2024	R\$ 349.711,39	R\$ 343.798,43	98,31%
EMOP	SEM	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Cebtro	Metropolitana	LUCAS BARCELOS DA SILVA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Execução dos serviços de Reforma do prédio do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher – CEDIM	330003/000807/2024	EM EXECUÇÃO	FB Chaves Construções Ltda	4/7/2024	510 Dias	26/11/2025	R\$ 6.912.674,96	R\$ 6.637.033,13	96,01%
EMOP	SEIOP	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Cebtro	Metropolitana	MICHEL LEVY MARQUES DA SILVA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reparos no telhado da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.	330003/000428/2024	ENCERRADA	BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA	8/7/2024	330 Dias	8/6/2025	R\$ 2.475.597,00	R\$ 2.475.597,00	100,00%

EMOP	RIOPREVIDÊNCIA	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Cebtro	Metropolitana	EDILANE ROSE PEREIRA DE ALCANTARA SOUZA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia para a execução dos serviços de modernização e atualização tecnológica para os 05 (cinco) elevadores do prédio sede do RIOPREVIDENCIA	330003/000752/2024	ENCERRADA	Elevador Manut e Construção de Elevadores Ltda	5/7/2024	330 Dias	31/5/2025	R\$ 2.748.140,00	R\$ 2.748.139,93	100,00%
EMOP	SEDSODH	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Cebtro	Metropolitana	SILVANIA DO NASCIMENTO MOREIRA	8º DEPMAN - NOVA IGUAÇU	REFORMA	Reforma no NAC - Nova Iguaçu/RJ	330003/000722/2024	ENCERRADA	ANRX Engenharia e Soluções Ltda	22/7/2024	270 Dias	18/11/2025	R\$ 2.057.726,85	R\$ 2.057.726,85	100,00%
EMOP	GSI	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Cebtro	Metropolitana	LEANDRO DE JESUS LOPES DE SOUZA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Revitalização e modernização da Sala Vip e recepção do Diretoria Geral de Operação Aereas - DGOA	330003/000769/2024	EM EXECUÇÃO	FÊNIX CONSTRUTORA LTDA	5/7/2024	270 Dias	5/4/2025	R\$ 595.000,00	R\$ 517.938,92	87,05%
EMOP	SETRAB	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Cebtro	Metropolitana	LUCAS BARCELOS DA SILVA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia para a execução dos serviços de reforma e adequação do 2º pavimento do Edifício Estácio de Sá: Av. Erasmo Braga, 118, 2º andar - Centro/RJ, SETRAB	330003/000869/2024	ENCERRADA	FÊNIX CONSTRUTORA LTDA	22/7/2024	330 Dias	17/6/2025	R\$ 1.825.415,05	R\$ 1.824.882,76	99,97%
EMOP	SEPM	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Leblon	Metropolitana	MICHEL LEVY MARQUES DA SILVA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E ADEQUAÇÕES NO 3º PAVIMENTO - PRÉDIO VIVA RIO - BATALHÃO DA PMERJ - LOCALIZADO À RUA ALBERTO DE CAMPOS Nº 12 - IPANEMA, RJ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS	330003/001047/2024	ENCERRADA	KROY SERVIÇOS LTDA	2/8/2024	330 Dias	3/9/2025	R\$ 8.539.260,15	R\$ 8.488.279,67	99,40%
EMOP	SEDSODH	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Ipanema	Metropolitana	GERALDO LUIZ OLIVEIRA DO VALE	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE VIVA RIO (PPG RESTAURANTE ESCOLA FAETEC), LOCALIZADO À RUA ALBERTO DE CAMPOS Nº 12 - IPANEMA, RJ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS	330003/001048/2024	ENCERRADA	FÊNIX CONSTRUTORA LTDA	5/8/2024	270 Dias	2/5/2025	R\$ 1.529.000,00	R\$ 1.528.999,52	100,00%
EMOP	SEDSODH	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Cidade de Deus	Metropolitana	RODRIGO GONÇALVES MATIAS	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reforma do Centro Social Gíngal Margarida	330030/000341/2023	SUSPENSO POR 90 DIAS (91564636)	S.O.S Works Soluções e Reformas Ltda	5/8/2024	330 Dias	30/6/2025	R\$ 1.106.000,00	R\$ 991.665,37	89,66%
EMOP	SEHIS	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	GUADALUPE	Metropolitana	RODRIGO GONÇALVES MATIAS	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Serviços de Reforma no Conjunto Habitacional Guanabara, localizado no bairro de Gadalupe/RJ	170002/002106/2022	CONCLUÍDO	GHS Empreendimentos Imobiliários Ltda	10/9/2024	11 Meses	11/7/2025	R\$ 13.015.158,03	R\$ 12.757.808,64	98,02%
EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	CENTRO	Metropolitana	GERALDO LUIZ OLIVEIRA DO VALE	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Execução de Serviços de Engenharia visando Reforma Geral do Prédio localizado na Rua Buenos Aires, 309 - Centro /RJ	330003/000635/2024	ENCERRADA	COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SAO GON	2/9/2024	270 Dias	30/12/2024	R\$ 2.448.468,67	R\$ 2.448.405,80	100%
EMOP	SUDERJ	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	TIJUCA	Metropolitana	MICHEL LEVY MARQUES DA SILVA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Serviços de Reforma da Vila Olímpica do Salgueiro - Tijuca/RJ	330003/001162/2024	EM EXECUÇÃO	FÊNIX CONSTRUTORA LTDA	2/9/2024	300 Dias	26/8/2025	R\$ 2.666.881,00	R\$ 2.463.267,40	92,37%
EMOP	SECEC	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	RAMOS	Metropolitana	RODRIGO GONÇALVES MATIAS	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Paróquia São José, localizada à Rua São José, Nº 25, Ramos, no município do Rio de Janeiro	330003/001050/2024	SUSPENSO POR 90 DIAS (91474660)	FÊNIX CONSTRUTORA LTDA	20/8/2024	390 Dias	26/9/2025	R\$ 986.395,93	R\$ 874.472,90	88,65%
EMOP	SUDERJ	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	ROCINHA	Metropolitana	MICHEL LEVY MARQUES DA SILVA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Serviços de Engenharia no Complexo da Rocinha	SEI-330003/001206/2024	ENCERRADA	FB Chaves Construções Ltda	21/8/2024	270 Dias	18/5/2025	R\$ 426.000,00	R\$ 425.999,97	100%
EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Leblon	Metropolitana	MICHEL LEVY MARQUES DA SILVA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para a execução dos serviços de reforma da portaria da ONG - VIVA RIO, localizado à Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema/RJ	330003/001046/2024	ENCERRADA	CELULA ENGENHARIA LTDA	7/8/2024	210 Dias	4/3/2025	R\$ 410.977,41	R\$ 410.977,41	100,00%
EMOP	ALERJ	RIO DE JANEIRO	SÃO GONÇALO	BOAÇU	Metropolitana	UELITON TADEU TEIXEIRA CAMPOS	9º DEPMAN - NITERÓI	REFORMA	Estabilização de Talude a montante da Paróquia Nossa Senhora do Pilar	330003/001567/2024	EM EXECUÇÃO	COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SAO GON	1/10/2024	330 Dias	27/9/2025	R\$ 4.679.006,52	R\$ 4.505.569,30	96,29%
EMOP	DEGASE	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	RIACHUELO	Metropolitana	LUCAS BARCELOS DA SILVA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DA NOVA UNIDADE RIACHUELO, VINCULADA AO DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - DEGASE	330003/001242/2024	EM EXECUÇÃO	KPG Construção Ltda	10/10/2024	330 Dias	5/9/2025	R\$ 1.215.418,24	R\$ 575.532,08	47,35%
EMOP	DEGASE	RIO DE JANEIRO	SÃO GONÇALO	BARRO VERMELHO	Metropolitana	NILSON PEREIRA LIMA	9º DEPMAN - NITERÓI	REFORMA	Reforma e adaptação de residência para implantação da Nova Unidade São Gonçalo - DEGASE	330003/001648/2024	EM EXECUÇÃO	K8.COM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	2/10/2024	210 Dias	30/4/2025	R\$ 1.163.655,74	R\$ 1.009.088,37	86,72%
EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Leblon	Metropolitana	EDILANE ROSE PEREIRA DE ALCANTARA SOUZA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reforma da Subestação de Energia Viva Rio	330003/001439/2024	EM EXECUÇÃO	MASTER.COM. E SERV	15/10/2024	270 Dias	12/7/2025	R\$ 1.946.808,00	R\$ 1.853.649,23	95,21%
EMOP	DEGASE	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Bangu	Metropolitana	ROSIENE DA SILVA DE SOUSA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Execução de obras de reforma reforma com acréscimo para transformação do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente - CRIAAD em Centro de Socioeducação - CENSE BANGU	330003/000746/2024	ENCERRADA	VITAL MESTRES CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	30/9/2024	450 Dias	29/5/2026	R\$ 14.603.400,00	R\$ 14.603.400,00	100,00%
EMOP	SEPOL	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Gávea	Metropolitana	LEANDRO DE JESUS LOPES DE SOUZA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Execução de reforma geral na edificação que abriga a 15ª Delegacia de Polícia, localizada à Rua Major Rubens Vaz, nº 170, Gávea, Município do Rio de Janeiro-RJ	330003/001151/2024	EM EXECUÇÃO	TECNOCOM EMPREENDIMENTOS E COM LTDA	27/9/2024	270 Dias	24/6/2025	R\$ 1.170.262,42	R\$ 1.170.262,42	100,00%

EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Leblon	Metropolitana	ROSIENE DA SILVA DE SOUSA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para a execução dos serviços de Reforma com adequação de layout para implantação do Museu de Favelas do Rio de Janeiro - MUF no 4º andar do PRÉDIO VIVA RIO localizado à Rua Alberto de Campos nº 12 - Ipanema, RJ	330003/001459/2024	ENCERRADA	LUCENTE ENGENHARIA LTDA	6/11/2024	510 Dias	6/11/2025	R\$ 2.612.874,22	R\$ 2.612.871,85	100,00%
EMOP	SEDSODH	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	MANGUINHOS	Metropolitana	LUCAS BARCELOS DA SILVA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reforma de manutenção e melhorias com alteração de layout do Núcleo de Atendimento ao Cidadão - NAC, localizado na Avenida Leopoldo Bulhões nº 952 - comunidade de Manguinhos- Rio de Janeiro - RJ.	330003/000456/2023	EM EXECUÇÃO	SMART FUTURE CONSTRUTORA LTDA	03/09/24	300 Dias	29/08/25	R\$ 869.050,00	R\$ 573.310,13	65,97%
EMOP	SUDERJ	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	VILA ISABEL	Metropolitana	ROSIENE DA SILVA DE SOUSA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Instalação da Sede Administrativa da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro - SUDERJ, localizado na Rua Maxwell, nº 05, Vila Isabel	330003/001383/2024	PARALISADO	VIX CONSTRUTORA LTDA	26/09/24	300 Dias	23/07/25	R\$ 1.740.000,00	R\$ 1.542.577,98	88,65%
EMOP	RIOPREVIDÊNCIA	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	CENTRO	Metropolitana	MICHEL LEVY MARQUES DA SILVA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Instalação de aparelho e demolição das unidades construídas irregularmente, no imóvel próprio estadual localizado na Rua Regente Feijó, nº 55, Centro, Rio de Janeiro-RJ	330003/000700/2024	ENCERRADA	KPG Construção Ltda	02/10/24	210 Dias	07/05/25	R\$ 124.999,97	R\$ 124.999,97	100,00%
EMOP	SEDSODH	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	CENTRO	Metropolitana	GERALDO LUIZ OLIVEIRA DO VALE	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reparos e alterações estruturais, para a Unidade: Centro Social São Carlos	330003/001771/2024	ENCERRADA	Líder Construções e Serviços Ltda	14/10/24	330 Dias	09/05/25	R\$ 1.164.997,80	R\$ 1.164.997,80	100,00%
EMOP	SETUR	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	CENTRO	Metropolitana	LUIZ HENRIQUE FERREIRA BORGES	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reforma e Restauração na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro	330003/000564/2023	EM EXECUÇÃO	SD ENGENHARIA	21/11/24	870 Dias	10/04/27	R\$ 72.169.295,54	R\$ 21.363.570,57	29,60%
EMOP	SETUR	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	São João de Meriti	Metropolitana	SILVANIA DO NASCIMENTO MOREIRA	8º DEPMAN - NOVA IGUAÇU	REFORMA	Modificação e acréscimo, inclusive remoção e replantio da "Árvore Sagrada" no Terreiro de Candomblé Ilê Asé Opó Afonjá	330003/001093/2024	ENCERRADA	KROY SERVIÇOS LTDA	10/12/24	180 Dias	07/06/25	R\$ 891.282,70	R\$ 891.282,70	100,00%
EMOP	SEEDUC	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	VALENÇA	Metropolitana	RONALDO RIBEIRO VAZ	7º DEPMAN - VOLTA REDONDA	REFORMA	Construção do Sistema de Contenção de Parte do Terreno do CE Doutor Oswaldo Terra	330003/002426/2024	ENCERRADA	KROY SERVIÇOS LTDA	26/11/24	180 Dias	25/05/25	R\$ 2.182.275,73	R\$ 2.167.001,25	99,30%
EMOP	SEHIS	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Metropolitana	MICHEL LEVY MARQUES DA SILVA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reforma do conjunto Habitacional Cidade de Deus I	330003/002381/2024	EM EXECUÇÃO	DIMENSIONAL ENGENHARIA	22/11/24	11 MESES	22/10/25	R\$ 11.950.139,70	R\$ 10.943.516,16	91,58%
EMOP	SEPOL	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	MACAÉ	Metropolitana	LINCOLN EDUARDO DE OLIVEIRA	4º DEPMAN - MACAÉ	REFORMA	Reforma no PRPTC - Macaé	170002/002353/2023	EM EXECUÇÃO	PROJEÇÃO CONSTR EMPR SERV LTDA	10/10/24	330 Dias	24/12/25	R\$ 2.820.000,00	R\$ 2.401.370,45	85,15%
EMOP	SEDSODH	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	CENTRO	Metropolitana	MICHEL LEVY MARQUES DA SILVA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reforma no Hotel do Povo (Edifício Pedro II - Central do Brasil)	330003/002482/2024	EM EXECUÇÃO	GHS Empreendimentos Imobiliários Ltda	16/12/24	450 Dias	11/03/26	R\$ 21.545.000,00	R\$ 20.640.684,22	95,80%
EMOP	RIOPREVIDÊNCIA	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	CENTRO	Metropolitana	LUCAS BARCELOS DA SILVA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reforma no Prédio Sede RIOPREVIDÊNCIA	330003/001714/2024	EM EXECUÇÃO	Irmãos Haddad Construtora Ltda.	07/11/24	270 Dias	05/06/25	R\$ 3.481.298,00	R\$ 3.453.636,96	99,21%
EMOP	SEEDUC	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	CENTRO	Metropolitana	LUIZ HENRIQUE FERREIRA BORGES	7º DEPMAN - VOLTA REDONDA	REFORMA	Estabilização de talude na Escola Municipal Professora Odette Terra Passos	330003/002823/2024	ENCERRADA	Engeum Geologia E Engenharia Ltda.	30/10/24	270 Dias	28/04/25	R\$ 5.199.940,06	R\$ 5.162.273,88	99,28%
EMOP	SETUR	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	CENTRO	Metropolitana	GERALDO LUIZ OLIVEIRA DO VALE	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reforma e Restauração na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro	330003/001927/2024	EM EXECUÇÃO	KROY SERVIÇOS LTDA	10/12/24	870 Dias	29/04/27	R\$ 18.723.000,00	R\$ 7.137.647,11	38,12%
EMOP	SEDSODH	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	REALENGO	Metropolitana	GERALDO LUIS OLIVEIRA DO VALE	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reforma no Centro Social Pedro I - Fundação LXII	330003/001882/2024	SUSPENSO POR 90 DIAS	BR CONSTRUÇÕES LTDA	09/12/24	240 Dias	06/08/25	R\$ 1.271.817,40	R\$ 1.068.919,95	84,05%
EMOP	SECC	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	IPANEMA	Metropolitana	GERALDO LUIS OLIVEIRA DO VALE	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reforma com transformação de uso do Espaço Foyer no 2º subsolo da ONG - VIVA RIO	330003/001437/2024	EM EXECUÇÃO	FÊNIX CONSTRUTORA LTDA	17/12/24	270 Dias	13/09/25	R\$ 495.707,69	R\$ 469.160,22	94,64%
EMOP	SEPOL	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	MARECHAL HERMES	Metropolitana	MICHEL LEVY MARQUES DA SILVA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	REFORMA GERAL DA 30ª DELEGACIA POLICIAL, LOCALIZADA NA RUA XAVIER CURADO, 1775, MARECHAL HERMES-RIO DE JANEIRO	330003/000393/2025	EM EXECUÇÃO	FÊNIX CONSTRUTORA LTDA	09/12/24	180 Dias	08/06/25	R\$ 1.864.157,07	R\$ 1.845.947,83	99,02%

EMOP	SEDSODH	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	CENTRO	Metropolitana	GERALDO LUIS OLIVEIRA DO VALE	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	INSTALAÇÃO DE COBERTURAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DE ACESSO AO RESTAURANTE DO POVO HERBERT DE SOUZA	330003/000024/2025	ENCERRADA	FB Chaves Construções Ltda	28/03/25	270 Dias	23/12/25	R\$ 723.834,74	R\$ 723.834,74	100,00%
EMOP	SEEDUC	RIO DE JANEIRO	ANGRA DOS REIS	VILA DO ABRAAO	Metropolitana	LUIZ HENRIQUE FERREIRA BORGES	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE A MONTANTE DO CE BRIGADEIRO NÓBREGA	330003/002619/2024	EM EXECUÇÃO	DRV ENGENHARIA EIRELI	27/02/25	180 Dias	27/08/25	R\$ 14.654.721,34	R\$ 11.030.695,67	75,27%
EMOP	SEPOL	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	CAMPO GRNADE	Metropolitana	LUIZ HENRIQUE FERREIRA BORGES	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	CONSTRUÇÃO DA DEAM CAMPO GRANDE	170002/000970/2023	ENCERRADA	KADMA CONSTRUÇÕES LTDA	06/09/23	365 Dias	05/09/25	R\$ 2.786.000,00	R\$ 2.775.330,99	99,62%
EMOP	SEPOL	RIO DE JANEIRO	NOVA IGUAÇU	POSSE	Metropolitana	SILVANIA DO NASCIMENTO MOREIRA	8º DEPMAN - NOVA IGUAÇU	REFORMA	REFORMA DA ANTIGA 64 DP PARA IMPLEMENTAÇÃO DA DELEGACIA DE DESCOERTA DE PARADEIROS DDP	330003/002371/2024	EM EXECUÇÃO	RSH SILVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EPP	07/04/25	120 Dias	04/08/25	R\$ 539.970,85	R\$ 454.452,16	84,16%
EMOP	SEPOL	RIO DE JANEIRO	NOVA IGUAÇU	POSSE	Metropolitana	JAILSON DOS SANTOS PARANHOS	8º DEPMAN - NOVA IGUAÇU	REFORMA	REFORMA PARCIAL DA 11ª DEAC - DELEGACIA DE ACERVO CARTORÁRIO	330003/002422/2024	EM EXECUÇÃO	CONSTRUTORA ARK LTDA	07/04/25	180 Dias	22/04/26	R\$ 1.123.090,11	R\$ 1.096.796,08	97,66%
EMOP	SEEDUC	RIO DE JANEIRO	SÃO JOÃO DE MERITI	CENTRO	Metropolitana	JAILSON DOS SANTOS PARANHOS	8º DEPMAN - NOVA IGUAÇU	REFORMA	ESTABILIZAÇÃO E DRENAGEM DE TALUDE NA E.M. BARÃO DO RIO BRANCO.	330003/000478/2025	EM EXECUÇÃO	LLX FERREIRA E SILVA CONSTRUÇÃO LTDA.	02/01/25	90 Dias	01/04/25	R\$ 3.105.957,12	R\$ 2.969.317,98	95,60%
EMOP	SEPOL	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	LEBLON	Metropolitana	GERALDO LUIS OLIVEIRA VALLE	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	REFORMA DELEGACIA ANTISSEQUESTRO - DAS	330003/002623/2024	EM EXECUÇÃO	IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI	01/04/24	330 Dias	03/03/25	R\$ 2.317.000,00	R\$ 2.268.721,45	97,92%
EMOP	RIOPREVIDÊNCIA	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	LAPA	Metropolitana	LUCAS BARCELOS DA SILVA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	REFORMA GERAL DO IMÓVEL RUA VISCONDE DE MARANGUAPE/LAPA - RIOPREVIDENCIA, LOCALIZADO NA RUA VISCONDE DE MARANGUAPE N° 21 (TRAVESSA MOSQUEIRO), LAPA, RIO DE JANEIRO, RJ.	330003/002544/2024	EM EXECUÇÃO	FB CHAVES CONSTRUÇÕES LTDA	17/03/25	270 Dias	12/12/25	R\$ 1.330.155,00	R\$ 1.214.924,77	91,34%
EMOP	DEGASE	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	LEOPOLDINA	Metropolitana	RODRIGO GONÇALVES MATIAS	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	ADEQUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DEGASE LEOPOLDINA/ANEXO CGA - SÃO CRISTÓVÃO	330003/002505/2024	ENCERRADA	KPG CONSTRUÇÕES LTDA.	19/03/25	300 Dias	13/01/26	R\$ 4.560.000,00	R\$ 4.545.208,78	99,68%
EMOP	DEGASE	RIO DE JANEIRO	DUQUE DE CAXIAS	SARAPUÍ	Metropolitana	SILVANIA DO NASCIMENTO MOREIRA	8º DEPMAN - NOVA IGUAÇU	REFORMA	Construção de muro de divisa no Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD DUQUE DE CAXIAS	330003/002007/2024	ENCERRADA	JGP CONSTRUÇÕES LTDA	10/04/25	270 Dias	08/08/25	R\$ 2.068.458,96	R\$ 2.068.458,78	100,00%
EMOP	SEHIS	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	Metropolitana	LUCAS BARCELOS DA SILVA	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reforma do conjunto Habitacional Cidade de Deus II	170002/002642/2022	EM EXECUÇÃO	MANU QUALITY	22/11/24	11 MESES	22/10/25	R\$ 14.999.000,00	R\$ 10.301.712,76	68,68%
EMOP	FUNARJ	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	NITERÓI	Metropolitana	LUIZ ANTONIO DACACHE	9º DEPMAN - NITERÓI	RESTAURAÇÃO	Restauração do Atelier no Museu Antonio Parreiras	330003/000167/2025	EM EXECUÇÃO	FENIX CONSTRUTORA	07/05/25	330 Dias	02/04/26	R\$ 5.069.000,00	R\$ 4.284.331,14	84,52%
EMOP	ALERJ	RIO DE JANEIRO	SÃO GONÇALO	BOAÇU	Metropolitana	LUIZ ANTONIO DACACHE	9º DEPMAN - NITERÓI	REFORMA	Manutenção da Condição de Emergência e continuidade das obras de Contensão da Paróquia de Nsa. Sra. do Pilar	330003/000544/2025	ENCERRADA	COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SAO GON	13/05/25	90 Dias	11/08/26	R\$ 3.255.165,35	R\$ 3.255.165,25	100,00%
EMOP	SEPM	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	ESTÁCIO	Metropolitana	Michel Levy da Silva	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reforma e modernização da emergência do Hospital Central da Polícia Militar - HCPM.	330003/001949/2024	EM EXECUÇÃO	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A.	04/11/24	870 Dias	04/11/26	R\$ 31.090.000,00	R\$ 175.540,47	0,56%
EMOP	ALERJ	RIO DE JANEIRO	SÃO JOÃO DE MERITI	JARDIM MERITI	Metropolitana	JAILSON DOS SANTOS PARANHOS	8º DEPMAN - NOVA IGUAÇU	REFORMA	Serviço de Contensão de Mure a Talude do Centro Pop	330003/000815/2025	ENCERRADA	LLX - Ferreira e Silva Construções Ltda - ME	07/04/25	180 Dias	04/10/25	R\$ 5.525.199,04	R\$ 5.525.198,61	100,00%
EMOP	SEPOL	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	CAMPINHO	Metropolitana	Luiz Henrique Ferreira Borges	10º DEPMAN - RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reforma geral da 28ª Delegacia de Polícia em Campinho	330003/000876/2025	EM EXECUÇÃO	FB CHAVES CONSTRUÇÕES LTDA	08/07/25	450 Dias	7/10/2026	R\$ 2.427.320,00	R\$ 2.398.741,79	98,82%
EMOP	SEPOL	RIO DE JANEIRO	SÃO JOÃO DE MERITI	JARDIM MERITI	Metropolitana	JAILSON DOS SANTOS PARANHOS	8º DEPMAN - NOVA IGUAÇU	REFORMA	Reforma da 12ª e 13ª Delegacias de Polícia de Acervo Cartorário - DEAC	330003/000676/2025	EM EXECUÇÃO	Anrx Engenharia e Soluções Ltda.	24/06/25	240 Dias	24/2/2026	R\$ 3.200.000,00	R\$ 2.599.999,86	81,25%

EMOP	FUNARJ	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	VILA KENNEDY	Metropolitana	Rosiene da Silva de Sousa	10º DEPMAN –RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reforma no Teatro Mario Lago	330003/000918/2025	EM EXECUÇÃO	LUCENTE ENGENHARIA LTDA	25/07/25	180 Dias	26/1/2026	R\$ 475.387,41	R\$ 430.731,37	90,61%
EMOP	SEDSODH	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	ROCINHA	Metropolitana	Geraldo Luis Oliveira do Vale	10º DEPMAN –RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reforma no prédio do Instituto Reação no Complexo Esportivo da Rocinha	330003/001284/2025	EM EXECUÇÃO	KROY SERVIÇOS LTDA.	28/07/25	510 Dias	20/12/2026	R\$ 9.528.370,06	R\$ 6.172.388,95	64,78%
EMOP	SEPOL	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	IPANEMA	Metropolitana	Leandro de Jesus Lopes de Souza	10º DEPMAN –RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reforma para a 13ª Delegacia de Polícia - Ipanema	330003/000686/2025	ENCERRADA	ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS EIRELI	23/07/25	270 Dias	28/02/2025	R\$ 1.248.000,00	R\$ 1.233.665,22	98,85%
EMOP	SEDSODH	RIO DE JANEIRO	CAMPOS DOS GOYTACAZES	PARQUE LEOPOLDINA	Metropolitana	Marcela G. das S. A. Pereira	3º DEPMAN – CAMPOS DOS GOYTACAZES	REFORMA	Reforma e revitalização das áreas externas e construção de guarita de observação na Unidade CRIAAD Campos	330003/002728/2024	EM EXECUÇÃO	LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	23/05/25	270 Dias	17/2/2026	R\$ 579.797,66	R\$ 294.141,74	50,73%
EMOP	FUNARJ	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	MÉIER	Metropolitana	Edilane Rose Pereira de Alcântara Souza	10º DEPMAN –RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reforma dos equipamentos e da infraestrutura do sistema de climatização, grupo gerador e subestação do Centro Cultural João Nogueira	330003/001708/2025	EM EXECUÇÃO	ANRX ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA.	13/10/25	270 Dias	10/7/2026	R\$ 4.665.000,00	R\$ 3.778.649,99	81,00%
EMOP	SEDSODH	RIO DE JANEIRO	DUQUE DE CAXIAS	PARQUE FLUMINENSE	Metropolitana	Gilberto Iório	8º DEPMAN –NOVA IGUAÇU	REFORMA	Execução de reforma do NAC Duque de Caxias	330003/001680/2025	EM EXECUÇÃO	ANRX ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA.	01/10/25	150 Dias	28/2/2026	R\$ 2.547.672,90	R\$ 1.216.891,51	47,76%
EMOP	SEDSODH	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	BRAS DE PINA	Metropolitana	Rosiene da Silva de Sousa	10º DEPMAN –RIO DE JANEIRO	REFORMA	REFORMA DO CENTRO SOCIAL ZAIRA DUNA	330003/001798/2025	EM EXECUÇÃO	FB Chaves Construção LTDA.	09/10/25	300 Dias	5/8/2026	R\$ 1.654.430,32	R\$ 1.634.259,46	98,78%
EMOP	SEDSODH	RIO DE JANEIRO	SÃO JOÃO DE MERITI	JARDIM MERITI	Metropolitana	SILVANIA DO NASCIMENTO MOREIRA	8º DEPMAN –NOVA IGUAÇU	REFORMA	CONTINUAÇÃO EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE TALUDE E MONTANTE DO CENTRO POP. RUA DR. CELSO JOSÉ DE CARVALHO, N° 945 - JARDIM MERITI, SÃO JOÃO DE MERITI	330003/002315/2025	EM EXECUÇÃO	LLX - FERREIRA E SILVA CONSTRUCOES LTDA	08/10/25	60 Dias	7/12/2025	R\$ 1.127.083,91	R\$ 969.999,97	86,06%
EMOP	DEGASE	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	PENHA	Metropolitana	Leandro de Jesus Lopes de Souza	10º DEPMAN –RIO DE JANEIRO	REFORMA	REFORMA DO ANTIGO CRIAAD PENHA PARA INSTALAÇÕES DO ARQUIVO CENTRAL DO DEGASE., LOCALIZADO NA RUA SANTA ENGRÁCIA, 2-76 - PENHA - RIO DE JANEIRO- RJ	330003/001279/2025	EM EXECUÇÃO	GHS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	08/09/25	240 Dias	6/5/2026	R\$ 1.614.526,07	R\$ 677.407,49	41,96%
EMOP	SEDSODH	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	IPANEMA	Metropolitana	Edilane Rose Pereira de Alcântara Souza	10º DEPMAN –RIO DE JANEIRO	REFORMA	Montagem e readequação do elevador 04 na Torre do Viva Rio	330003/002571/2025	ENCERRADA	CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	18/12/25	60 Dias	17/2/2026	R\$ 178.200,00	R\$ 178.200,00	100,00%
EMOP	SEPM	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	LARANJEIRAS	Metropolitana	Edilane Rose Pereira de Alcântara Souza	10º DEPMAN –RIO DE JANEIRO	REFORMA	Reparo e adequação de 01 (um) elevador a ser instalado no BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais)	330003/002820/2025	ENCERRADA	CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	18/12/25	60 Dias	17/2/2026	R\$ 174.700,00	R\$ 174.700,00	100,00%
EMOP	SEDSODH	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	IPANEMA	Metropolitana	GERALDO LUIZ OLIVEIRA DO VALE	10º DEPMAN –RIO DE JANEIRO	REFORMA	Instalação de 2 (duas) novas paradas nos 2 (dois) elevadores da Faetec para acesso ao Museu MUF e ao CIEP JDÃO GOULARD.	330003/001673/2025	EM EXECUÇÃO	ELEVATOR MANUT E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	04/12/25	120 Dias	7/6/2026	R\$ 81.420,00	R\$ 78.977,40	97,00%
EMOP	CBMERJ	RIO DE JANEIRO	NOVA IGUAÇU	MOQUETÁ	Metropolitana	SILVANIA DO NASCIMENTO MOREIRA	8º DEPMAN –NOVA IGUAÇU	REFORMA	SERVIÇOS DE REFORMA DE CONTENÇÃO DA MARGEM DO RIO BOTA JUNTO A DIVISA DO 4º GBM - NOVA IGUAÇU (EMERGENCIAL)	330003/002608/2025	EM EXECUÇÃO	CONTEMIX CONSTRUTORA LTDA	09/12/25	120 Dias	7/6/2026	R\$ 11.417.253,80	R\$ 7.050.181,51	61,75%
EMOP	DEGASE	RIO DE JANEIRO	CABO FRIO	PARQUE BURLE	Metropolitana	Carolina de Azevedo Costa	4º DEPMAN –MACAÉ	REFORMA	SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SEMILIBERDADE DO DEGASE	330003/001923/2025	EM EXECUÇÃO	RIVAN CONSTRUTORA LTDA	04/12/25	120 Dias	06/06/2026	R\$ 1.567.830,00	R\$ 97.394,83	6,21%
EMOP	DEGASE	RIO DE JANEIRO	NITERÓI	BARRETO	Metropolitana	Carolina de Azevedo Costa	9º DEPMAN –NITERÓI	REFORMA	SERVIÇOS DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, EXAUSTÃO DA COZINHA E OBRAS CIVIS NO CRIAAD NITERÓI	170002/001883/2022	EM EXECUÇÃO	ENINCENDIO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE LTDA.	15/10/25	210 Dias	15/5/2026	R\$ 172.981,36	R\$ 110.697,77	63,99%
EMOP	SEPOL	RIO DE JANEIRO	ARRAIAL DO CABO	CENTRO	Metropolitana	Carolina de Azevedo Costa	8º DEPMAN –NOVA IGUAÇU	REFORMA	REFORMA GERAL DA 132ª DELEGACIA POLICIAL – RUA GENERAL BRUNO MARTINS, Nº 68-92 – ARRAIAL DO CABO - RJ	330003/003243/2025	EM EXECUÇÃO	RR FENIX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	29/12/25	210 Dias	27/6/2026	R\$ 4.875.152,69	R\$ 1.654.019,72	33,93%
EMOP	DEGASE	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	BONSUCESSO	Metropolitana	Geraldo Luis Oliveira do Vale	10º DEPMAN –RIO DE JANEIRO	REFORMA	SERVIÇOS DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO E OBRAS CIVIS NO CRIAAD BONSUCESSO.	170002/001884/2022	ENCERRADA	ENINCENDIO SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE LTDA.	06/11/25	180 Dias	5/5/2026	R\$ 104.872,29	R\$ 104.872,29	100,00%

