

nº	Orgao2	Secretária	Estado	Município	Bairro	Região	Responsável	Tipo	Objeto	Processo	Status	Empresa	Data Início Execução da Projeto	Prazo do Projeto	Data Fim Execução do Projeto	Valor	Valor Liquidado	% Executado	Quant
40	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Penha Circular	Metropolitana	GUILHERME/3*COOBRA	Obra	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA QUADRA DE BASQUETEBOLE E FUTSAL EXISTENTE NA CAMPO DA KELSON - CONJUNTO HABITACIONAL MARCÍLIO DIAS, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ.	SEI-330003/001969/2024 SEI-330003/001680/2024	Obra Concluída - inaugurada.	ANRX Engenharia e Soluções Ltda	08/11/2024	180	27/07/2025	R\$ 2.235.423,16	R\$ 2.185.872,64	97,78%	1
41	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Laranjeiras	Metropolitana	DIEGO/4*COOBRA	Base	EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, SEM FUGIR DA BASE SUBSCRITOS DOS PROJETOS JÁ EXISTENTES OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÍDIA DO PALÁCIO GUANABARA, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ.	SEI-330003/001160/2024 SEI-150001/005972/2023	Obra encontra-se em Em andamento. Reincida em 15/04/2025	MTF Construção e Manutenção Ltda	15/10/2024	90	29/04/2025	R\$ 287.000,00	R\$ 235.899,88	82,20%	1
42	EMOP	SEDSODH	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Méier	Metropolitana	DIEGO/4*COOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO RESTAURANTE DO POVO JOSUÉ DE CASTRO, LOCALIZADO NA RUA 24 DE MAIO, 1261 / 1263, MÉIER, RJ	SEI-330003/001458/2024 SEI-310003/005352/2023	Projeto Concluído	Home Arquitetura e Consultoria Ltda	11/11/2024	90	13/05/2025	R\$ 79.704,10	R\$ 79.703,85	100,00%	1
43	EMOP	DEGASE	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Porto do Carro	Metropolitana	GUILHERME/3*COOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA A REFORMA COM ACRÉSCIMO PARA TRANSFORMAÇÃO DO CENTRO DE RECURSOS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE - CRIADO EM CENTRO DE SOCIOEDUCAÇÃO - CENSE DE CABO FRIO, UNIDADE DO DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - DEGASE	SEI-330003/001883/2024 SEI-030022/001565/2020	Obra encontra-se em Em andamento. Reincida em 07/05/2025	RR Fenix Tecnologia em Serviços Ltda	27/12/2024	300	28/02/2026	R\$ 9.900.000,00	R\$ 5.477.482,76	55,33%	1
44	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Laranjeiras	Metropolitana	DIEGO/4*COOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE TAPUME DE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO DA ÁREA DO CENTRO DE MÍDIA	SEI-330003/001298/2024	Obra Iniciada em 23/12/2024	FB Chaves Construções Ltda ME.	23/12/2024	30	22/01/2025	R\$ 34.804,70	R\$ 33.414,57	96,01%	1
45	EMOP	SEDSODH	Rio de Janeiro	Campos dos Goytacazes	Centro	Sudeste	GUILHERME/3*COOBRA	Base	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DO RESTAURANTE LOCALIZADO NA RUA LACERDA SOBRINHO, N° 72, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, VISANDO A REABERTURA DO RESTAURANTE POPULAR DE CAMPOS	SEI-330003/002661/2024 SEI-310001/000491/2024	Obra Iniciada em 21/05/2025	Engenorte Empreendimentos e Serviços Ltda	21/05/2025	180	17/11/2025	R\$ 2.543.396,93	R\$ 1.939.915,57	76,27%	1
46	EMOP	SEDSODH	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Méier	Metropolitana	DIEGO/4*COOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO POVO JOSUÉ DE CASTRO, LOCALIZADO NA RUA 24 DE MAIO, 1261 / 1263, MÉIER, RJ	SEI-330003/000970/2025 SEI-310003/005352/2023	Obra Iniciada em 08/07/2025	Comercial de Equipamentos CNL LTDA	08/07/2025	300	04/05/2026	R\$ 4.972.202,56	R\$ 3.759.303,50	75,61%	1
47	EMOP	SECC	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Jacarezinho	Metropolitana	GUILHERME/3*COOBRA	Base	EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE URBANO LOCALIZADO NA ANTIGA FÁBRICA DA GENERAL ELÉTRICS - G.E. NA COMUNIDADE DO JACAREZINHO - ETAPA 1	SEI-330003/000340/2025 SEI-330003/002498/2024	Obra Iniciada em 09/07/2025	Irmãos Haddad Construtora EIRELI	09/07/2025	300	05/05/2026	R\$ 6.790.000,00	R\$ 3.434.020,98	50,57%	1
48	EMOP	SECC	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Jacarezinho	Metropolitana	GUILHERME/3*COOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA 3ª ETAPA DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE URBANO	SEI-330003/000351/2025 SEI-150001/008856/2024	Obra Iniciada em 25/07/2025	Enge Prat Engenharia e Serviços Ltda	25/07/2025	540	16/01/2027	R\$ 36.147.765,96	R\$ 3.673.125,71	10,16%	1
49	EMOP	SEAP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Bangu	Metropolitana	GUILHERME/3*COOBRA	Base	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA DEMOLIÇÃO PARCIAL DA UNIDADE INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO - SEAP-PC, SITUADA NO COMPLEXO PRISIONAL DE GERICINÓ E CONSTRUÇÃO DE CINTURÃO DE SEGURANÇA	SEI-330003/001421/2025 SEI-210001/033830/2025	Obra Iniciada em 07/08/2025	FB Chaves Construções Ltda ME.	07/08/2025	240	04/04/2026	R\$ 2.488.223,00	R\$ 2.316.570,95	93,10%	1
50	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Méier	Metropolitana	GUILHERME/3*COOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COM INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DA QUADRA DA JOAQUIM MEIER	SEI-330003/001617/2025 SEI-170002/002454/2022	Obra Iniciada em 01/09/2025	ANRX Engenharia e Soluções Ltda	01/09/2025	120	30/12/2025	R\$ 824.484,80	R\$ 138.568,28	16,81%	1
51	EMOP	SEM	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	São Cristóvão	Metropolitana	DIEGO/4*COOBRA	Base	REFORMA DO CASARÃO ANEXO À CASA DA MULHER BRASILEIRA E URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA, LOCALIZADO NA AVENIDA BARTOLOMEU GUSMÃO, SÃO CRISTÓVÃO, RIO DE JANEIRO/RJ	SEI-330003/001323/2025 SEI-330003/001102/2025	Obra Iniciada em 20/08/2025	RR Fenix Tecnologia em Serviços Ltda	20/08/2025	240	17/04/2026	R\$ 4.987.095,00	R\$ 639.716,61	12,83%	1
52	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Três Rios	Cantagalo	Sudeste	GUILHERME/3*COOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA COM ACRÉSCIMO NO GINÁSIO E CONSTRUÇÃO DO ANEXO NO GINÁSIO SOCIAL OLÍMPICO FERROVIÁRIO (TRÊS RIOS/RJ)	SEI-330003/001440/2025 SEI-170002/002304/2023	Obra Iniciada em 12/09/2025	Silva Gurgel Tecnologia em Serviços Ltda	12/09/2025	240	10/05/2026	R\$ 7.452.704,57	R\$ 890.195,44	11,94%	1
53	EMOP	SEPOL	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Jacarezinho	Metropolitana	DIEGO/4*COOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÃO NO CANIL DA SEPOL, LOCALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CORE (COORDENADORIA DE RECURSOS ESPECIAIS) NA CIDADE DA POLÍCIA	SEI-330003/000561/2025 SEI-330003/000683/2024	Obra Iniciada em 24/07/2025	APD Construções e Serviços Ltda	24/07/2025	120	21/11/2025	R\$ 322.740,00	R\$ 129.531,07	40,13%	1
54	EMOP	SEAP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Bangu	Metropolitana	DIEGO/4*COOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA DEMOLIÇÃO PARCIAL DA UNIDADE INSTITUTO PENAL VICENTE DE PIRAGIBE - SEAP-VP, SITUADA NO COMPLEXO PRISIONAL DE GERICINÓ E CONSTRUÇÃO DE CINTURÃO DE SEGURANÇA	SEI-330003/001420/2025 SEI-210001/033830/2025	Obra Iniciada em 06/10/2025	FB Chaves Construções Ltda ME.	06/10/2025	240	03/06/2026	R\$ 4.840.200,00	R\$ 2.895.959,21	59,83%	1