



nº	Orgao2	Secretaria	Estado	Município	Bairro	Regiao	Responsável	Tipo	Objeto	Processo	Status	Empresa	Data Inicio Execução do Projeto	Prazo do Projeto	Data Fim Execução do Projeto	Valor	Valor Liquidado	% Executado	Quant
40	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Penha Circular	Metropolitana	3ªCOOBRA	Obra	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA QUADRA DE BASQUETEBOLE E FUTSAL EXISTENTE NA CAMPO DA KELSON- CONJUNTO HABITACIONAL MARCÍLIO DIAS, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ.	SEI-330003/001969/2024 SEI-330003/001680/2024	Obra Concluída - inaugurada.	ANRX Engenharia e Soluções Ltda	08/11/2024	180	27/07/2025	R\$ 2.235.423,16	R\$ 2.185.872,64	97,78%	1
41	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Laranjeiras	Metropolitana	4ªCOOBRA	Base	EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, SEM FUGIR DA BASE SUBSCRITOS DOS PROJETOS JÁ EXISTENTES OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÍDIA DO PALÁCIO GUANABARA, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ.	SEI-330003/001160/2024 SEI-150001/005972/2023	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2025 desde 30/12/2025.	MTF Construção e Manutenção Ltda	15/10/2024	90	29/04/2025	R\$ 287.000,00	R\$ 235.899,88	82,20%	1
42	EMOP	SEDSODH	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Méier	Metropolitana	4ªCOOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO RESTAURANTE DO POVO JOSUÉ DE CASTRO, LOCALIZADO NA RUA 24 DE MAIO, 1261 / 1263, MÉIER, RJ	SEI-330003/001458/2024 SEI-310003/005352/2023	Projeto Concluído	Home Arquitetura e Consultoria Ltda	11/11/2024	90	13/05/2025	R\$ 79.704,10	R\$ 79.703,85	100,00%	1
43	EMOP	DEGASE	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Porto do Carro	Metropolitana	3ªCOOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA A REFORMA COM ACRÉSCIMO PARA TRANSFORMAÇÃO DO CENTRO DE RECURSOS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE - CRIAAD EM CENTRO DE SOCIOEDUCAÇÃO - CENSE DE CABO FRIO, UNIDADE DO DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - DEGASE	SEI-330003/001883/2024 SEI-030022/001565/2020	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2025 desde 30/12/2025.	RR Fenix Tecnologia em Serviços Ltda	27/12/2024	300	28/02/2026	R\$ 9.900.000,00	R\$ 8.857.061,60	89,47%	1
44	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Laranjeiras	Metropolitana	4ªCOOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE TAPUME DE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO DA ÁREA DO CENTRO DE MÍDIA	SEI-330003/001298/2024	Obra Concluída - inaugurada.	FB Chaves Construções Ltda ME.	23/12/2024	30	22/01/2025	R\$ 34.804,70	R\$ 33.414,57	96,01%	1
45	EMOP	SEDSODH	Rio de Janeiro	Campos dos Goytacazes	Centro	Sudeste	3ªCOOBRA	Base	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DO RESTAURANTE LOCALIZADO NA RUA LACERDA SOBRINHO, N° 72, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, VISANDO A REABERTURA DO RESTAURANTE POPULAR DE CAMPOS	SEI-330003/002661/2024 SEI-310001/000491/2024	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2025 desde 30/12/2025.	Engenorte Empreendimentos e Seviços Ltda	21/05/2025	180	17/11/2025	R\$ 2.543.396,93	R\$ 2.372.599,99	93,28%	1
46	EMOP	SEDSODH	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Méier	Metropolitana	4ªCOOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO POVO JOSUÉ DE CASTRO, LOCALIZADO NA RUA 24 DE MAIO, 1261 / 1263, MÉIER, RJ	SEI-330003/000970/2025 SEI-310003/005352/2023	Obra Reiniciada em 04/02/2026	Comercial de Equipamentos CNL LTDA	08/07/2025	300	09/06/2026	R\$ 5.379.350,73	R\$ 5.360.406,16	99,65%	1
47	EMOP	SECC	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Jacarezinho	Metropolitana	3ªCOOBRA	Base	EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE URBANO LOCALIZADO NA ANTIGA FABRICA DA GENERAL ELETRICS - G.E. NA COMUNIDADE DO JACAREZINHO - ETAPA 1	SEI-330003/000340/2024 SEI-330003/002498/2025	Obra Reiniciada em 04/02/2026	Irmãos Haddad Construtora EIRELI	09/07/2025	300	10/06/2026	R\$ 6.790.000,00	R\$ 5.651.739,48	83,24%	1
48	EMOP	SECC	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Jacarezinho	Metropolitana	3ªCOOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE URBANO	SEI-330003/000351/2024 SEI-150001/008856/2024	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2025 desde 30/12/2025.	Enge Prat Engenharia e Serviços Ltda	25/07/2025	540	16/01/2027	R\$ 36.147.765,96	R\$ 7.967.742,74	22,04%	1
49	EMOP	SEAP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Bangu	Metropolitana	3ªCOOBRA	Base	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA DEMOLIÇÃO PARCIAL DA UNIDADE INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO SEAP-PC, SITUADA NO COMPLEXO PRISIONAL DE GERIÇINÓ E CONSTRUÇÃO DE CINTURÃO DE SEGURANÇA	SEI-330003/001421/2025 SEI-210001/033830/2025	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2025 desde 30/12/2025.	FB Chaves Construções Ltda ME.	07/08/2025	240	04/04/2026	R\$ 2.488.223,00	R\$ 2.316.570,95	93,10%	1
50	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Méier	Metropolitana	3ªCOOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COM INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DA QUADRA DA JOAQUIM MEIER	SEI-330003/001617/2025 SEI-170002/002454/2022	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2025 desde 30/12/2025.	ANRX Engenharia e Soluções Ltda	01/09/2025	120	30/12/2025	R\$ 824.484,80	R\$ 782.452,48	94,90%	1
51	EMOP	SEM	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	São Cristóvão	Metropolitana	4ªCOOBRA	Base	REFORMA DO CASARÃO ANEXO À CASA DA MULHER BRASILEIRA E URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA, LOCALIZADO NA AVENIDA BARTOLOMEU GUSMÃO, SÃO CRISTÓVÃO, RIO DE JANEIRO/RJ	SEI-330003/001323/2025 SEI-330003/001102/2025	Obra Reiniciada em 04/02/2026	RR Fenix Tecnologia em Serviços Ltda	20/08/2025	240	23/05/2026	R\$ 4.987.095,00	R\$ 1.957.134,29	39,24%	1
52	EMOP	SEIOP	Rio de Janeiro	Três Rios	Cantagalo	Sudeste	3ªCOOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA COM ACRÉSCIMO NO GINÁSIO E CONSTRUÇÃO DO ANEXO NO GINÁSIO SOCIAL OLÍMPICO FERROVIÁRIO (TRÊS RIOS/RJ)	SEI-330003/001440/2025 SEI-170002/002304/2023	Obra Reiniciada em 04/02/2026	Silva Gurgel Tecnologia em Serviços Ltda	12/09/2025	240	15/06/2026	R\$ 7.452.704,57	R\$ 4.485.194,61	60,18%	1
53	EMOP	SEPOL	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Jacarezinho	Metropolitana	4ªCOOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÃO NO CANIL DA SEPOL, LOCALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CORE (COORDENADORIA DE RECURSOS ESPECIAIS) NA CIDADE DA POLÍCIA	SEI-330003/000561/2025 SEI-330003/000683/2024	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2025 desde 30/12/2025.	APD Construções e Serviços Ltda	24/07/2025	120	21/11/2025	R\$ 322.740,00	R\$ 267.761,20	82,96%	1
54	EMOP	SEAP	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Bangu	Metropolitana	4ªCOOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA DEMOLIÇÃO PARCIAL DA UNIDADE INSTITUTO PENAL VICENTE DE PIRAGIBE - SEAP-VP, SITUADA NO COMPLEXO PRISIONAL DE GERIÇINÓ E CONSTRUÇÃO DE CINTURÃO DE SEGURANÇA	SEI-330003/001420/2025 SEI-210001/033830/2025	Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2025 desde 30/12/2025.	FB Chaves Construções Ltda ME.	06/10/2025	240	03/06/2026	R\$ 4.840.200,00	R\$ 4.741.309,13	97,96%	1
55	EMOP	SEPM	Rio de Janeiro	Nova Iguaçu	Botafogo	Metropolitana	4ªCOOBRA	Base	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE NOVA IGUAÇU	SEI-330003/002254/2025 SEI-350006/008654/2024	Obra Reiniciada em 04/02/2026	Cinética Infraestrutura e Construção Ltda	03/12/2025	300	04/11/2026	R\$ 11.300.000,00	R\$ 1.999.967,11	17,70%	1
56	EMOP	SEEDUC	Rio de Janeiro	Duque de Caxias	Santo Antônio	Sudeste	3ªCOOBRA	Base	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL NA RUA ANTÔNIO GUEDES, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	SEI-330003/001388/2025 SEI-030001/019833/2025	Obra Iniciada em 04/02/2026	MASTER COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA.	04/02/2026	360	30/01/2027	R\$ 14.500.000,00	R\$ 0,00	0,00%	1