


1- RF CAENE Nº: P-005/22		2 - Data da Fiscalização: 30/03/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Estrada do Quitungo, 500			5 - Bairro(s): Brás de Pina		6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 30 de março de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3166/2017; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira					13 - ID 51232642
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 07 de abril de 2022					
 Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Página 2 de 5

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária e a prestadora de serviços técnicos de engenharia, Concrejato, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede no Residencial Estação Guanabara (Foto 1). Estiveram presentes nesta data os funcionários listados abaixo:

- Adriano Boanafina Funro - TAE de Planificação e Controle da Naturgy
- Marcos Vieira dos Santos - Gestor de Obras - Naturgy
- Marcelo Rosa - Supervisor de obras - Concrejato.

Durante a visita à obra de expansão de rede de Gás Natural, foi possível verificar que se trata de obra concluída com sucesso em conjunto habitacional prestes a ser entregue.

Havia marco plano de sinalização indicando a presença de rede instalada de forma limpa e regular, em um total de 56 unidades (Foto 2).

As obras para o assentamento da rede interna já haviam sido concluídas, estavam instalados ramais, faltando apenas medidores e reguladores de pressão para serem instalados em todos blocos do condomínio, pois estes só serão fornecidos quando houver a primeira solicitação de instalação por um morador. Esse procedimento é adotado em conjunto, entre concessionária e construtora, a fim de evitar que o material se perca e/ou seja avariado e por questões de segurança (Foto 3).

Conclusão

Informamos que no decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária para a execução interna. Quanto à execução externa, foi possível observar a recomposição do asfalto em ponto anterior à entrada do condomínio, onde fizeram a ligação do ramal à rede pelo método não destrutivo de perfuração dirigida (MND). Esse procedimento evita transtornos relativos à extensão da intervenção na via, além de uma recomposição mais limpa e eficiente.

Diante do exposto, constata-se a regularidade do que fora executado pela Concessionária.

Agente de Fiscalização/ID

Maura Manuella B. Ferreira (ID 51232642)

Gerente/ID

Jorge Calfo (ID 6177662)

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : Entrada do condomínio



Foto 2 : Marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : Caixa de regulador e medidores



Foto 4 : Recomposição externa