

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-007/23	2 - Data da Fiscalização: 10/02/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Estrada Caetano Monteiro, n.º 2601	5 - Bairro(s): Maria Paula	6 - Município: Niterói/RJ	
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.			
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 10 de fevereiro de 2023.			
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017; Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.			
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira		13 - ID Funcional: 51232642	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização			
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.			

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Joel e a prestadora de serviços técnicos de engenharia Braços, com o objetivo de verificar o andamento das obras de reforço de rede no endereço (Foto 1).

Trata-se de uma renovação de rede com Ø200 mm em polietileno de média pressão, sendo assentada sua maior parte por método não destrutivo destrutivo e outra parte por método destrutivo para realizar cruzamentos de pista, desviar de interferências e para executar o avanço de obra em locais que a máquina não alcança.

O projeto tem início no cruzamento de pista próximo ao número 2662 da Estrada Caetano Monteiro para interligar na rede existente de Ø250 mm, este trecho será executado após o Carnaval por questões de mobilidade. A partir deste ponto, a obra segue pela Rua Benta Pereira, continua pela Barão do Flamengo n.º 14, até o encontro da Rua Dr. Luiz Sobral, onde reencontra a Estrada Caetano Monteiro ao seu final. Em seguida, interliga-se à Rua União prosseguindo-se ao seu final para interligação na Estrada Velha de Maricá, n.º 12 (Foto 8), terminando a execução nesta via, próximo ao n.º 94, onde ainda será feito o fechamento para comunicar a rede nova à existente de Ø110 em polietileno.

O reforço foi necessário para suprir o abastecimento de Niterói e São Gonçalo. A rede encontrava-se pressurizada com nitrogênio.

Maiores avanços na obra ocorrerão após Carnaval, pois as obras serão desmobilizadas até o dia 15/02/2023 por causa deste feriado.

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária.

Agente de Fiscalização/ID

Maura Manuella Balthazar Ferreira / 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Sinalização de obra à frente



Foto 2: Sinalização no ponto de fechamento para cruzamento de pista

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Identificação da obra



Foto 4: Área de vivência

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Recomposição e marco plano



Foto 6: Recomposição e marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Recomposição



Foto 8: Recomposição provisória