

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-013/23	2 - Data da Fiscalização: 14/02/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Miguel Ângelo	5 - Bairro(s): Cachambi	6 - Município: Rio de Janeiro/RJ	
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.			
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 14 de fevereiro de 2023.			
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017; Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.			
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira		13 - ID Funcional: 51232642	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização			
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.			

Página 2 de 6

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pela sua Gestora de Obras Kelly e a prestadora de serviços técnicos de engenharia Braços, com o objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede na Rua Miguel Ângelo (Foto 1).

Trata-se de obra de renovação de rede com Ø90 mm, Ø110 mm, Ø160 mm e Ø200 mm em polietileno de baixa pressão, sendo assentada por método destrutivo.

Do total projetado, 64,40 metros correspondem à rede de Ø90 mm, 122,70 metros à de Ø110 mm, 167,20 metros à de Ø160 mm e 244,90 metros à de Ø200 mm, sendo assentados, respectivamente, 8 metros, 158,60 metros, 163,70 metros e 238,40 metros.

As redes de diâmetro 110 e 160 mm encontravam-se em carga, as de 90 e 200 mm encontravam-se pressurizadas com ar comprimido e havia marco planos posicionados indicando sua presença.

Não havia mobilização, pois restam apenas as interligações com a Rua Baldraco, Álvares Cabral e Miguel Cervantes, que serão realizadas após o Carnaval.

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária conforme pôde-se observar no campo "OBSERVAÇÕES", mas no que tange ao item 20, já foram comprovadas.

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Maura Manuella Balthazar Ferreira / 51232642	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Recomposição de via na Rua Miguel Ângelo



Foto 2: Recomposição insuficiente

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Recomposição e marco plano



Foto 4: Recomposição

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Recomposição insuficiente



Foto 6: Recomposição insuficiente