

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO		
1- RF CAENE Nº: P-019/22	2 - Data da Fiscalização: 24/05/2022	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Barão de São Gonçalo, Lote 2L	5 - Bairro(s): Neves	6 - Município: São Gonçalo
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 24 de maio de 2022		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Alexandre de Carvalho Pereira		13 - ID Funcional: 44171625
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 31 de maio de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 5

Relatório:	
Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede. Esteve presente nesta data o funcionário José Otavio de Souza - Gestor de Obras. Durante a visita técnica podemos verificar que as obras para assentamento dos dutos de gás já haviam sido concluídas, entretanto, restam ainda as instalações dos reguladores, que somente serão instalados na finalização das atividades da construtora no canteiro de obras para evitar avaria. A rede foi construída em PE com $\varnothing 32\text{mm}$ e foram construídos 51 ramais também em PE de $\varnothing 32\text{mm}$ para atender o conjunto habitacional composto de 500 economias.	
Conclusão	
Informamos que no decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária e as obras de assentamento de dutos de gás natural já haviam sido concluídas. Destacamos que a Concessionária segue a disponibilidade e o cronograma fornecido pela Construtora.	
Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Alexandre de Carvalho Pereira (ID 44171625)	Jorge Luiz Gomes Calfo (ID 6177662)

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : Entrada do conjunto habitacional



Foto 2 : Instalações internas.

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : Instalações internas preparadas para receber os reguladores e os medidores.



Foto 4 : Marco plano sinalizando a existência de rede de gás natural.