

1 - RF CAENE Nº: P-022/23		2 - Data da Fiscalização: 15/03/2023		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG RIO	
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Bernadete Franco Pacheco		5 - Bairro(s): Lagoa		6 - Município: Macaé	
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 15 de março de 2023.					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017; Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira				13 - ID Funcional: 51232642	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 31 de março de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Página 2 de 7

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Rafael Rodrigues, com objetivo de verificar o andamento das obras de reforço da rede na Rua Bernadete Franco Pacheco (Foto X).

Trata-se de um reforço de rede de Ø 160 mm em polietileno de média pressão, com um total de 374,30 metros construídos, sendo assentada sua maior parte pelo método não destrutivo e parte por vala aberta (método destrutivo), para fazer interseção.

O projeto inicia na conexão com a rede existente de polietileno na Rodovia Amaral Peixoto, segue pela Rua Bernadete Franco Pacheco, entra pela Avenida Nilo Tavares Freire e, na esquina com a Rua Wilcéia Lima Aguiar, interliga na rede existente de Ø 63 mm em polietileno de média pressão.

Essa expansão de rede tem a finalidade de abastecer melhor a região e para fornecimento futuro de um posto de GNV.

O trecho concluído encontra-se pressurizado com nitrogênio para garantir sua estanqueidade.

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária, conforme campo de "OBSERVAÇÕES".

Agente de Fiscalização/ID

Maura Manuella Balthazar Ferreira / 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / 6177661

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Ponto de partida da obra onde ainda será realizada travessia



Foto 2: Recomposição provisória

A yellow circular marker is placed on a concrete curb. The marker has the following text: 'MUNICÍPIO DE SÃO PAULO' at the top, 'DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO' in the middle, 'PILÃO DE GÁS NITRÓGENO' at the bottom, and 'RUA CUYABÁ' at the very bottom. A person's black shoe is visible in the bottom right corner.

A photograph of a paved road with a large, dark, rectangular patch of asphalt in the foreground. The road is flanked by trees and a white fence on the left, and a concrete curb with a drainage grate on the right. The background shows a hillside with more trees and a cloudy sky.

Página 5 de 7

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Recomposição refeita



Foto 6: Recomposição de trecho em cruzamento de pista

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Recomposição de pista



Foto 8: Caixa de interligação de rede