


RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-031/22		2 – Data da Fiscalização: 27/05/2022		3 – Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 – Endereço da Fiscalização: Rua Cônego Tobias, n.º 7 a 125			5 – Bairro(s): Méier		6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 – Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 – Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 27 de maio de 2022					
9 – Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 – Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.					
11 – Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 – Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira					13 – ID Funcional: 51232642
14 – Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 30 de maio de 2022					
 Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 – Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Página 2 de 6

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária e a prestadora de serviços técnicos de engenharia, Concrejato, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede e ramais de gás na Rua Cônego Tobias (Foto 1). Estiveram presentes nesta data os funcionários listados abaixo:

- Claudio Bastos - Gestor de obras (Naturgy)
- Marcelo Rosa - Supervisor (Concrejato)
- Matheus Ribeiro - Engenheiro de Obras (Concrejato)
- Alexandre Santos - Encarregado (Concrejato)

Trata-se de renovação de rede em substituição de tubulação de 6 polegadas de diâmetro (150 mm Ø) de ferro fundido por uma de polietileno de 90 mm (Ø) de baixa pressão, por inserção, em trecho que compreende a Rua Dias da Cruz e a Rua Guaju - lado ímpar em execução - e expansão por escavação manual por método destrutivo em trecho que compreende a Rua Dias da Cruz e a Rua Oliveira - lado par concluído.

Durante a vistoria, nos foi relatado que a válvula aparente (Foto 4) da tubulação antiga de ferro fundido, era, na verdade, um dos pontos em que era inserido penetrol para fazer a vedação da tubulação antigamente.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas incorformidades, como a falta de sinalização de recomposição provisória em alguns trechos e a necessidade de refazer pequena recomposição que foi afundada por pneus de motocicleta, sendo que esta última ainda não foi satisfeita (Foto 6).

Portanto, pôde-se constatar a regularidade do que fora executado até o presente momento.

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Maura Manuella B. Ferreira / ID 51232642	Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : renovação e expansão de rede na Rua Cônego Tobias



Foto 2 : local de descarte do material

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : inserção de rede de polietileno em ferro fundido



Foto 4 : antiga válvula de aplicação de penetrol

Anexo Fotográfico:



Foto 5 : sinalização de recomposição provisória



Foto 6 : afundamento de recomposição - antes (ainda sem o deposi)