

1- RF CAENE Nº: P-031/23	2 – Data da Fiscalização: 23/03/2023	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 – Endereço da Fiscalização: Rua Vinte Três	5 – Bairro(s): Vila Santa Cecília	6 - Município: Volta Redonda
7 – Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 – Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 23 de março de 2023		
9 – Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 – Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.		
11 – Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 – Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 – ID Funcional: 51355450	
14 – Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 28 de março de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 – Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Leandro Amaral, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede, executada pela prestadora de serviços técnicos de engenharia, DRACMA, sob supervisão da Concessionária, no bairro Vila Santa Cecília.

Trata-se de uma expansão de rede com o objetivo de abastecer um posto de GVN.

A obra iniciou-se na rua 21 próximo à intersecção com a rua 14, onde foi realizada a interligação na rede principal com DN 200 mm de polietileno de média pressão, ao lado de um ponto de ônibus (Foto 02) e termina na rua 23, em frente ao auto posto GNV Aliança (Foto 07), que será atendido.

O assentamento foi realizado por método não destrutivo, sendo utilizada tubulação de polietileno com DN 160 mm de média pressão em uma extensão de 209,60 m com profundidade média de 1,50 m.

A rede já está pressurizada, porém o auto posto ainda não está em carga (dependendo da concessionária de energia elétrica). Dessa forma, a válvula de ramal se encontra fechada.

Foi instalada também uma válvula de previsão de rede para futura expansão.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária.

Gerente/ID

Agnaldo da Silva Santos / ID 51355450

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Recomposição de calçamento



Foto 2: Ponto de interligação de rede

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Caixa de válvula de rede



Foto 4: Marco plano e recomposição de via

Anexo Fotográfico:



Foto 4: Recomposição de via



Foto 4: Marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Caixa de válvula de ramal e de previsão de rede



Foto 8: Tubulação de entrada de gás na estação de medição