

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO		
1- RF CAENE Nº: P-034/22	2 - Data da Fiscalização: 29/06/2022	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua: Reforço	5 - Bairro(s): Virgem Santa	6 - Município: Macaé
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 29 de junho de 2022		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Alexandre de Carvalho Pereira		13 - ID Funcional: 44171625
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 7

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, com objetivo de verificar o andamento das obras de Reforço de rede em Macaé. Esteve presente nesta data o funcionário Rafael Rodrigues da Silva- Gestor de Obras.

Durante a vistoria pudemos verificar que se trata de reforço da rede, tendo como um dos objetivos a interligação com a rede de Gás Cabo sendo esta prevista para a 2º e 3º fase do projeto, estando concluída apenas a 1ª delas, sendo esta o objeto da vistoria.

Foi projetada uma rede em PE com Ø 160 mm e 1.670 m de dutos, sendo necessária a colocação de 1.694 m de dutos, assentados por método não destrutivo (MND).

A Primeira fase está em fase de conclusão, faltando somente a Purga e a conclusão da instalação dos marcos indicadores de rede.

Término da obra mecânica: 16/06/2022;

Previsão de conclusão da obra civil: 01/07/2022;

Previsão para colocação em carga: 15/07/2022.

Conclusão:

Informamos que no decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária e a primeira fase da obra está em fase de conclusão, faltando apenas o término das instalações dos marcos verticais indicadores de presença de rede e a colocação em carga da mesma.

Agente de Fiscalização/ID

Alexandre de Carvalho Pereira (ID 44171625)

Gerente/ID

Jorge Luiz Gomes Calfo (ID 6177662)

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Caixa de válvula de interligamento de redes



Foto 2: Recomposição da pista de rolamento

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Marco Plano indicando a presença de Gás natural.



Foto 4: Marco horizontal indicando a presença de gás natural.

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Caixa de válvula e marco horizontal indicando a presença de rede de Gás Natural.



Foto 5: Funcionário realizando as marcações nos indicadores de rede horizontal.

Anexo Fotográfico:



Foto 6: Marcação horizontal que ainda será concluída.



Foto 6: Caixa de válvula para abastecimento do cliente.