

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO		
1- RF CAENE Nº: P-035/22	2 - Data da Fiscalização: 29/06/2022	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Paula Raposo 01	5 - Bairro(s): Maria Paula	6 - Município: São Gonçalo, RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 29 de junho de 2022		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3166/2017; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Alexandre de Carvalho Pereira		13 - ID Funcional: 44171625
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 5

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, com objetivo de verificar o andamento de expansão de rede que irá abastecer a 301 apartamentos da construção. Esteve presente nesta data o funcionário Joel Elias - Gestor de Obras.

Durante a vistoria pudemos verificar que as obras para assentamento dos dutos de gás estavam em andamento. Do total de 8 ramais, já haviam sido instalados 5, faltando a construção de 3 ramais que estão sujeitos ao cronograma da construtora.

Foi projetada uma rede em PE com Ø 32 mm e 345 m de dutos, dos quais foram assentados, por método não destrutivo (MND), 300,7 m.

Ainda não há marco plano sinalizando a instalação de rede de gás natural, que somente serão instalados após a Construtora findar o acabamento da área externa.

Data de início: 11/06/2022;

Previsão de conclusão: 29/07/2022.

Conclusão:

Informamos que no decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária e as obras de assentamento de dutos de gás natural estavam em curso, faltando apenas 3 ramais para serem construídos.

Destacamos que a concessionária segue a disponibilidade e o cronograma fornecido pela construtora.

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Alexandre de Carvalho Pereira (ID 44171625)	Jorge Luiz Gomes Calfo (ID 6177662)

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Vista geral do conjunto habitacional.



Foto 2: Ponto de instalação do regulador de pressão.

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Instalações internas.



Foto 4: Cabine de medidores instaladas por Blocos.