

1 - RF CAENE Nº: P-035/23	2 - Data da Fiscalização: 05/04/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 - Endereço da Fiscalização: Avenida Delfim Moreira, n.º 586	5 - Bairro(s): Várzea	6 - Município: Teresópolis
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 05 de abril de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira		13 - ID Funcional: 51232642
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 20 de abril de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 7

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Américo Sousa, com objetivo verificar o andamento das obras de expansão de rede no município.

Trata-se de obra de expansão de rede de gás natural de Ø 32 mm em polietileno de média pressão, sendo assentada em sua maior parte por método não destrutivo, tendo seu início da Rua Edmundo Bitencourt, n.º 15, para interligação na rede existente de Ø 32 mm em polietileno (Foto 1).

Fomos informados que a obra estava paralisada aguardando uma melhor data para execução da travessia de um pequeno trecho que será realizado por método destrutivo, por se tratar de rua movimentada, sendo, inclusive, objeto de reportagem* na Avenida Delfim Moreira.

A expansão foi necessária para abastecer um cliente (Tronador) que requisitou o fornecimento no n.º 586 e a rede encontra-se pressurizada com nitrogênio.

*netdiario.com.br/noticias/vereadores-querem-ver-as-licencas-de-obras-da-naturgy-em-teresopolis

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de Fiscalização/ID

Maura Ferreira / 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Rua Edmundo Bitencourt



Foto 2: Recomposição provisória

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Recomposição provisória em trecho com dama para início da travessia



Foto 4: Travessia demarcada

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Travessia com recomposição provisória



Foto 6: Recomposição provisória do assentamento na Avenida Delfim Moreira

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Cliente



Foto 8: Fiscalização