

1- RF CAENE Nº: P-039/23		2 - Data da Fiscalização: 12/04/2023		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG RIO	
4 - Endereço da Fiscalização: Alameda do Sol (Fase 1)		5 - Bairro(s): Itacuruçá		6 - Município: Mangaratiba	
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 12 de abril de 2023.					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017; Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos				13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 18 de abril de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Bruno Salarini, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede no bairro Itacuruçá (Fase 1).

Trata-se de uma expansão de rede com DN 90 mm em polietileno de média pressão, com um total de 327 metros construídos, sendo a maior parte do assentamento realizado por método não destrutivo e uma parte por vala aberta (método destrutivo).

O projeto inicia na interligação com a rede existente de polietileno, DN 90 mm de média pressão, na Alameda da Lua, em frente à estação de GNC (Foto 1). Segue pela Alameda Barlavento e entra pela Alameda do Sol. Esse trecho termina antes da ponte sobre o canal, próximo à intersecção da Alameda do Sol com Alameda do Canal, onde foi instalada uma válvula de bloqueio (Foto 8).

Essa expansão de rede tem a finalidade de atender unidades residenciais e comerciais.

O trecho concluído já se encontra em carga e em toda a extensão da rede assentada há marcos planos fixados com intervalos de 10 m.

A continuidade da obra está na dependência de captação de novos clientes, encontrando-se paralisada neste momento.

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária.

Agente de Fiscalização/ID

Aginaldo da Silva Santos / 51355450

Gerente/ID

Jorge Calfo / 6177661

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Ponto de início da obra (Fase 1)



Foto 2: Válvula de bloqueio (Ponto de interligação de rede)

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Marco plano



Foto 4: Recomposição de via e marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Marco plano



Foto 6: Recomposição de calçamento

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Recomposição de calçamento em travessia de rede



Foto 8: Válvula de bloqueio e recomposição provisória