

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-044/22		2 – Data da Fiscalização: 07/07/2022		3 – Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 – Endereço da Fiscalização: Rua Dr. Garnier, n.º 185 a 542			5 – Bairro(s): Rocha		6 – Município: Rio de Janeiro/RJ
7 – Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 – Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 07 de julho de 2022					
9 – Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 – Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.					
11 – Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 – Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira				13 – ID 51232642	
14 – Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 13 de julho de 2022					
 Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 – Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária e a prestadora de serviços técnicos de engenharia, Energás, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede na Rua Dr. Garnier (Foto 1). Estiveram presentes nesta data os funcionários listados abaixo:

- Kelly Alencar - Gestor de obras (Naturgy)
- Leonardo Barbosa - Encarregado de obras (Energás)

Trata-se de renovação de rede em substituição ao ferro fundido por uma de polietileno de 110 mm (Ø) de baixa pressão, por método destrutivo. Durante a visita à obra de renovação, foi possível verificar que a obra encontra-se fragmentada nos lados par e ímpar da rua, pois há muitas interferências.

A recomposição está sendo realizada em caráter provisório, pois este trecho faz parte do Programa Asfalto Liso da Prefeitura do Estado e ainda faltavam assentar o asfalto da via em diferentes trechos.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária.

Agente de Fiscalização/ID

Maura Manuella B. Ferreira / ID 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : identificação da obra



Foto 2 : trechos sinalizados

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : sinalização de obra à frente



Foto 4: asfalto a ser refeito