


1- RF CAENE Nº: P-045/22		2 - Data da Fiscalização: 12/07/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Av. 28 de Setembro, n.º 1 a 169			5 - Bairro(s): Vila Isabel		6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 12 de julho de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3166/2017; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira					13 - ID 51232642
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 15 de julho de 2022					
 Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Página 2 de 5

Relatório:	
Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária e a prestadora de serviços técnicos de engenharia, Drachma, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede na Avenida 28 de Setembro lados par e ímpar (Foto 1). Estiveram presentes nesta data os funcionários listados abaixo: • Marcos Vieira - Gestor de obras (Naturgy) • Claudio Lima - Encarregado de obras (Drachma) Trata-se de renovação de rede em substituição ao ferro fundido de 150 mm (Ø) por uma de polietileno de 90 mm (Ø) de baixa pressão, pelos métodos destrutivo e de inserção. No lado ímpar, entre as Ruas Pereira Nunes e Jorge Rudge, a obra foi finalizada e encontra-se em carga. Dos 364 metros projetados, 313,50 foram executados, e a obra teve início em 03/04/2022, findando em 15/06/2022. A recomposição da pedra portuguesa não foi feita de maneira adequada em frente ao Edifício Professor Paulo de Carvalho e faltava marco plano, ainda que a maioria estivesse instalada (Foto 2). No lado par, desde a esquina da Rua Justiniano da Rocha, a obra está sendo executada pelo método destrutivo. Dos 170 metros projetados, 104 haviam sido assentados, e a obra teve início em 16/06/2022. A recomposição do asfalto está sendo realizada em caráter provisório, pois este trecho faz parte do Programa Asfalto Liso da Prefeitura do Estado.	
Conclusão	
No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços no lado ímpar da Avenida e no projeto, conforme descrito acima.	
Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Maura Manuella B. Ferreira / ID 51232642	Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : identificação da obra



Foto 2 : recomposição e marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : recomposição e sinalização



Foto 4: risco de acidente corrigido in loco