


1- RF CAENE Nº: P-046/22		2 - Data da Fiscalização: 12/07/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Visconde de Santa Isabel, n.º 46		5 - Bairro(s): Vila Isabel		6 - Município: Rio de Janeiro/RJ	
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 12 de julho de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agerensa Nº 3166/2017; Deliberação Agerensa Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira				13 - ID 51232642	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 15 de julho de 2022					
 Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária e a prestadora de serviços técnicos de engenharia, Braços, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede na Rua Visconde de Santa Isabel (Foto 1). Estiveram presentes nesta data os funcionários listados abaixo:

- Marcos Vieira - Gestor de obras (Naturgy)
- Allan Mendonça - Supervisor (Braços)

Trata-se de renovação de rede em substituição à de ferro fundido de 100 mm (ou 4" Ø) por uma de polietileno de 160, 110 e 90 mm (Ø) de baixa pressão, pelo método destrutivo.

A rede de 160 mm, com projeção de 84 metros, não foi executada. Da rede de 110 mm, dos 1.175 metros projetados, 309,80 metros foram executados. Já a rede de 90 mm, dos 813 metros projetados, 228,85 foram executados. A justificativa apresentada para essa diferença substancial entre obra projetada e executada foi a de que estas metragens faltantes faziam parte do trecho 4 do projeto que não foi executado.

Faltou marco plano na altura do n.º 206 e houve afundamento na rua, conforme Foto 3 abaixo.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços, conforme descrito acima.

Agente de Fiscalização/ID

Maura Manuella B. Ferreira / ID 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : interligação com a Rua Barão de São Francisco



Foto 2 : recomposição e marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : recomposição com afundamento