

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-054/22		2 – Data da Fiscalização: 15/08/2022		3 – Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 – Endereço da Fiscalização: Rua Haddock Lobo			5 – Bairro(s): Tijuca		6 – Município: Rio de Janeiro/RJ
7 – Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 – Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 15 de agosto de 2022					
9 – Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 – Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.					
11 – Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 – Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira					13 – ID 51232642
14 – Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2022					
Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 – Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Página 2 de 5

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, e a prestadora de serviços técnicos de engenharia, Concrejato, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede na Rua Haddock Lobo (Foto 1). Esteve presente nesta data o funcionário listado abaixo:

- Claudio Bastos - Gestor de obras (Naturgy)

Trata-se de renovação de rede de polietileno em substituição à de ferro fundido, pelos métodos de inserção e destrutivo. Do total realizado, o lado par, de PE 160 mm em FF de 225 mm, correspondeu a 847,35 metros contruídos; lado ímpar, de PE 90 mm em FF de 150 mm, correspondeu a 745,80 metros contruídos.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços, como descrito no campo "OBSERVAÇÕES".

No entanto, as irregularidades já foram corrigidas, conforme pode ser visto nas fotos abaixo.

Agente de Fiscalização/ID

Maura Manuella B. Ferreira / ID 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : interligação do abastecimento do posto com a Rua Doutor Sales Teixeira.



Foto 2 : afundamento antes e depois

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : recomposição de pedras portuguesas antes e depois



Foto 4 : recomposição em travessia de rede e marco plano