

1 - RF CAENE Nº: P-056/23	2 - Data da Fiscalização: 25/05/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Hugo Bezerra	5 - Bairro(s): Engenho de Dentro	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 25 de maio de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agerensa Nº 3166/2017; Deliberação Agerensa Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 30 de maio de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 8

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Lídia Ramos, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede e ramal, executada pela prestadora de serviços, Braços Construções e Instalações Ltda, sob supervisão da Concessionária, no bairro Engenho de Dentro.

Trata-se de uma obra de renovação de rede e ramal com substituição da rede existente de ferro fundido, devido constantes escapamentos de gás.

A extensão total construída é de 509,90 m, PE DN 90 mm de baixa pressão, iniciando na rua Itapema, intersecção com a rua Hugo Bezerra e terminando na rua Dias da Cruz, esquina com a Hugo Bezerra.

Foram construídos dois trechos de rede, sendo o lado par, assentado em toda a extensão da rua Hugo Bezerra e o lado ímpar partindo da intersecção com a rua Itapema até à praça Amambai, reiniciando depois da praça e encerrando com interligação na rua Dias da Cruz.

O total de rede abandonado é de 253,30 m de ferro fundido DN 4". Foram construídos 20 ramais (DN 63 mm e 32 mm).

A rede nova foi construída por método destrutivo, se encontra em carga e devidamente sinalizada com marco plano.

A licença para a execução da obra concedida pela prefeitura foi na modalidade de emergência, sendo retirada uma nova licença em cada fase.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária.

Agente de Fiscalização / ID

Agnaldo da Silva Santos / ID 51355450

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Início da rede



Foto 2: Marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Recoposição da calçada e marco plano



Foto 4: Recomposição da via

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Recomposição da calçada



Foto 6: Recomposição e marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Recomposição da calçada



Foto 8: Recomposição e marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Recomposição da calçada



Foto 10: Ponto de interligação