

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-058/22		2 - Data da Fiscalização: 19/08/2022	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Avenida Pedro II		5 - Bairro(s): São Cristovão	6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.			
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 19 de agosto de 2022			
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.			
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Adilson Cláudio Quizunda Alexandre de Carvalho Pereira		13 - ID Funcional: 51333619 44171625	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro 22 de agosto de 2022 Assinatura do Agente de Fiscalização Assinatura do Agente de Fiscalização			
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.			

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede na Avenida Pedro II. Esteve presente, nesta data, o funcionário da Concessionária Marcos Vieira - Gestor de obras.

Trata-se da renovação de rede para substituição de redes antigas para redes novas em polietileno, de diâmetros e comprimentos descritos abaixo, sendo assentadas parte por método de inserção e parte por método destrutivo.

Do total de 1150,65 m construído, 757 metros correspondem à rede com Ø200 mm, 3 metros correspondem à rede com Ø160 mm, 99,90 metros correspondem à rede com Ø110 mm, 14,90 metros correspondem à rede com Ø90 mm e 275,85 metros correspondem à rede com Ø63 mm.

Para a conclusão da obra faltam a construção de aproximadamente 150 metros de rede com Ø200mm e o comissionamento da rede.

Conclusão

Informamos que no decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária e as obras de assentamento de dutos de gás natural estavam em curso, faltando o assentamento de aproximadamente 150m de rede com Ø200mm e a instalação de alguns indicadores de presença de rede de gás natural (marco plano). A obra que teve seu início em 15 de julho de 2022 e está prevista para ser concluída em 15 de outubro de 2022.

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Adilson Cláudio Quizunda/51333619	Jorge Calfo / ID 6177662
Alexandre de Carvalho Pereira/44171625	

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : Recomposição provisória na Avenida Francisco Bicalho.



Foto 2 : Recomposição provisória na Avenida Pedro II.

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : Marco plano indicando presença de rede na Avenida Pedro II.



Foto 4 : Recomposição provisória da travessia na Avenida Pedro II.

Anexo Fotográfico:



Foto 5 : Insuficiência no isolamento de pista onde foi realizada intervenção da Concessionária, corrigida e demonstrada na foto 2.



Foto 6 : Demonstração da correção da insuficiência no isolamento de pista.