

1 - RF CAENE Nº: P-058/23	2 - Data da Fiscalização: 25/05/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Voluntários da Pátria	5 - Bairro(s): Botafogo	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 25 de maio de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 30 de maio de 2023. _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

[illegible]

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Juarez, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede, executada pela prestadora de serviços Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S/A, sob supervisão da Concessionária no bairro Botafogo.

Trata-se de um projeto para renovação de rede e ramal de gás natural, entre a rua Professor Alfredo Gomes e rua Álvaro Magalhães em substituição à rede de ferro fundido existente, devido a constantes escapamentos de gás e criticidade da rede.

A extensão total de rede construída é de 558,65 m, em tubos de polietileno DN 200 mm de baixa pressão e o total de rede a ser abandonado é de 561,61 m.

A rede nova foi construída por método destrutivo, se encontra em carga e devidamente sinalizada com marco plano.

A obra mecânica se encontra em fase final, restando apenas um trecho de aproximadamente 30 m a ser construído, por inserção em rede existente de ferro fundido, na rua Professor Álvaro Rodrigues (fotos 2 e 3). Quanto à obra civil ainda falta a realização das recomposições, sendo que a maior parte ainda é provisória e no passeio (fotos 7, 8 e 9).

O gestor informou ainda que devido à caracterização da obra, por não ser de investimento, a prefeitura concedeu a licença de emergência, sendo retirada uma nova licença para cada fase da obra, de acordo com o avanço. Todavia, a obra teve início em agosto de 2022 e com término previsto para junho de 2023.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária.

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação da obra, sinalização e isolamento



Foto 2: Trecho a ser concluído

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Isolamento



Foto 4: Área de vivência, isolamento e sinalização

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Extintores



Foto 6: Isolamento e sinalização

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Recomposição provisória e marco plano



Foto 8: Recomposição provisória

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Recomposição provisória



Foto 10: Recomposição provisória da via

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Armazenamento de material



Foto 12: Área de descarte (entulho)