

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-062/22		2 - Data da Fiscalização: 01/09/2022	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Praia de Botafogo, n.º 406		5 - Bairro(s): Botafogo	6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.			
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 1º de setembro de 2022			
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.			
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira		13 - ID Funcional: 51232642	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização			
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.			

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária e a prestadora de serviços técnicos de engenharia, Concrejato, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede na Praia de Botafogo, n.º 406 (Foto 1). Esteve presente, nesta data, o funcionário da Concessionária Juarez Távora - Gestor de obras.

Trata-se de obra de renovação de polietileno de 200 mm de diâmetro ($\varnothing$) em substituição à rede de ferro fundido de 225 mm de diâmetro ($\varnothing$) e de polietileno de 110 mm de diâmetro ($\varnothing$) em substituição à rede de ferro fundido de 150 mm de diâmetro ($\varnothing$), ambos em baixa pressão, pelo método destrutivo (vala aberta).

A obra teve início na Rua Clotilde Guimarães, altura do n.º 528, até a Praia de Botafogo, altura do n.º 406, esquina com a Rua Professor Alfredo Gomes.

Do total construído, somente o tubo de polietileno de 200 mm de diâmetro fora executado, correspondendo a 149,45 metros totais de assentamento. O tubo de 110 mm e demais assentamentos ainda serão executados, conforme avanço da obra.

Na esquina da São Clemente (Foto 2), pôde-se observar a presença de fresagem da Prefeitura pela região ser parte do Programa Asfalto Liso e por esse motivo não houve aplicação do asfalto pela concessionária.

A rede renovada ainda encontrava-se sem gás.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária, conforme apontadas no campo "OBSERVAÇÕES", mas estas foram corrigidas, como pode ser visto nas fotos 3 e 4 do campo "Anexo Fotográfico".

Assim sendo, a concessionária prestou o serviço adequado ao final deste relatório.

Observação: as imagens foram autorizadas pelos presentes.

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Maura Manuella Balthazar Ferreira / 51232642	Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : identificação da obra



Foto 2 : marco plano e fresagem

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : irregularidade na recomposição da calçada antes e depois



Foto 4 : irregularidade na recomposição da via antes e depois

Anexo Fotográfico:



Foto 5 : sinalização de obra



Foto 6 : área de vivência