

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-064/22		2 - Data da Fiscalização: 01/09/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Real Grandeza, n.º 245			5 - Bairro(s): Botafogo		6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 1º de setembro de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVACÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3166/2017; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira				13 - ID Funcional: 51232642	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Página 2 de 6

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária e a prestadora de serviços técnicos de engenharia, Braços, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede na Rua Real Grandeza, n.º 245 (Foto 1). Esteve presente, nesta data, o funcionário da Concessionária Juarez Távora - Gestor de obras.

Trata-se de obra de renovação segmentada em duas partes: a primeira, do número 245 até a Pinheiro Guimarães ainda será executada por inserção de polietileno de 110 mm de diâmetro ($\emptyset$), de baixa pressão, em substituição à rede de ferro fundido de 150 mm de diâmetro ($\emptyset$); a segunda, da Rua Pinheiro Guimarães até ao n.º 8 da Rua Vila Rica, houve inserção de polietileno de 90 mm de diâmetro ($\emptyset$), a baixa pressão, em substituição à rede de ferro fundido de 150 mm de diâmetro ($\emptyset$).

Do total projetado, 44 metros correspondem à rede de polietileno de 160 mm de diâmetro ($\emptyset$), 261 metros correspondem à rede de polietileno de 160 mm de diâmetro ($\emptyset$) e 310 metros correspondem à rede de polietileno de 90 mm de diâmetro ($\emptyset$). Já o total executado, foram 3,40 metros para a rede de 160 mm($\emptyset$), 260,6 metros para a rede de 110 mm ($\emptyset$) e 19 metros para a rede de 90 mm ($\emptyset$).

Na altura do cruzamento da Rua Real Grandeza com a Rua General Polidoro, houve a interligação da rede nova com a existente de aço $\emptyset$ 150 mm (Foto 2).

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária.

Assim sendo, a concessionária prestou o serviço adequado ao final deste relatório.

Observação: as imagens foram autorizadas pelos presentes.

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Maura Manuella Balthazar Ferreira / 51232642	Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : identificação da obra



Foto 2 : recomposição da interligação à rede existente

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : área de vivência sinalizada



Foto 4 : sinalização de existência de obra à frente e recomposição provisória

Anexo Fotográfico:



Foto 5 : vistoria in loco



Foto 6 : recomposição provisória e aviso de obra à frente