

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-077/22		2 - Data da Fiscalização: 14/09/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Rodovia RJ-122, km 3			5 - Bairro(s): Cadete Fabres		6 - Município: Guapimirim/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 14 de setembro de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira				13 - ID Funcional: 51232642	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária e a prestadora de serviços técnicos de engenharia, Concrejato, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão civil e de rede da estação de compressão de Guapimirim, situada à Rodovia RJ 122, km 3 (Foto 1). Estiveram presentes, nesta data, os funcionários da Concessionária, Daniel Lima e Vinícius Brust - Gestores de obras.

Trata-se de obra de duplicação da capacidade de compressão da estação de Guapimirim Cadete Fabres. Do total projetado para rede de gás, 12,47 metros correspondem ao tubo nu de 2" de diâmetro ($\emptyset$), 2,79 metros correspondem ao tubo nu de 3" de diâmetro ($\emptyset$) e 30,77 metros correspondem ao tubo revestido de 3" de diâmetro ($\emptyset$) para aterramento.

O projeto contitui-se, em sua maior parte, da parte civil e divide-se em duas fases:

A primeira refere-se a toda obra dentro da estação, como escavação, instalações, concretagem e demais detalhes. Está prevista sua conclusão para final de dezembro do corrente ano;

A segunda refere-se à adequação da pista para entrada de caminhões com segurança para a estação a pedido da Prefeitura e está prevista sua conclusão para final de fevereiro do corrente ano.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária, conforme pôde-se observar no campo "OBSERVAÇÕES".

Constatou-se, por fim, que tanto a obra mecânica quanto a civil encontram-se em andamento.

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Maura Manuella Balthazar Ferreira / 51232642	Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação da obra



Foto 2: Área de vivência

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Sinalização de obra



Foto 4: Escavação

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Concretagem



Foto 6: Bases construídas para os compressores futuros