

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-085/22		2 - Data da Fiscalização: 20/09/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG RIO	
4 - Endereço da Fiscalização: Avenida Francisco Crisóstomos, Lote 1		5 - Bairro(s): São Luiz		6 - Município: Volta Redonda	
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município de Volta Redonda.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 20 de setembro de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3166/2017; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Adilson Cláudio Quizunda Alexandre de Carvalho Pereira				13 - ID Funcional: 51333619 44171625	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro 28 de setembro de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Página 2 de 6

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Leandro Amaral, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede, executada pela prestadora de serviços técnicos de engenharia, Drachma, sob supervisão da Concessionária das obras de expansão de rede no conjunto habitacional Jacarandá Pitanga, localizado na Avenida Francisco Crisóstomos Torres, lote 1.

Trata-se da expansão de rede e ramal em polietileno, de diâmetros e comprimentos descritos abaixo.

Foram construídos um total de 719,80 metros de rede e ramal, sendo que 617,40 metros de rede com Ø32 mm em PE e 102,40 metros de ramal com Ø32 mm em PE, que atenderá 261 economias por meio de 49 ramais.

Ressaltamos que a Concessionária segue o cronograma da construtora, ficando dependente da disponibilidade da mesma tendo em vista, que esta é responsável por toda a obra civil ficando a cargo da Concessionária somente a execução da obra mecânica e a sinalização da rede e dos ramais, sendo que a sinalização será executada quando a construtora finalizar toda a obra de calçamento e paisagismo.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária.

Assim sendo, a concessionária prestou o serviço adequado ao final deste relatório.

Agente de Fiscalização/ID

Alexandre de Carvalho Pereira/44171625

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Conjunto habitacional avenida Francisco Crisóstomos, lote 1, Jacarandá Pitanga.



Foto 2: Equipe de vistoria da AGENERSA.

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Derivação da rede aguardando a interligação.



Foto 4: Ramal para alimentação dos Pls.

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Medida ao alto e válvula de segurança.



Foto 6: Medida ao alto.