

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-086/22		2 - Data da Fiscalização: 20/09/2022	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 - Endereço da Fiscalização: Avenida Francisco Crisóstomos, Lote 2		5 - Bairro(s): São Luiz	6 - Município: Volta Redonda
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município Volta Redonda.			
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 20 de setembro de 2022			
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVACÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.			
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Adilson Cláudio Quizunda Alexandre de Carvalho Pereira		13 - ID Funcional: 51333619 44171625	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro 28 de setembro de 2022 Assinatura do Agente de Fiscalização Assinatura do Agente de Fiscalização			
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.			

Página 2 de 5

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Leandro Amaral, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede, executada pela prestadora de serviços técnicos de engenharia, Drachma, sob supervisão da Concessionária das obras de expansão de rede no conjunto habitacional Jacarandá Violeta, localizado na Avenida Francisco Crisóstomos Torres, lote 2.

Trata-se da expansão de rede e ramal em polietileno para o habitacional Jacarandá Violeta, localizado na Avenida Francisco Crisóstomos Torres, lote 2.

Ainda não foi iniciada a construção da rede e dos ramais, pois até o dia da vistoria a obra ainda não havia iniciado, destacamos que a Concessionária segue o cronograma da construtora, ficando dependente da disponibilidade da mesma tendo em vista, que esta é responsável por toda a obra civil ficando a cargo da Concessionária somente a execução da obra mecânica e a sinalização da rede e dos ramais, sendo que a sinalização será executada quando a construtora finalizar toda a obra de calçamento e paisagismo.

Estão previstos a construção de 857m de rede com Ø32mm e 67 ramais totalizando 134m com Ø32mm, sendo a rede e os ramais construídos em PE, objetivando atender 357 economias.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária.

Assim sendo, a Concessionária prestou o serviço adequado ao final deste relatório.

Agente de Fiscalização/ID

Alexandre de Carvalho Pereira/44171625

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Canteiro de obras, pertencente a construtora, em fase inicial.



Foto 2: Equipe de vistoria da AGENERSA.

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Abertura para assentamento de dutos de gás.



Foto 4: Abertura para assentamento de dutos de gás.