

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-089/22		2 - Data da Fiscalização: 22/09/2022	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Washington Luiz, n.º 374		5 - Bairro(s): Ouro Verde	6 - Município: Nova Iguaçu/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.			
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 22 de setembro de 2022			
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.			
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Adilson Cláudio Quizunda		13 - ID Funcional: 51333619	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro 27 de setembro de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização			
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.			

Página 2 de 7

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Ricardo Moreira, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede, executada pela prestadora de serviços técnicos de engenharia, Concrejato, sob supervisão da Concessionária das obras de expansão de rede localizada na Rua Washington Luiz, Nº 374.

Trata-se da expansão de 214,70 m rede e ramal em polietileno, sendo 212,70 metros de rede com Ø63 mm e 2 metros de ramal com Ø32 mm, sendo assentada por método não destrutivo. Obra está paralisada, aguardando a licença de obra da Prefeitura de Nova Iguaçu.

Durante a nossa vistoria verificou que a recomposição apresentou algumas irregularidades na recomposição efetuada na via conforme identificado na foto 7.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas algumas irregularidades na recomposição efetuada na via, entretanto, foram corrigidas conforme comprovação fotográfica.

Agente de Fiscalização/ID

Adilson Cláudio Quizunda/51333619

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Vistoria in loco da equipe técnica da AGENERSA (CAENE) e concessionária (Naturgy).



Foto 2: Recomposição do passeio, válvula de segurança e marco plano.

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Recomposição do trecho de travessia.



Foto 4: Recomposição na pista.

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Marco plano na calçada.



Foto 6: Recomposição na pista.

Anexo Fotográfico:



Foto 7 : Recomposição na pista com irregularidade (antes).



Foto 6: Recomposição na pista (depois).