

1- RF CAENE Nº: P-094/22		2 – Data da Fiscalização: 13/10/2022		3 – Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 – Endereço da Fiscalização: Rua José Pancetti, nº 385			5 – Bairro(s): Joá		6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 – Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 – Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 13 de outubro de 2022					
9 – Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 – Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.					
11 – Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 – Nome do Agente de Fiscalização: Adilson Cláudio Quizunda Maura Manuella Balthazar Ferreira			13 – ID Funcional: 51333619 51232642		
14 – Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro 13 de outubro de 2022 Assinatura do Agente de Fiscalização Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 – Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pela sua Gestora de Obras Thais Caroline, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão da rede, executada pela prestadora de serviços técnicos de engenharia, Braços, sob supervisão da Concessionária, na Rua José Pancetti, nº 385 (Foto 1).

Trata-se de uma expansão de rede de Ø32 mm em polietileno de média pressão, com um total de 557,80m, sendo assentada por método destrutivo. A expansão de rede se deve a pedido da associação do condomínio para atendimento a algumas casas da rua. A rede será conectada à existente na própria rua, também de Ø32 mm em polietileno de média pressão (Foto 2).

Em parte da obra havia funcionários da prestadora de serviços preparando parte do asfalto para receber a recomposição permanente e, em paralelo, havia uma obra particular ocorrendo (Foto 3).

A rede nova não se encontrava em carga ainda, porém era possível ver alguns marco planos posicionados (Foto 4).

Durante a nossa vistoria verificou-se algumas irregularidades quanto às sinalizações de desvio de trânsito e noturna, e parte da obra fora do tapume. Assim que pontuadas, foram prontamente regularizadas pela equipe no local.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária, mas foram corrigidas no local.

Agente de Fiscalização/ID

Maura Manuella Balthazar Ferreira/51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Indicação de obras à frente na Rua José Pancetti, nº 385.



Foto 2: Sinalização de desvio de trânsito, isolamento e ponto de interligação com a rede existente.

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Trabalhadores da Braços preparando trecho da via para receber a recomposição.



Foto 4: Recomposição permanente e marco plano.

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Recomposição permanente.



Foto 6: Área de vivência.

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Equipe de vistoria da AGENERSA.



Foto 8: Identificação da obra.

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Recomposição do paralelepípedo.



Foto 10: Recomposição asfáltica permanente.

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Sinalização e isolamento de obra.



Foto 12: Sinalização e isolamento de obra.