

1- RF CAENE Nº: P-110/22		2 – Data da Fiscalização: 08/11/2022		3 – Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 – Endereço da Fiscalização: Rua Santo Amaro, nº 88			5 – Bairro(s): Glória		6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 – Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 – Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 08 de novembro de 2022					
9 – Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 – Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agerensa Nº 3166/2017; Deliberação Agerensa Nº 3315/2018.					
11 – Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 – Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira				13 – ID Funcional: 51232642	
14 – Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 – Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

[illegible]

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Juarez, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação da rede, executada pela prestadora de serviços técnicos de engenharia, Concrejato, sob supervisão da Concessionária, na Rua Santo Amaro, nº 88 (Foto 1).

Trata-se de uma renovação de rede e ramal com Ø90 mm em polietileno de baixa pressão, sendo assentada por método de inserção da rede existente de ferro fundido de Ø150 mm. A rede interligará na Rua do Fialho, em um PE Ø90 mm, e na Rua do Catete, em um PE Ø160 mm, ambos existentes e de baixa pressão (Foto 2).

A obra encontrava-se em andamento e havia isolamentos para proteger a área de recomposição provisória a fim de viabilizar a colocação da recomposição definitiva (Foto 3).

Assim que feita a inserção e tendo sido aprovada, a rede nova era colocada em carga. Já havia marco planos posicionados indicando a presença de rede de gás (Foto 4).

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária.

Agente de Fiscalização/ID

Maura Manuella Balthazar Ferreira/51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação da obra



Foto 2: Renovação de rede

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Isolamento de recomposição provisória



Foto 4: Marco plano e sinalização

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Recomposição permanente e marco plano



Foto 6: Área de vivência.

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Sinalização