

1 - RF CAENE Nº: P-111/22		2 - Data da Fiscalização: 08/11/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Teixeira de Melo			5 - Bairro(s): Ipanema		6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 08 de novembro de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agerensa Nº 3166/2017; Deliberação Agerensa Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira				13 - ID Funcional: 51232642	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

[illegible]

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Juarez, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação da rede, executada pela prestadora de serviços técnicos de engenharia, Drachma, sob supervisão da Concessionária, na Rua Teixeira de Melo (Foto 1).

Trata-se de uma renovação de rede com Ø90 mm e Ø160 mm em polietileno de baixa pressão, sendo assentada por método destrutivo, em substituição à de ferro fundido Ø100 mm e com abandono dos ramais de aço galvanizado (foto 2).

A obra encontrava-se em andamento e trechos em recomposição provisória, pois a fresagem não fora executada com a profundidade necessária para receber a recomposição definitiva (Fotos 3 e 4). Além disso, havia necessidade de adequar a sinalização da obra, o que foi feito de imediato (Fotos 5 e 6).

A rede nova não encontrava-se em carga e por esse motivo não havia marco planos posicionados indicando a presença de rede de gás.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária, mas foram corrigidas no local.

Agente de Fiscalização/ID

Maura Manuella Balthazar Ferreira/51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação da obra



Foto 2: Sondagem de rede

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Recomposição provisória



Foto 4: Fresagem rasa

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Sinalização de obra (antes)



Foto 6: Sinalização de obras (depois)

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Sinalização e local de vivência



Foto 8: Extintores de incêndio (antes e depois)