

1 - RF CAENE Nº: P-118/22		2 - Data da Fiscalização: 17/11/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG RIO	
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Oscar Niemeyer, nº 64			5 - Bairro(s): Horto		6 - Município: Campos dos Goytacazes/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 08 de novembro de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVACÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agerensa Nº 3166/2017; Deliberação Agerensa Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira				13 - ID Funcional: 51232642	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2022 Assinatura do Agente de Fiscalização Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

[illegible]

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Lucas Figueiredo, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão da rede na Rua Oscar Niemeyer (Foto 1).

Trata-se de uma expansão de rede e ramal com Ø63 mm em polietileno de média pressão, sendo assentada por método não destrutivo em sua maior parte e por método destrutivo na travessia para interligar à rede existente. A rede foi interligada à Avenida Alberto Lamego, em um PE existente de Ø63 mm de média pressão (Foto 5).

A obra mecânica encontrava-se concluída, e por afundamentos na recomposição da travessia com a Avenida, a parte civil encontrou-se em andamento até que fosse finalizada a nova recomposição (Foto 6).

A rede foi construída para atender o Condomínio Reserva Curumim (Relatório P-119/22) e havia marco planos posicionados indicando a presença de rede de gás (Fotos 3 e 4).

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária conforme pôde-se observar no campo "OBSERVAÇÕES".

Agente de Fiscalização/ID

Maura Manuella Balthazar Ferreira/51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Rua Oscar Niemeyer



Foto 2: Ponto de interligação da rede com o condomínio

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Marco plano



Foto 4: Marco plano e recomposição de travessia

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Afundamento de recomposição



Foto 6: Afundamento de recomposição

I