



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 15, 2025, 11:06:59 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Centro_182_BC_DS_TS_1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado chumbado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **desobstrução da drenagem**
- **biomanta**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas chumbadas**

Observação:

Biomanta entre o muro e o solo grampeado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250415-110943.jpg

Descrição da foto1

Moradias encaixadas em talude de corte com sinais de movimentação.

Foto2



Foto2-20250415-111011.jpg

Descrição da foto2

Solo grampeado com face verde

Foto3



Foto3-20250415-111042.jpg

Descrição da foto3

Muro de concreto armado chumbado