



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 24, 2025, 9:48:10 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Centro_222_AS_DS__11

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **construção/reparo de passeio**
- **acerto/suavização do terreno**
- **biomanta**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica

Observação:

Moradora relatou que houve deslizamento em fevereiro de 2024, mas que há histórico recorrente de movimento de massa. Remoção da vegetação como árvores de alto porte. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Construção de muro atrás da moradia. Manutenção das estruturas de drenagem presentes no local.

Foto2



Descrição da foto2

A montante do muro, instalação de biomanta. Recentemente, ocorreu queda de bambuzal.

Foto3



Descrição da foto3

Mobilização de material ocorrido há 3 anos.