



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 3, 2025, 2:53:57 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_209_DS_IR__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado chumbado**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- acerto/suavização do terreno
- desobstrução da drenagem
- remoção do material mobilizado
- remoção da "vegetação deslizada"
- desobstrução de DHP

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estaqueadas
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção de vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Construção do muro de concreto armado chumbado no talude a montante da via.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz de deslizamento.

Foto3



Descrição da foto3

Remoção do muro atrás da moradia n.70, pois não há dhp. Construção do muro de concreto armado no sopé da encosta, com execução de solo grampeado a montante do muro em toda a encosta.

Foto4



Descrição da foto4

Imagem do drone (oblíqua) das cicatrizes de deslizamento.