



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 4, 2025, 11:26:00 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado em "L"**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estacadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção de vegetação como árvores de alto porte. Não foi possível acessar a casa nº 692 (sem moradores no local), mas o vizinho informou que houve atingimento nos fundos do imóvel.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro de concreto armado estacado no sopé da encosta (nas duas moradias), com execução de solo grampeado a montante do muro ao longo de toda a encosta presente no polígono.

Foto2



Descrição da foto2

Muro de concreto em "L" no talude a jusante da moradia.