



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 25, 2024, 2:19:18 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_179_DSS_PG_TB__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro de concreto armado chumbado**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **hidrossemeadura**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estakeadas
- vigotas chumbadas

Observação:

Vigotas e muros chumbados ao longo dos taludes de corte. Drenagem em todo o polígono, incluindo a vertente em direção à Lopez Trovão (que já apresenta sinais de movimentação). Remoção da vegetação inclinada.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Camada de solo sobre rocha sem contenção.

Foto2



Descrição da foto2

Vertente do polígono para a Lopez Trovão.