



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 11, 2024, 10:36:31 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_RETIRO_655_DSS_IR_LT__10

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução de DHP**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estaqueadas
- vigotas chumbadas

Observação:

No lote 65: muro entre a casa do lote e a casa à montante (lote 66) e aos fundos da casa, concreto projetado à montante. Mesma solução para o lote 66. Não foi possível ter acesso a ambos os lotes para melhor visualização.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Casa do lote 65 e talude com casa à montante (lote 66).

Foto2



Descrição da foto2

Fundos da casa do lote 65.