



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 15, 2024, 10:31:16 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_VILAMILITAR_303_DSS_EA_IR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- concreto projetado
- acerto/suavização do terreno
- construção de guarda-corpo
- construção/reparo de passeio
- desobstrução de DHP

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estacadas
- vigotas chumbadas

Observação:

Atrás da casa: tela chumbada com concreto projetado. Muro de concreto armado do lado direito da casa.
Abaixo da casa: solo grampeado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Casa em corte/aterro.